

PLANNING - REFORMA INTERIOR PARCIAL MERCAT DEL CARMEL 24/3/2021	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7							
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
FASE 1 1- Sectorització Z. log. i accés 04 amb parets pladur i lones. 2- Realització dels enderrocs.	4 setmanes																															
FASE 2 1- Inici construcció zona logística. 2- Construcció nou nucli de lavabos. 3- Construcció nova rampa accés 04.					5 setmanes																											
FASE 3 1- Posada en marxa del nou nucli de lavabos. 2- Enderroc nucli de lavabos antic. 3- Construcció zona logística. 4- Finalització construcció i habilitació accés 04.									4 setmanes																							
FASE 4 1- Sectorització accés 01 mitjançant parets de pladur i lones. 2- Posada en marxa de la nova zona logística interior. 3- Trasllat maquinària ascensor exterior moll. 4- Enderrocs accés 01.													5 setmanes																			
FASE 5 1- Desmuntatge i construcció ascensors. 2- Tancament escala altell / magatzems. 3- Construcció rampa accés 01. 4- Enderrocs i acondicionament moll.																					6 setmanes											
FASE 6 1- Finalització construcció i habilitació accés 01. 2- Habilitació ascensors i moll interior. 3- Sectorització accés 02 i 03 mitjançant lones. 4- Enderrocs i habilitació accessos 03 i 04. 5- Sectorització i construcció rampa camions.																													4 setmanes			