

SETMANA		AGOST					SETEMBRE													
		1	2	3	4	5	1	2	3											
SALA 4																				
treballs instal·lació i configuració equips experiència immersiva	de 6 octubre a 19 de desembre																			
revisió d'espais i de projecte	primera setmana setembre																			
pintura sala immersiva + pantalla	primera i tercera setmana de setembre																			
producció a tallers fusteria i metalisteria	4 de setembre-30 de setembre																			
muntatge mobiliari sala immersiva	de 12 de setembre a 6 d'octubre																			
SALES 1, 2 i 3																				
producció a tallers fusteria i metalisteria sales 1, 2 i 3	1 octubre a 31 d'octubre																			
pintura sales 1,2 i 3	3 setembre-5 setembre																			
muntatge museografia sales 1, 2 i 3	de 10 novembre a 15 de desembre																			

FITES

revisió d'espais i de projecte	primera setmana de setembre
pintura sala 4	1 setembre- 3 setembre
producció a tallers sala 4	4 setembre- 30 setembre
muntatge mobiliari sala 4 i tancament provisional	12 setembre- 6 d'octubre
pintura sales 1, 2 i 3	3 setembre- 5 setembre
producció a tallers sales 1, 2 i 3	1 octubre- 31 octubre
muntatge museografia sales 1, 2 i 3	10 novembre- 15 desembre

