

Foment de Ciutat**F260000163**

La Direcció tècnica de Foment de Ciutat, SA, de Foment de Ciutat emet el següent:

INFORME

de NECESSITAT i INSUFICIÈNCIA DE MITJANS per a licitar la contractació del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS MÒDULS PREFABRICATS PER A VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE L'IBÈRIA, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

En base als següents motius:

Primer.- Descripció i justificació de la necessitat a satisfer: La Societat **Foment de Ciutat, SA**, en compliment dels seus fins socials, és l'operador municipal encarregat de desenvolupar i executar aquelles accions, programes i/o encàrrecs de l'Ajuntament de Barcelona conforme a l'objecte dels seus. Aquestes actuacions són executades mitjançant gestió directa i en col·laboració amb altres organismes públics i cívics.

El CFM Ibèria, per tal de donar servei a l'equipament disposa d'un mòdul destinat a la recepció del camp, un mòdul destinat a vestidor d'àrbitres, dos conjunts modulars formats per dos vestidors i una zona de dutxes entremig i un darrer mòdul destinat a lavabos públics.

Per poder cobrir provisionalment les necessitats actuals dels diferents usuaris i gestors del Camp de Futbol, generades per un ús cada cop més intensiu, es vol donar resposta a la demanda de dos nous vestidors que complementin els existents i que garanteixin unes millors condicions inclusives i de benestar, fins l'execució prevista del Projecte d'una nova graderia i vestidors.

Es sol·licita el subministrament i instal·lació d'un nou conjunt modular format per:

2 mòduls prefabricats de vestidors amb dutxes.

Cada un dels mòduls tindrà unes mides aproximades de 6,00 m x 5,00 m, d'uns 30 m² de superfície.

L'alçada interior útil serà de 2,50 m.

La distribució del mòdul haurà de disposar d'una zona de vestidors i una altra independent, dotada amb lavabos, inodors i dutxes, amb accés directe des del seu interior.

Haurà d'incloure la instal·lació elèctrica amb punts de llum, un acumulador elèctric per a la producció d'aigua calenta i d'una unitat de climatització d'aire fred i calent.

Es considera necessari que el sistema estigui plantejat amb sistema de panells, amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior.

El subministrador facilitarà tots els detalls necessaris perquè es pugui realitzar els treballs previs d'infraestructura, tant de fonamentació com d'instal·lacions de subministrament i sanejament.

Segon.- Període d'execució/durada del contracte: fins 8 setmanes, tot i que podrà ser inferior en cas d'ofertar-ho el licitador.

Tercer.- Foment de Ciutat, SA no disposa de mitjans tècnics propis per dur a terme aquestes tasques amb la qualitat i el rigor requerits, fet que justifica la necessitat de recórrer a la contractació externa mitjançant procediment de licitació pública, garantint així els principis de publicitat, concurrència, transparència i eficiència en la gestió dels recursos públics.

Foment de Ciutat

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis referits a l'encapçalament.

Pels motius exposats, es justifica la necessitat i la idoneïtat de procedir a la licitació per a l'adjudicació dels serveis de referència, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.

Barcelona,

Anna Sánchez Patús
Directora tècnica
Foment de Ciutat, SA