

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS MÒDULS PREFABRICATS PER A VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE L'IBÈRIA

PRESSUPOST						
Capítol		01	VESTIDOR	Amidament	Preu	Import s/IVA
01.01.01		ud	Mòdul prefabricat per equipament de vestidors de 6x5 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial, segons Plec Tècnic. La distribució interior disposa de zona independent dotada amb lavabo, inodors i dutxes, amb accés directe desde la zona vestidor. Inclou transport i muntatge per tècnics especialitzats.	2,00	22.368,00 €	44.736,00 €