



**ANNEXOS SERVEI DE RECOPIACIÓ, DOCUMENTACIÓ I COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ
RELATIVA A L'ESTAT DE LES OBRES I ALTRES ACTUACIONS QUE ES REALITZEN A LA VIA PÚBLICA DEL
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA D'URBANISME, TRANSICIÓ
ECOLÒGICA, SERVEIS URBANS I HABITATGE DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.**

ANNEX 1 ACTA DEL COMITÈ D'OBRES I ESPAI PÚBLIC

ANNEX 2. TRES ACTES DEL COMITÈ D'OBRES I ESPAI PÚBLIC

ANNEX 1 ACTA DEL COMITÈ D'OBRES I ESPAI PÚBLIC**Ocupacions Hospital del Mar, Edifici B2. Fase 2 (Ciutat Vella)****CODI GIAT: 01-2022G0018**

Continuació dels treballs per a l'ampliació de l'Hospital del Mar, amb l'enderroc de part de l'edifici existent i construcció de la fase B2 del nou edifici. En la present convocatòria es tracten les afeccions a les ocupacions de l'obra, per la pavimentació del pg. Marítim, les condicions durant l'esdeveniment de la Copa Amèrica.

La secció de trànsit del carrer Gas, tram entre el pg. Marítim i l'entrada d'urgències de l'Hospital, és d'un carril de circulació a cada sentit (mar – muntanya). La resta de carrer, fins a carrer Dr. Aiguader està ocupat per les obres.

Primerament, es tracta l'afecció a la canalització de Districlima prevista executar al carrer Gas. S'informa que l'inici de les obres es preveuen per a l'octubre del 2024 (a partir del 27/10), un cop passat el període d'estiu i l'esdeveniment de la Copa Amèrica, que preveu un volum important de persones en l'àmbit del pg. Marítim, el qual seria difícil de gestionar la mobilitat de la zona.

Es realitza explicació de l'actuació de pavimentació de pg. Marítim, amb les afeccions a la mobilitat que s'implantaràn durant les jornades del 25 al 28/6/2024. Per part del Comitè d'obres es demana als responsables de l'hospital que informin els usuaris (treballadors, pacients de consultes externes, pacients amb proves programades, etc.) que durant les dates de la pavimentació de pg. Marítim, cal que vinguin a l'hospital en transport públic, a causa que la mobilitat en transport privat serà molt reduïda.

Actualment, el carrer Gas es troba tallat al trànsit de vehicles. Només es pot circular entre l'accés / sortida d'emergències i el pg. Marítim. A causa de les obres de pavimentació, per part del Comitè d'obres, se sol·licita l'obertura del carrer Gas, per tal de donar una via de sortida del pg. Marítim cap a carrer Dr. Aiguader. Caldrà deixar un vial de 3,50 m d'amplada pel carril esquerre del carrer Gas, entre alineació de tancament metàl·lic de malla alta tipus rivisa sobre vorera, al costat Llobregat, i amb NJ de plàstic acompanyades de tancament tipus rivisa, al costat Besòs. El carril habilitat ha d'estar lliure d'obstacles. Serà necessari que es netegi la calçada de restes de material d'obra, i es pintin marques viàries (un parell de fletxes de direcció) amb cinta groga. Els treballs per a la implantació d'aquestes condicions a l'obra, es realitzarà durant els dies 20 i 21/6, i es realitzaran dins d'àmbit d'obra actual, deixant tancant els accessos pels laterals fins a la jornada del 25/6. Es constata que el semàfor de regulació de trànsit de la incorporació de carrer Gas a carrer Dr. Aiguader es troba en funcionament. A partir de les 7:00 am del dia 25/6, el vial restarà obert al trànsit. A partir del 28/06, el vial es pot tornar a tancar als laterals de la zona d'abassegament de les obres.

Els responsables de les obres sol·liciten ocupació de 3 places d'estacionament de zona blava a cordó de serveis de carrer Dr. Aiguader. Per part del Comitè d'Obres s'autoritza la seva ocupació a partir del 21/6 fins el 28/6. Cal presenyalitzar el dia 13/06.

D'altra banda, a petició de Comitè d'Obres, se sol·licita tenir aquest vial disponible en cas de necessitat, per evacuació de trànsit durant el període de la Copa Amèrica, període establert entre el 22/8 al 27/10. El vial s'obriria només en cas d'emergència, i previ avís de la GUB. Per tant, seria necessari mantenir les condicions marcades durant les jornades de pavimentació. L'ocupació restarà tancada als laterals amb tanca rivisa, i dintre del recinte d'obra es mantindrà un carril de 3,50 m lliure d'obstacles fixxes, per zona d'abassegament de l'obra, entre tancament provisional d'obra (rivisa + nj plàstic), tenint alliberada l'ocupació sempre que es requereixi.

A banda, els responsables de les obres sol·liciten ocupació de 3 places d'estacionament de zona blava a cordó de serveis de c. Dr. Aiguader. Per part del Comitè d'Obres s'autoritza a la seva ocupació a partir del 21/6.

Finalment, els responsables de les obres informen que la previsió per a la finalització de les ocupacions d'obra a carrer Gas s'endarrereixen fins al 31/01/2025. Abans d'aquest període, caldrà revisió de les ocupacions d'obra, amb la possibilitat de l'obertura d'un carril en sentit ascendent al c. Gas.

Pavimentació Pg. Marítim (Ciutat Vella)

Continuació de les obres de renovació del paviment del pg. Marítim, entre carrer. Pepe Rubianes i carrer. Ramon Trias Fargas. L'actuació té previst el fressat i pavimentació completa de la capa de trànsit del carrer. En la present compareixença, es defineixen les fases i afeccions a dur a terme per a realitzar la pavimentació, garantint l'accés dels diversos serveis a l'hospital. La present actuació ha requerit diverses reunions prèvies per definir les afeccions.

La secció de trànsit del pg. Marítim és de 1c per cada sentit (Llobregat - Besòs), amb cordó de serveis a cada costat (mar – muntanya).

L'actuació es programa entre el 25/6/2024 al 28/6/2024, en horari habitual de treball (de 8:00 a 20:00 h), amb implantació a partir de les 7:00 h. Es dividirà per fases, segons les jornades de treball.

Fase 0. Jornada del 25/6/2024. Treballs previs. Durant aquesta jornada, es faran treballs previs a la pavimentació del pg. Marítim. Les afeccions i condicions a implantar durant aquesta fase seran:

- Es procedirà a la retirada de tots els vehicles d'estacionament (motos i cotxes) dels cordons de serveis del pg. Marítim. Cal presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, la prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 17/6. No es podrà aparcar en tot el pg. Marítim. Caldrà donar suport amb implantació de NJ de plàstic i cinta d'abalisament. La prohibició d'aparcament s'estendrà també a motos en vorera del pg. Marítim.



- Cal estendre la presenyalització a cordó de serveis costat Llobregat del carrer Marina, tram entre pl. dels Voluntaris i moll. Serà en aquest punt on es traslladarà la parada de regulació de les línies de bus afectades per les obres. Per a les jornades següents (26 i 27/6), la parada de taxis afectada del carrer Marina restarà operativa només en horari nocturn (de 22:30 a 6:00 h).

- Cal esborrar la senyalització horitzontal del cordó de serveis, costat mar, del pg. Marítim. Aquesta part de la calçada, serà utilitzada en les jornades successives com a vial de circulació.

Els treballs es faran amb ocupació de cordó de serveis i delimitació amb cons i tanques grogues provisionals d'obres, de tot l'àmbit de les obres.

- Desmuntatge de plataformes prefabricades de formigó de les parades de bus. Tasca a coordinar amb la contracta de manteniment de mobilitat (Clear&Channel). Per a la retirada de les plataformes, es realitzarà tall puntual de carril amb pas alternatiu regulat per senyalistes.

- Retirada de peces de separació de carril bici del carrer Ramon Trias Fargas, en el seu últim tram (entre c. Dr. Aiguader i pg. Marítim). Les tasques es realitzaran amb vehicle d'obra ocupant carril adjacent al carril bici, i alienació de cons que delimiti la zona de treballs.

- L'accés a pàrquing B: SM de l'hospital restarà obert durant aquesta jornada, sense afectacions al seu ús.

Fase 1. Jornada del 26/6/2024. Treballs de fressat, en horari establert de 8:00 a 15:00 h. Durant aquesta jornada, es realitzarà el fressat del pg. Marítim, entre els carrer Pepe Rubianes a carrer Ramon Trias Fargas, així com la reparació de flonjalls. Les afeccions i condicions a implantar durant aquesta fase seran:

- Ocupació de la calçada de pg. Marítim, a excepció del cordó de serveis banda mar. Aquest s'habilitarà a trànsit de vehicles amb un carril de 3,50 m d'amplada. Els vehicles circularan entre carrer Pep Rubianes i carrer Gas, en sentit Besòs, i entre carrer Ramon Trias Fargas i carrer Trelawny en sentit Llobregat. La sortida serà per carrer Gas o carrer Trelawny a carrer Dr. Aiguader.

- Restarà restringit al trànsit de vehicles el tram de pg. Marítim, entre c. Trelawny i c. Gas. El vial restarà habilitat per cordó de serveis mar, però estarà restringit l'ús només a ambulàncies i serveis d'emergència. Cal avisar a serveis d'ambulàncies i emergències que l'accés a hospital es realitzarà exclusivament per carrer Trelawny.

- Els desviaments de vehicles seran:

- En sentit Llobregat: c. Dr. Aiguader (sentit Besòs) – av. Litoral – pl. Voluntaris Olímpics – c. Salvador Espriu – c. Dr. Aiguader (sentit Llobregat).
- En sentit Besòs: pg. Joan de Borbó – c. Dr. Aiguader (sentit Besòs).

- Es disposaran els següents filtres i talls de carrers:



- Cruïlla c. Dr. Aiguader amb c. Ramon Trias Fargas. Filtre amb tanques i presència d'operari senyalista. Es deixarà pas exclusiu de busos, taxis i persones que vagin a l'hospital (Consultes externes, proves mèdiques, etc.)
- Cruïlla pg. Marítim – c. Trelawny. Tall físic amb tanques, NJ de plàstic i presència d'operari senyalista. Es deixarà pas només a ambulàncies i serveis d'emergència. Es desviarà el trànsit cap a c. Trelawny – c. Dr. Aiguader. S'habilitarà zona de desencotxament al carrer Trelawny.
- Cruïlla c. Pepe Rubianes amb pg. Joan de Borbó. Filtre amb tanques i presència d'operari senyalista. Es deixarà pas exclusiu de veïns de barri Barceloneta i serveis. El gir a l'esquerra de Joan de Borbó a Pepe Rubianes quedarà prohibit i només es podrà accedir a Pepe Rubianes pel carril ascendent de Joan de Borbó.
- Cruïlla c. Pepe Rubianes – c. Salamanca. Tall físic amb tanques, NJ de plàstic i presència d'operari senyalista. Es deixarà pas exclusiu a persones que vagin a l'hospital (Consultes externes, proves mèdiques, etc.). El desviament en aquest punt serà per c. Salamanca – c. Cermeño – c. Pinzón – pl. Gas – c. Dr. Aiguader.

- Serà necessari disposar de cartelleria informativa per obres a pl. Pau Vila, indicant que el c. Pepe Rubianes està tallat i que el desviament ha de ser per c. Dr. Aiguader.

- Els passos de vianants de pg. Marítim s'afectaran per trams, deixant sempre habilitat 1 pas a cada tram. Un cop fressats, es disposaran de rampes accessibles i tanques per habilitar i delimitar el pas. Els passos més importats, els d'accés a hospital, cal que tinguin presència d'operari senyalista per regular el pas.

- Caldrà delimitar amb tanques i cinta les voreres laterals de pg. Marítim.

Respecte a l'afecció al transport públic, caldrà retirar la circulació d'autobusos del Pg. Marítim. En aquest cas afectarem la circulació de les línies 47, 59, 136, D20 V21, V27. Les parades afectades o anul·lades per les obres seran la núm. 273, 955 i 956, 1281, 1282, 1283, 1284, 1604, 1606, 1605, 1784, 2306, 2658, 3332 i 3348. Les afeccions durant aquesta fase seran:

- Les línies 136, V21 i V27, es desviaran per c. Dr. Aiguader i realitzaran parada provisional de regulació a cordó de serveis costat Llobregat de c. Marina (davant d'Hotel Arts).

- La línia D20, realitzarà la ruta de carrer Ramon Trias Fargas – pg. Marítim – c. Trelawny – c. Dr. Aiguader – seguir desviament marcat per a vehicles en sentit Llobregat.

- La línia 47, realitzarà parada de regulació a c. Ramon Trias Fargas, i farà la ruta de c. Ramon Trias Fargas – pg. Marítim – c. Trelawny – c. Dr. Aiguader – seguir desviament marcat per a vehicles en sentit Llobregat.

- La línia 59, en sentit Besòs anirà per Dr. Aiguader i realitzarà una parada a la núm. 413 d' Av. Litoral (davant Hotel Sofitel) i continuarà la seva ruta habitual. En sentit Llobregat baixarà per Ramon Trias Fargas, farà parada a la núm. 1285 i continuarà amb el desviament marcat per vehicles sentit Llobregat.

- Pel servei de llançadora a l'Hospital de l'Esperança s'habilitarà espai d'aturada a la parada núm. 1784.

- El Bus turístic també serà desviat per fora de la Barceloneta, realitzant recorregut per c. Dr. Aiguader, en tots dos sentits.

Serà necessari realitzar comunicació a taxis (a través de l'IMET), que durant les jornades de treball, restaran anul·lades les parades davant de l'Hospital i del c. Marina.

Afectació a l'entrada al pàrquing de B: SM ubicat a l'Hospital del Mar, el qual té accés i sortida per la cruïlla de c. Gas amb pg. Marítim. Caldrà tallar el seu accés durant 2 h, a partir de les 9:30 am. Es realitzarà el pas amb senyalista d'entrada des de pg. Marítim i sortida cap a c. Gas. Cal comunicació amb responsables del pàrquing per informar de les afectacions.

Fase 2. Jornada del 26/6/2024. Treballs d'estesa d'aglomerat, en horari establert de 13:00 a 20:00 h. Durant aquesta part de la jornada, es realitzarà l'estesa d'aglomerat al pg. Marítim. Les afeccions i condicions a implantar durant aquesta fase seran les mateixes a les descrites en la Fase 1.

De cara a la nit, es restituirà la circulació de vehicles en tots dos sentits de circulació, habilitant 1c per cada costat. Els carrils aniran pels costats de la calçada, deixant la part central amb una alineació de cons i pintura de doble línia continua groga. Es deixaran habilitat els girs a les cruïlles de c. Gas i c. Trelawny. Caldrà que s'implantin senyalització provisional per obres, amb indicació de velocitat màx. 10 km/h, i senyals de calçada disgregada, a més a més de balises lluminoses. Es realitzarà la pintura dels passos de vianants i línies de detenció existents (amb pintura blanca), i marcar les tapes i frontisses de pous de registre amb pintura provisional d'obra (groc). Caldrà la presència d'operaris senyalistes per tal de garantir que la senyalització es manté en correcte estat.

La circulació dels nit bus N12 i N28, no s'afecta, realitzaran el seu recorregut habitual. També realitzaran les parades del seu recorregut, únicament que restaran sense plataformes i seran directament a vorera.

Caldrà habilitar NJ de plàstic al c. Marina (zona motos) per garantir que els vehicles no estacionin, la parada de taxi es restableix.

Fase 3. Jornada del 27/6/2024. Treballs d'estesa d'aglomerat, en horari establert de 8:00 a 20:00 h. Durant aquesta la jornada, es continuarà amb l'estesa d'aglomerat al pg. Marítim. Les afeccions i condicions a implantar durant aquesta fase seran les mateixes a les descrites en la Fase 1 i 2.

Caldrà tornar a afectar el pàrquing de B: SM ubicat a l'Hospital del Mar. Caldrà tornar a tallar el seu accés durant 1 h, a partir de les 9:30 am. Es realitzarà el pas amb senyalista d'entrada i sortida.



A la finalització dels treballs d'estesa de paviment aglomerat, s'iniciaran els treballs de senyalització horitzontal (pintura), mantenint les mateixes afeccions que en les fases anteriors. També es coordinarà la col·locació de plataformes prefabricades de les parades de bus, retirades durant la jornada del 25/06.

Fase 4. Jornada del 28/6/2024. Treballs senyalització horitzontal i remats, en horari establert de 8:00 a 20:00 h. Durant aquesta jornada, es continuarà amb els treballs de pintura dels cordons de serveis laterals de pg. Marítim.

El trànsit pel pg. Marítim queda restablert amb 1c per cada sentit. Les ocupacions es concentraran a cordó de serveis, els quals estaran ocupats amb tanques o NJ de plàstic per evitar l'estacionament de vehicles.



ANNEX 2. TRES ACTES DEL COMITÈ D'OBRES I ESPAI PÚBLIC

COMITÈ D'OBRES I MOBILITAT Reunió del dia 5 de juny de 2024

COMITÈ D'OBRES I MOBILITAT Reunió del dia 10 de juny de 2024

COMITÈ D'OBRES I MOBILITAT Reunió del dia 12 de juny de 2024



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

COMITÈ D'OBRES I MOBILITAT

Reunió del dia 5 de juny de 2024 (Remot)

Els promotors i executors de l'obra són els responsables de l'acompliment de la legislació i normativa vigent en quant al desenvolupament de les obres.

RESUM PLANIFICACIÓ DELS TEMES TRACTATS

1.- Escomesa DISTRICLIMA. c. Pamplona 64-61 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0041



INICI: 17/06/2024

FI: 02/07/2024

2.- Escomesa de recollida pneumàtica. c. Bilbao, 128 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0040



INICI: 24/06/2024

FI: 27/06/2024



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

3.- Escomesa DISTRICLIMA. c. Almogàvers 100-106 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0039

INICI: 18/06/2024

FI: 01/08/2024

4.- Construcció clavegueró. c. Besalú, 109 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0036

INICI: 03/06/2024

FI: 21/06/2024

5.- Desplaçament escomesa NEDGIA. c. de l'Art, 59 (Horta-Guinardó)

CODI GIAT: 07-2024G0012

INICI: 03/06/2024

FI: 12/06/2024

6.- Reurbanització del c. Orellana (Sarrià-Sant Gervasi)

CODI GIAT: 05-2024G0026





Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

INICI: 17/06/2024

FI: 02/12/2024

7.- Instal·lació de punts de control mitjançant càmeres per la ZBE (Les Corts, Sant Andreu)

CODI GIAT: 04-2024G0012

INICI: 01/05/2024

FI: 31/05/2024

8.- Canalització NEDGIA. GV Carles II - Dolors Masferrer - Eugeni d'Ors (Les Corts)

CODI GIAT: 04-2024G0013



INICI: 30/06/2024

FI: 15/09/2024

9.- Canalització ENDESA. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6 (Sants-Montjuïc)

CODI GIAT: 03-2024G0020



INICI: 10/06/2024

FI: 24/06/2024



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

10.- Canalització NEDGIA. c. Watt, 19 (Sants-Montjuïc)

CODI GIAT: 03-2024G0021

INICI: 17/06/2024

FI: 21/06/2024

11.- Canalització AGBAR. c. Entença, 155-173 (Eixample)

CODI GIAT: 02-2024G0034



INICI: 18/06/2024

FI: 09/08/2024

12.- Canalització ENDESA. c. Escudellers, 8 (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2024G0036

INICI: 17/06/2024

FI: 10/06/2024



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

TEMES TRACTATS

1.- Escomesa DISTRICLIMA. c. Pamplona 64-61 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0041

Es presenten els treballs per a l'execució d'una escomesa de la xarxa DHC de Districlima al edifici del carrer de Pamplona núm. 64-70.

La secció de trànsit dels carrers afectats es:

Carrer de Pamplona, 1 carril de circulació i carril bus sentit mar, amb cordó de serveis a tots dos costats (Llobregat – Besòs).

Carrer de Pujades, cordó de serveis amb parada de bicig a banda muntanya, 2 carrils de circulació sentit Llobregat i carril bici de dos sentits de circulació (Llobregat – Besòs) a banda mar.

L'actuació es programa entre el 17/06/2024 al 09/08/2024, i es dividirà en 2 fases.

.-Fase 1. Treballs a banda muntanya, del 17/06/2024 a 15/07/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i implantació mantenint la circulació de vehicles.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació del xamfrà banda muntanya costat Besòs de la cruïlla del carrer de Pamplona amb el carrer de Pujades i el cordó de serveis i 2 carrils de circulació del carrer de Pujades, mantenint habilitat 1 carril de circulació de 3,5 metres, o més si possible, i els dos sentits del carril bici amb una amplada total de 1,9 metres. Es demana que la xicana sigui suau per permetre la maniobra segura dels vehicles.

La parada de bicig estarà habilitada en tot el moment protegit per NJ de formigó en cunya a la punta. En cas de necessitat es protegirà la parada de bicig amb alineació de NJ de plàstic.

La senyalització horitzontal de pèrdua de carrils es realitzarà amb cinta groga.

El itinerari de vianants, pas de vianants i accessos als portals es mantindran habilitats en tot el moment.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

S'ocuparà també el cordó de serveis costat Besòs i 1 carril de circulació del carrer de Pamplona mantenint habilitat 2 carrils de circulació de 3,5 metres cada.

S'ocuparà també el cordó de serveis i vorera del xamfrà costat Besòs banda mar, sense afectar a la circulació i mantenint en tot moment un itinerari de vianants accessible en vorera.

Els treballs de cala a vorera es realitzaran per meitats, sense afectació a la circulació de vianants.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 07/06/2024.

.-Fase 2. Treballs a banda mar, del 15/07/2024 a 09/08/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i implantació mantenint la circulació de vehicles.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació del xamfrà banda mar costat Besòs de la cruïlla del carrer de Pamplona amb el carrer de Pujades, el carril bici de doble direcció i 1 carril de circulació del carrer de Pujades mantenint habilitat 1 carril de circulació de 3,5 metres, o més si possible, i els dos sentits del carril bici amb una amplada total de 1,9 metres. Es demana que la xicana sigui suau per permetre la maniobra segura dels vehicles.

No hi haurà afectació al carrer de Pamplona.

Els treballs a vorera es realitzaran per meitats, mantenint la circulació de vianants amb la disposició de planxes metàl·liques antilliscants sobre les rases.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 05/07/2024.

2.- Escomesa de recollida pneumàtica. c. Bilbao, 128 (Sant Martí)



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

CODI GIAT: 10-2024G0040

Es presenten els treballs per a l'execució d'una escomesa del sistema de recollida pneumàtica de l'edifici del carrer de Bilbao núm. 128.

La secció de trànsit del carrer de Bilbao, és de 3 carril de circulació sentit mar i carril bici de 2 sentits (mar – muntanya) al costat Besòs.

L'actuació es programa entre el 24/06/2024 al 07/08/2024, i es dividirà en 2 fases.

.-Fase 1. Treballs a costat Besòs, del 24/06/2024 a 22/07/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i implantació mantenint habilitat 1 carril de circulació.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació de la vorera costat Besòs del carrer de Bilbao, amb el tall i desviament de vianants a la vorera contraria per els passos de vianants existents. L'actuació estarà coordinada amb la finalització dels treballs de la façana i es desplaçarà puntualment la tanca de xapa de la zona de treballs, per alliberar l'espai de 4 metres de vorera. En cas de retràs de la finalització dels treballs de façana, els rep de l'obra hauran de comunicar la nova programació al present comitè

A calçada s'ocuparà el carril bici i 1 carril de circulació, mantenint habilitat 1 carril de circulació de 3,2 metres i els dos sentits del carril bici amb una amplada total de 1,8 metres. Caldrà protegir tot l'àmbit de l'obra amb NJ de formigó, amb les puntes en cunya.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament nocturn, en data 14/06/2024.

.-Fase 2. Treballs a costat Llobregat, del 22/07/2024 a 07/08/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i implantació mantenint habilitat 1 carril de circulació.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació de part de la vorera costat Llobregat i 2 carrils de circulació, mantenint habilitat 1 carril de circulació de 3,2 metres i els dos sentits del carril bici amb una amplada



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

total de 1,8 metres. Caldrà retirar puntualment peces de separadors i fitons per donar les amplades necessàries als carrils, amb la seva restitució al final de l'actuació.

Caldrà protegir tot l'àmbit de l'obra amb NJ de formigó, amb les puntes en cunya.

Els passos de vianants estaran sempre habilitats.

3.- Escomesa DISTRICLIMA. c. Almogàvers 100-106 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0039

Es presenten els treballs per a l'execució d'una escomesa de DHC de Districlima a l'edifici del carrer dels Almogàvers núm. 100-106.

La secció de trànsit del carrer dels Almogàvers, és de plataforma única amb circulació sentit Llobregat i zona de CiD a banda mar.

L'actuació es programa entre el 18/06/2024 al 08/08/2024, i es dividirà en 3 fases.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

.-Fase 1. *Cala per la localització de serveis a banda muntanya*, del 18/06/2024 a 20/06/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i implantació mantenint la circulació de vehicles.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació del carril de circulació, amb el desviament de vehicles cap a la zona de CiD amb una amplada de circulació de 3,6 metres. Es mantindrà habilitat la sortida del pàrquing en tot moment.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de la zona de CiD, en data 10/06/2024.

.-Fase 2. *Treballs a banda mar*, del 21/06/2024 a 19/07/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i canvi de fase mantenint la circulació de vehicles.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació de la zona de CiD i part del carril de circulació, mantenint habilitat un carril de circulació de 3,5 metres.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de la zona de CiD, en data 13/06/2024.

.-Fase 3. *Treballs a banda muntanya*, del 19/07/2024 a 08/08/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i canvi de fase i desimplantació mantenint la circulació de vehicles.

Els treballs es realitzaran amb les mateixes afeccions que la fase 1.

La circulació de vianants no es veurà afectat en cap moment.

La protecció de l'àmbit de treballs serà amb NJ de formigó i tanca tipus RIVISA

Des de GU es demana que tota la zona es quedi bé recollida al final de cada jornada, per la proximitat de locals d'oci i possibles actes vandàlics.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Els rep de l'obra demanen també ocupacions de espais públics per la col·locació de màquines, del 25/07/2024 a 31/07/2024. Caldrà pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 15/07/2024.

4.- Construcció clavegueró. c. Besalú, 109 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0036

Els responsables de l'obra afirmen que finalment no serà necessari l'ocupació de la via pública per aquesta actuació, sent que l'excavació i registre es realitzarà des de dins de la finca i els treballs de connexió es faran en mina.

Els responsables de l'obra hauran de realitzar un modificat al projecte, validar amb BCASA i tornar a demanar un nou permís ACEFAT.

5.- Desplaçament escomesa NEDGIA. c. de l'Art, 59 (Horta-Guinardó)

CODI GIAT: 07-2024G0012

Els responsables de l'obra no es van presentar al COM i, per tant, aquesta actuació es tractarà en un futur comitè.

6.- Reurbanització del c. Orellana (Sarrià-Sant Gervasi)

CODI GIAT: 05-2024G0026

Es presenten els treballs per a l'execució dels treballs d'enllumenat, clavegueram, renovació de la xarxa d'aigua potable, IMI, soterrament de telefònica, tractament de talussos i pavimentació del carrer



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

d'Orellana, entre el número 39 i la plaça de la Tulipa.

La secció de trànsit del carrer d'Orellana, és de plataforma única amb 1 carril de circulació de doble sentit (mar-muntanya).

L'actuació es programa entre el 17/06/2024 al 13/12/2024, i es dividirà en 2 fases.

.-Fase 1. Del núm. 39 del carrer d'Orellana fins al passatge Óssa Major, aquesta inclosa, del 17/06/2024 a 16/09/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer per a la circulació de vehicles, mantenint el pas de vehicles d'emergència. L'accés de veïns a les porteries es realitzarà a peu. El passatge Óssa Major també estarà tallat mentre duri la fase.

El bus 128 serà desviat a plaça de la Tulipa – carrer dels Satèl·lits – avinguda de Tots Sants – carrer de la Via Làctia – carrer de les Nebuloses – avinguda de Can Cortés – camí de Can Cases – carrer Major del Rectorat. La circulació del sentit contrari es realitzarà amb el mateix recorregut. Les parades 2302, 2301, 2303, 2300 restaran anul·lades mentre duri l'actuació. Les parades 2299 i 2304 seran traslladades per integrar-se al recorregut provisional de desviament del bus a la plaça de la Tulipa.

Cal contactar amb Neteja per coordinar el trasllat de contenidors de recollida de brossa i reubicar-los en carrers adjacents, amb la seva restitució al final de l'actuació.

.-Fase 2. Del passatge Óssa Major a la plaça de la Tulipa, del 16/09/2024 a 13/12/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb les mateixes afeccions que la fase 1. El passatge Óssa Major quedarà habilitat a la present fase.

Es demana que es realitzi comunicació exhaustiva amb els veïns, a través de cartells de porteria i bustiada, al rep del Parc de Collserola i el corresponent rep del municipi de Sant Cugat del Vallès, per tal d'informar de les obres i les afeccions que suposa.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

7.- Instal·lació de punts de control mitjançant càmeres per la ZBE (Les Corts, Sant Andreu)

CODI GIAT: 04-2024G0012

Per no disposar de la informació de les ocupacions necessàries per part dels rep de l'obra de la present actuació, la definició de les afeccions es realitzaran en un futur comitè.

8.- Canalització NEDGIA. GV Carles II - Dolors Masferrer - Eugeni d'Ors (Les Corts)

CODI GIAT: 04-2024G0013

Es presenten els treballs per la substitució de 202,80 metres de FD por PE, canalització de 195,80 m de 315 PE i 7 escomeses de 63 PE en la gran via de Carles III i carrer de Dolors Masferrer.

La secció de trànsit dels carrers afectats és:

Gran via de Carles III sentit muntanya, carril bus a costat Besòs i 2 carrils de circulació.

Carrer de Dolors Masferrer, plataforma única d'entorn escolar amb circulació sentit Llobregat.

Carrer d'Eugeni d'Ors, plataforma única d'entorn escolar amb circulació sentit Besòs i cordó de serveis a banda mar.

L'actuació es programa entre el 30/06/2024 al 05/10/2024, i es dividirà en 2 fases i 1 fase rellevant.

.-Fase 1. Vorera costat Besòs de la gran via de Carles III a partir del carrer d'Eugeni d'Ors, del 30/06/2024 a 05/08/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i implantació a partir de les 9:00 hores mantenint la circulació de vehicles.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació de part de la vorera i part del carril bus, mantenint habilitat el itinerari de vianants per la mateixa vorera amb una amplada de 1,5 metres. El bus serà desviat al carril adjacent amb una amplada mínima de 3.2 metres. L'àmbit de l'obra serà protegit amb NJ de formigó a les puntes i NJ de plàstic als trams rectes.

Caldrà mantenir habilitat en tot el moment l'accés dels vianants a les porteries.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Caldrà retirar el aparcament de bicis de la vorera afectada, amb la seva restitució al final de la present fase.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les motos i bicis a vorera, en data 21/06/2024.

Cal contactar amb Neteja per coordinar el trasllat de contenidors de recollida d'escombraries i reubicar-los en carrers adjacents, amb la seva restitució al final de l'actuació.

El creuament del carrer d'Eugeni d'Ors es realitzarà per meitats, mantenint la circulació habilitada en tot el moment.

.-Fase 2. Vorera costat Besòs de la gran via de Carles III i voreres del carrer de Dolors Masferrer, del 05/08/2024 a 05/10/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i implantació amb soroll a partir de les 9:00h. A partir de 09/09/2024, l'horari dels treballs a les voreres del carrer de Dolors Masferrer serà de 9:30 a 16:00 hores.

Els treballs de la gran via de Carles III es realitzaran amb les mateixes afeccions que la fase 1. Els treballs de les voreres de carrer de Dolors Masferrer es realitzaran alternadament (mar – muntanya) amb el desviament de vianants a la vorera contrària.

Cal contactar amb Neteja per coordinar el trasllat de contenidors de recollida de brossa i reubicar-los en carrers adjacents, amb la seva restitució al final de l'actuació.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament a les voreres,
en data 26/07/2024.

.-Fase rellevant. Creuament del carrer de Dolors Masferrer, en 2 jornades laborables al mes d'agost, amb data a confirmar, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de Dolors Masferrer a la circulació de vehicles. El tram del carrer de Dolors Masferrer entre el carrer de les Corts i l'obra quedarà en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d'emergència amb el recolzament d'operari senyalista. Caldrà retirar els fitons existents a la cruïlla, amb la seva restitució al final de la fase.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

9.- Canalització ENDESA. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6 (Sants-Montjuïc)

CODI GIAT: 03-2024G0020

Es presenten els treballs per a l'execució d'una canalització de BT de CD BA04160 a l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, amb creuament al pas de vianants costat Llobregat de la cruïlla amb el carrer de Mèxic.

La secció de trànsit de l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, és de 2 carrils de circulació sentit Besòs, 1 carril ample de circulació sentit Llobregat i carril bus a les dos bandes (mar – muntanya)

L'actuació es programa entre el 10/06/2024 al 21/06/2024, i es dividirà en 2 fases rellevants.

.-Fase rellevant 1. OC del creuament, del 17/06/2024 a 19/06/2024, els dies 17 i 19 en horari de 8:00 a 20:00 hores, i el dia 18 en horari de 8:00 a 18:00hs.

Els treballs es realitzaran per terços:

1r terç, ocupació del carril bus banda muntanya, mantenint habilitat 1 carril de circulació sentit Llobregat i els 3 carrils de circulació sentit Besòs. La parada 264 del bus 13 i 150 serà traslladada per ocupar conjuntament la parada del bus turístic mentre duri els treballs.

2n terç, ocupació de 1 carril de circulació central a cada sentit (Llobregat – Besòs), mantenint habilitat 2 carrils de circulació sentit Llobregat i 2 carrils de circulació sentit Besòs.

3r terç, ocupació del carril bus i de 1 carril de circulació sentit Besòs, mantenint habilitat el carril bus i 1 carril de circulació sentit Llobregat, i 1 carril de circulació sentit Besòs. La parada 8 del bus 13 i 150 serà traslladada al aparcament de motos del cordó de serveis del costat Besòs de la cruïlla amb el carrer de Mèxic. Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 11/06/2024. Caldrà deixar habilitat en tot el moment l'accés al pavelló Mies van der Rohe.

Caldrà protegir l'àmbit de l'obra amb NJ de plàstic amb la punta en cunya.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

La senyalització horitzontal provisional de desviament i pèrdues de carril es farà amb cinta groga.

Es demana als rep de l'obra que fora de la jornada laboral, l'àmbit de l'obra estigui completament recollit.

.-Fase rellevant 2. Reposició d'aglomerat, el 21/06/2024, en horari habitual a partir de les 8:00 hores.

Els treballs es realitzaran per terços, mantenint habilitat en tot el moment al menys 1 carril per sentit, protegits amb alineació de cons i amb el recolzament d'operaris senyalistes.

10.- Canalització NEDGIA. c. Watt, 19 (Sants-Montjuïc)

CODI GIAT: 03-2024G0021

Es presenten els treballs per a l'execució d'una canalització de NEDGIA al carrer de l'Autonomia i carrer de Watt.

La secció de trànsit dels carrers afectats es:

Carrer de l'Autonomia, 1 carril de circulació sentit Besòs.

Carrer de Watt, 1 carril de circulació sentit mar i cordó de serveis al costat Besòs.

L'actuació es programa entre el 17/06/2024 al 05/07/2024, i es dividirà en 1 fase i 3 fases rellevants.

.-Fase 1. Treballs a voreres, del 17/06/2024 al 05/07/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Els treballs a vorera seran executats alternativament i els vianants seran desviats a la vorera contrària amb rampes de pendent $\leq$ al 10% i amplada de 1,5 m.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les motos a vorera, en data 07/06/2024.

.-Fase rellevant 1. Treballs a calçada del carrer de l'Autonomia, el 17/06/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall amb tanca groga del carrer de l'Autonomia, a partir de la cruïlla amb el carrer de Premià, mantenint pas només als vehicles d'emergència amb la disposició de planxes metàl·liques sobre les rases.

.-Fase rellevant 2. OC del creuament del carrer de Watt, a banda mar de la cruïlla amb el carrer de Muntadas, el 25/06/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran per meitats, mantenint en tot el moment la circulació de vehicles amb la disposició de planxes metàl·liques sobre les rases. L'accés als pàrquings estaran habilitats en tot el moment. Fora de la jornada de treballs la circulació serà restablerta.

Els vianants seran desviats a la vorera contrària per pas de vianants existent i rampes.

.-Fase rellevant 3. Reposició d'aglomerat, el 28/06/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de l'Autonomia a la circulació de vehicles. El desviament serà carrer de l'Autonomia – carrer de Salou – carretera de Sants. Caldrà canviar el sentit de circulació del carrer de l'Autonomia entre el carrer de Watt i el carrer de Premià.

El tram del carrer de Watt entre la carretera de Sants i l'obra quedarà en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d'emergència.

Caldrà el recolzament d'operaris senyalistes a les cruïlles del carrer de l'Autonomia amb el carrer de Watt i el carrer de Premià.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Cal que totes les ocupacions, tant de cordó de serveis com de xamfrans, es pactin amb els serveis tècnics del districte.

11.- Canalització AGBAR. c. Entença, 155-173 (Eixample)

CODI GIAT: 02-2024G0034

Es presenten les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable per a canonada de diàmetre Ø200 FD, al c. Entença, entre els núm. 155 i 173. L'actuació té previst l'ocupació de la vorera i cordó de serveis adjacent. En el cas que es pugui realitzar la canalització de serveis amb pas de vianants per vorera (amplada 1,80 m d'amplada, el cordó de serveis s'ocuparia per abassegament de l'obra. En cas que l'ocupació de vorera sigui total, caldrà desviar els vianants per calçada, habilitant un itinerari de vianants protegit per NJ de formigó, pel cordó de serveis adjacent. Les afeccions es tracten per al pitjor dels casos en què es deriva la circulació de vianants a calçada.

La secció de trànsit dels carrers afectats és:

- c. Entença: 2c+bus en sentit ascendent, amb cordó de serveis al costat Llobregat.
- c. Rosselló: 2c en sentit Besòs, amb cordó de serveis al costat muntanya.

L'actuació es planifica entre el **18/06/2024** al **31/07/2024**, i es dividirà en diverses fases:

Fase 1. Tram c. Entença, entre c. Còrsega i c. Rosselló. Del **18/06/2024** al **05/07/2024**, en horari habitual de treball (de 8:00 a 18:00 h), amb implantació a partir de les 9:30 h mantenint 2c de circulació.

Ocupació de vorera, amb pas de vianants per calçada ocupant el cordó de serveis. El pas habilitat es realitzarà entre passos de vianants existents als xamfrans. Es protegirà de la circulació de vehicles amb una alineació contínua de NJ de formigó. Caldrà la presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 10/06. Durant aquesta fase es realitzaran cales per localització de serveis en l'àmbit de la Fase 2.

Fase Rellevant. Encreuament del C/Rosselló. Cap de setmana del **06 i 07/07/2024**, amb reposició definitiva d'asfalt duran jornada del 13/07/2024, en horari de treball comprès de 8:00 a 20:00 h, amb inici de treballs a partir de les 9:00 en jornada de Dg.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

L'encreuament del C/Rosselló es realitzarà per meitats, deixant en tot moment un carril habilitat de 3,50 m d'amplada. Caldrà la presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 28/06 per a treballs d'obra civil, i en data 05/07 per a treballs de reposició definitiva en asfalt.

Fase 2. Tram c. Entença, entre c. Rosselló i c. Provença. Del **08/07/2024** al **31/07/2024**, en horari habitual de treball (de 8:00 a 18:00 h), amb implantació a partir de les 9:30 h mantenint 2c de circulació.

Ocupació de vorera, amb pas de vianants per calçada ocupant el cordó de serveis. En aquest cas no es tracta d'un cordó de serveis a l'ús, sinó una ampliació de vorera tàctica, amb tanca metàl·lica que separa la vorera de carril de circulació. En aquest cas l'ocupació d'aquesta vorera tàctica consistirà en la retirada dels elements urbans (jardineres, aparca bicis, etc.) necessaris per habilitar un pas de vianants d'1,80 m d'amplada. Caldrà alineació de NJ de formigó en els trams on no hi ha tanca metàl·lica (tram d'aparcament bicicletes). Caldrà la presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament de bicis, en data 28/06

De forma general a totes les fases:

- L'àmbit d'obra en vorera es delimitarà amb tanca groga provisional d'obra, fixada entre ella.
- Caldrà disposar de planxes o passarel·les metàl·liques amb paviment antilliscant, per a pas de vianants i en els accessos a habitatges i locals comercials.
- Els accessos de guals de vehicles es faran per meitats o col·locant planxes metàl·liques fixades a terra.
- Cal coordinar amb el rep de Neteja l'afecció a contenidors de recollida de brossa que caldrà retirar.
- Cal coordinar amb Serveis Tècnics de Dte. 2 les afeccions i trasllat a places properes dels aparcaments PMR's.

Les dates d'assenyalament per a la llicència d'ACEFAT seran del **18/06/2024** al **31/07/2024**

12.- Canalització ENDESA. c. Escudellers, 8 (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2024G0036



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Es presenten les obres per a canalització elèctrica de BT al c. Escudellers núm. 8. La canalització a realitzar serà des de la cruïlla de c. Nou de St. Francesc amb c. Escudellers, fins al núm. 8 del carrer, passada la cruïlla amb ptge. Escudellers.

La secció de trànsit del tram afectat del c. Escudellers és de plataforma única amb prioritat invertida per a vianants, i circulació de vehicles en sentit Besòs.

L'actuació es programa entre el 17/06/2024 al 05/07/2024, en horari habitual de treball (de 8:00 a 18:00 h) i es dividirà en dos trams.

Tram 1: del núm. 8 del c. Escudellers a la cruïlla de ptge. Escudellers.

Tram 2: del ptge. Escudellers al c. Nou de St. Francesc.

En els dos trams, els treballs es faran amb tall total del c. Escudellers en el tram de carrer a executar. Caldrà col·locar avís de tall de carrer a l'accés del c. Escudellers per la Rambla. El tram entre el c. Nou de Sant Francesc i c. Avinyó quedarà en atzucac, amb accés exclusiu de vehicles d'emergència. La resta de carrers transversals que arriben al tram afectat per les obres del c. Escudellers, restaran en atzucac.

Durant l'horari laboral, s'ocuparà el carrer deixant pas als locals comercials i l'itinerari de vianants restarà habilitat a tot el moment amb una amplada mínima d'1,8 metres. Fora de l'horari de treball, es restaurarà la secció de trànsit, col·locant planxes metàl·liques a terra per permetre el pas de vehicles pel c. Escudellers

La zona d'abassegament caldrà que sigui acordada amb els Servies Tècnics de Dte. 1 Ciutat vella, per a cada tram d'afecció.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

COMITÈ D'OBRES I MOBILITAT

Reunió del dia 10 de juny de 2024 (Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic, carrer Torrent de l'Olla, 218-220, planta 2)

Els promotors i executors de l'obra són els responsables de l'acompliment de la legislació i normativa vigent en quant al desenvolupament de les obres.

RESUM PLANIFICACIÓ DELS TEMES TRACTATS

1.- Ocupacions Hospital del Mar, Edifici B2. Fase 2 (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2022G0018

INICI: 04/07/2022

FI: 31/01/2025

2.- Pavimentació Pg. Marítim (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2024G0029



INICI: 25/06/2024

FI: 24/05/2024

3.- Urbanització c. Puigcerdà (Marroc-Pallars) i Cristòbal de Moura i Veneçuela (Josep Pla-Maresme) (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2023G0039

INICI: 19/06/2023



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

FI: 19/08/2024

4.- Perllongament FGC L8. Pl. Espanya-Gràcia. Infraestructura. Àmbit Pou d'atac Gran Via (Eixample)



CODI GIAT: 02-2024G0004

INICI: 12/02/2024

FI: 03/08/2028

5.- Perllongament FGC L8. Pl. Espanya-Gràcia. Infraestructura. Àmbit Estació Pl. Espanya (Sants-Montjuïc)

CODI GIAT: 03-2023G0072

INICI: 10/01/2024

FI: 31/08/2028

TEMES TRACTATS

1.- Ocupacions Hospital del Mar, Edifici B2. Fase 2 (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2022G0018



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Elisabet Dos Santos i Elisabet Yago (UTE Edifici B2 Hospital del Mar)
elisabet.dossantos.gardon@acciona.com / n@n.com

Continuació dels treballs per a l'ampliació de l'Hospital del Mar, amb l'enderroc de part de l'edifici existent i construcció de la fase B2 del nou edifici. En la present convocatòria es tracten les afeccions a les ocupacions de l'obra, per la pavimentació del pg. Marítim, les condicions durant l'esdeveniment de la Copa Amèrica.

La secció de trànsit del carrer Gas, tram entre el pg. Marítim i l'entrada d'urgències de l'Hospital, és d'un carril de circulació a cada sentit (mar – muntanya). La resta de carrer, fins a carrer Dr. Aiguader està ocupat per les obres

Primerament, es tracta l'afecció a la canalització de Districlima prevista executar al carrer Gas. S'informa que l'inici de les obres es preveuen per a l'octubre del 2024 (a partir del 27/10), un cop passat el període d'estiu i l'esdeveniment de la Copa Amèrica, que preveu un volum important de persones en l'àmbit del pg. Marítim, el qual seria difícil de gestionar la mobilitat de la zona.

Es realitza explicació de l'actuació de pavimentació de pg. Marítim, amb les afeccions a la mobilitat que s'implantaràn durant les jornades del 25 al 28/6/2024. Per part del Comitè d'obres es demana als responsables de l'hospital que informin els usuaris (treballadors, pacients de consultes externes, pacients amb proves programades, etc.) que durant les dates de la pavimentació de pg. Marítim, cal que vinguin a l'hospital en transport públic, a causa que la mobilitat en transport privat serà molt reduïda.

Actualment, el carrer Gas es troba tallat al trànsit de vehicles. Només es pot circular entre l'accés / sortida d'emergències i el pg. Marítim. A causa de les obres de pavimentació, per part del Comitè d'obres, se sol·licita **l'obertura del carrer Gas**, per tal de donar una via de sortida del pg. Marítim cap a carrer Dr. Aiguader. Caldrà deixar un vial de 3,50 m d'amplada pel carril esquerre del carrer Gas, entre alineació de tancament metàl·lic de malla alta tipus rivisa sobre vorera, al costat Llobregat, i amb NJ de plàstic acompanyades de tancament tipus rivisa, al costat Besòs. El carril habilitat ha d'estar lliure d'obstacles. Serà necessari que es netegi la calçada de restes de material d'obra, i es pintin marques viàries (un parell de fletxes de direcció) amb cinta groga. Els **treballs per a la implantació** d'aquestes condicions a l'obra, es realitzarà durant els dies **20 i 21/6**, i es realitzaran dins d'àmbit d'obra actual, deixant tancant els accessos pels laterals fins a la jornada del 25/6. Es constata que el semàfor de regulació de trànsit de la incorporació de carrer Gas a carrer Dr. Aiguader es troba en funcionament. A partir de les 7:00 am del dia 25/6, el vial restarà obert al trànsit. A partir del 28/06, el vial es pot tornar a tancar als laterals de la zona d'abassegament de les obres.



Comitè d'Obres i Mobilitat

Torrent de l'Olla, planta 2

08012 Barcelona

Telèfon 93 291 47 21

www.bcn.cat/urbanisme

Els responsables de les obres sol·liciten ocupació de 3 places d'estacionament de zona blava a cordó de serveis de carrer Dr. Aiguader. Per part del Comitè d'Obres s'autoritza la seva ocupació a partir del 21/6 fins el 28/6. Cal presenyalitzar el dia 13/06.

D'altra banda, a petició de Comitè d'Obres, se sol·licita tenir aquest **vial disponible** en cas de necessitat, per evacuació de trànsit durant el període de la **Copa Amèrica**, període establert entre el **22/8 al 27/10**. El vial s'obriria només en cas d'emergència, i previ avís de la GUB. Per tant, seria necessari mantenir les condicions marcades durant les jornades de pavimentació. L'ocupació restarà tancada als laterals amb tanca rivisa, i dintre del recinte d'obra es mantindrà un carril de 3,50 m lliure d'obstacles fixos, per zona d'abassegament de l'obra, entre tancament provisional d'obra (rivisa + nj plàstic), tenint alliberada l'ocupació sempre que es requereixi.

A banda, els responsables de les obres sol·liciten ocupació de 3 places d'estacionament de zona blava a cordó de serveis de c. Dr. Aiguader. Per part del Comitè d'Obres s'autoritza a la seva ocupació a partir del 21/6.

Finalment, els responsables de les obres informen que la previsió per a la finalització de les ocupacions d'obra a carrer Gas s'endarrereixen fins al **31/01/2025**. Abans d'aquest període, caldrà revisió de les ocupacions d'obra, amb la possibilitat de l'obertura d'un carril en sentit ascendent al c. Gas.

2.- Pavimentació Pg. Marítim (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2024G0029

Continuació de les obres de renovació del paviment del pg. Marítim, entre carrer. Pepe Rubianes i carrer. Ramon Trias Fargas. L'actuació té previst el fressat i pavimentació completa de la capa de trànsit del carrer. En la present compareixença, es defineixen les fases i afeccions a dur a terme per a realitzar la pavimentació, garantint l'accés dels diversos serveis a l'hospital. La present actuació ha requerit diverses reunions prèvies per definir les afeccions.

La secció de trànsit del pg. Marítim és de 1c per cada sentit (Llobregat - Besòs), amb cordó de serveis a cada costat (mar – muntanya).



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

L'actuació es programa entre el **25/6/2024** al **28/6/2024**, en horari habitual de treball (de 8:00 a 20:00 h), amb implantació a partir de les 7:00 h. Es dividirà per fases, segons les jornades de treball.

Fase 0. Jornada del 25/6/2024. Treballs previs. Durant aquesta jornada, es faran treballs previs a la pavimentació del pg. Marítim. Les afeccions i condicions a implantar durant aquesta fase seran:

- Es procedirà a la retirada de tots els vehicles d'estacionament (motos i cotxes) dels cordons de serveis del pg. Marítim. Cal presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, la prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 17/6. No es podrà aparcar en tot el pg. Marítim. Caldrà donar suport amb implantació de NJ de plàstic i cinta d'abalisament. La prohibició d'aparcament s'estendrà també a motos en vorera del pg. Marítim.
- Cal estendre la presenyalització a cordó de serveis costat Llobregat del carrer Marina, tram entre pl. dels Voluntaris i moll. Serà en aquest punt on es traslladarà la parada de regulació de les línies de bus afectades per les obres. Per a les jornades següents (26 i 27/6), la parada de taxis afectada del carrer Marina restarà operativa només en horari nocturn (de 22:30 a 6:00 h).
- Cal esborrar la senyalització horitzontal del cordó de serveis, costat mar, del pg. Marítim. Aquesta part de la calçada, serà utilitzada en les jornades successives com a vial de circulació. Els treballs es faran amb ocupació de cordó de serveis i delimitació amb cons i tanques grogues provisionals d'obres, de tot l'àmbit de les obres.
- Desmuntatge de plataformes prefabricades de formigó de les parades de bus. Tasca a coordinar amb la contracta de manteniment de mobilitat (Clear&Channel). Per a la retirada de les plataformes, es realitzarà tall puntual de carril amb pas alternatiu regulat per senyalistes.
- Retirada de peces de separació de carril bici del carrer Ramon Trias Fargas, en el seu últim tram (entre c. Dr. Aiguader i pg. Marítim). Les tasques es realitzaran amb vehicle d'obra ocupant carril adjacent al carril bici, i alienació de cons que delimiti la zona de treballs.
- L'accés a pàrquing B: SM de l'hospital restarà obert durant aquesta jornada, sense afectacions al seu ús.

Fase 1. Jornada del 26/6/2024. Treballs de fressat, en horari establert de 8:00 a 15:00 h. Durant aquesta jornada, es realitzarà el fressat del pg. Marítim, entre els carrer Pepe Rubianes a carrer Ramon Trias Fargas, així com la reparació de flonjalls. Les afeccions i condicions a implantar durant aquesta fase seran:



Comitè d'Obres i Mobilitat

Torrent de l'Olla, planta 2

08012 Barcelona

Telèfon 93 291 47 21

www.bcn.cat/urbanisme

- Ocupació de la calçada de pg. Marítim, a excepció del cordó de serveis banda mar. Aquest s'habilitarà a trànsit de vehicles amb un carril de 3,50 m d'amplada. Els vehicles circularan entre carrer Pep Rubianes i carrer Gas, en sentit Besòs, i entre carrer Ramon Trias Fargas i carrer Trelawny en sentit Llobregat. La sortida serà per carrer Gas o carrer Trelawny a carrer Dr. Aiguader.

- Restarà restringit al trànsit de vehicles el tram de pg. Marítim, entre c. Trelawny i c. Gas. El vial restarà habilitat per cordó de serveis mar, però estarà restringit l'ús només a ambulàncies i serveis d'emergència. Cal avisar a serveis d'ambulàncies i emergències que l'accés a hospital es realitzarà exclusivament per carrer Trelawny.

- Els desviaments de vehicles seran:

- En sentit Llobregat: c. Dr. Aiguader (sentit Besòs) – av. Litoral – pl. Voluntaris Olímpics – c. Salvador Espriu – c. Dr. Aiguader (sentit Llobregat).

- En sentit Besòs: pg. Joan de Borbó – c. Dr. Aiguader (sentit Besòs).

- Es disposaran els següents filtres i talls de carrers:

- Cruïlla c. Dr. Aiguader amb c. Ramon Trias Fargas. Filtre amb tanques i presència d'operari senyalista. Es deixarà pas exclusiu de busos, taxis i persones que vagin a l'hospital (Consultes externes, proves mèdiques, etc.)

- Cruïlla pg. Marítim – c. Trelawny. Tall físic amb tanques, NJ de plàstic i presència d'operari senyalista. Es deixarà pas només a ambulàncies i serveis d'emergència. Es desviarà el trànsit cap a c. Trelawny – c. Dr. Aiguader. S'habilitarà zona de desencotxament al carrer Trelawny.

- Cruïlla c. Pepe Rubianes amb pg. Joan de Borbó. Filtre amb tanques i presència d'operari senyalista. Es deixarà pas exclusiu de veïns de barri Barceloneta i serveis. El gir a l'esquerra de Joan de Borbó a Pepe Rubianes quedarà prohibit i només es podrà accedir a Pepe Rubianes pel carril ascendent de Joan de Borbó.

- Cruïlla c. Pepe Rubianes – c. Salamanca. Tall físic amb tanques, NJ de plàstic i presència d'operari senyalista. Es deixarà pas exclusiu a persones que vagin a l'hospital (Consultes externes, proves mèdiques, etc.). El desviament en aquest punt serà per c. Salamanca – c. Cermeño – c. Pinzón – pl. Gas – c. Dr. Aiguader.

- Serà necessari disposar de cartelleria informativa per obres a pl. Pau Vila, indicant que el c. Pepe Rubianes està tallat i que el desviament ha de ser per c. Dr. Aiguader.

- Els passos de vianants de pg. Marítim s'afectaran per trams, deixant sempre habilitat 1 pas a cada tram. Un cop fressats, es disposaran de rampes accessibles i tanques per habilitar i delimitar el pas. Els passos més importats, els d'accés a hospital, cal que tinguin presència d'operari senyalista per regular el pas.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

- Caldrà delimitar amb tanques i cinta les voreres laterals de pg. Marítim.

Respecte a l'afecció al transport públic, caldrà retirar la circulació d'autobusos del Pg. Marítim. En aquest cas afectarem la circulació de les línies 47, 59, 136, D20 V21, V27. Les parades afectades o anul·lades per les obres seran la núm. 273, 955 i 956, 1281, 1282, 1283, 1284, 1604, 1606, 1605, 1784, 2306, 2658, 3332 i 3348. Les afeccions durant aquesta fase seran:

- Les línies 136, V21 i V27, es desviaran per c. Dr. Aiguader i realitzaran parada provisional de regulació a cordó de serveis costat Llobregat de c. Marina (davant d'Hotel Arts).

- La línia D20, realitzarà la ruta de carrer Ramon Trias Fargas – pg. Marítim – c. Trelawny – c. Dr. Aiguader – seguir desviament marcat per a vehicles en sentit Llobregat.

- La línia 47, realitzarà parada de regulació a c. Ramon Trias Fargas, i farà la ruta de c. Ramon Trias Fargas – pg. Marítim – c. Trelawny – c. Dr. Aiguader – seguir desviament marcat per a vehicles en sentit Llobregat.

- La línia 59, en sentit Besòs anirà per Dr. Aiguader i realitzarà una parada a la núm. 413 d' Av. Litoral (davant Hotel Sofitel) i continuarà la seva ruta habitual. En sentit Llobregat baixarà per Ramon Trias Fargas, farà parada a la núm. 1285 i continuarà amb el desviament marcat per vehicles sentit Llobregat.

- Pel servei de llançadora a l'Hospital de l'Esperança s'habilitarà espai d'aturada a la parada núm. 1784.

- El Bus turístic també serà desviat per fora de la Barceloneta, realitzant recorregut per c. Dr. Aiguader, en tots dos sentits.

Serà necessari realitzar comunicació a taxis (a través de l'IMET), que durant les jornades de treball, restaran anul·lades les parades davant de l'Hospital i del c. Marina.

Afectació a l'entrada al pàrquing de B: SM ubicat a l'Hospital del Mar, el qual té accés i sortida per la cruïlla de c. Gas amb pg. Marítim. Caldrà tallar el seu accés durant 2 h, a partir de les 9:30 am. Es realitzarà el pas amb senyalista d'entrada des de pg. Marítim i sortida cap a c. Gas. Cal comunicació amb responsables del pàrquing per informar de les afectacions.

Fase 2. Jornada del 26/6/2024. Treballs d'estesa d'aglomerat, en horari establert de 13:00 a 20:00 h. Durant aquesta part de la jornada, es realitzarà l'estesa d'aglomerat al pg. Marítim. Les afeccions i condicions a implantar durant aquesta fase seran les mateixes a les descrites en la Fase 1.

De cara a la nit, es restituirà la circulació de vehicles en tots dos sentits de circulació, habilitant 1c per cada costat. Els carrils aniran pels costats de la calçada, deixant la part central amb una alineació de cons i pintura de doble línia continua groga. Es deixaran habilitat els girs a les cruïlles de c. Gas i c.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Trelawny. Caldrà que s'implantin senyalització provisional per obres, amb indicació de velocitat màx. 10 km/h, i senyals de calçada disgregada, a més a més de balises lluminoses. Es realitzarà la pintura dels passos de vianants i línies de detenció existents (amb pintura blanca), i marcar les tapes i frontisses de pous de registre amb pintura provisional d'obra (groc). Caldrà la presència d'operaris senyalistes per tal de garantir que la senyalització es manté en correcte estat.

La circulació dels nit bus N12 i N28, no s'afecta, realitzaran el seu recorregut habitual. També realitzaran les parades del seu recorregut, únicament que restaran sense plataformes i seran directament a vorera.

Caldrà habilitar NJ de plàstic al c. Marina (zona motos) per garantir que els vehicles no estacionin, la parada de taxi es restableix.

Fase 3. Jornada del 27/6/2024. Treballs d'estesa d'aglomerat, en horari establert de 8:00 a 20:00 h. Durant aquesta la jornada, es continuarà amb l'estesa d'aglomerat al pg. Marítim. Les afeccions i condicions a implantar durant aquesta fase seran les mateixes a les descrites en la Fase 1 i 2.

Caldrà tornar a afectar el pàrquing de B: SM ubicat a l'Hospital del Mar. Caldrà tornar a tallar el seu accés durant 1 h, a partir de les 9:30 am. Es realitzarà el pas amb senyalista d'entrada i sortida.

A la finalització dels treballs d'estesa de paviment aglomerat, s'iniciaran els treballs de senyalització horitzontal (pintura), mantenint les mateixes afeccions que en les fases anteriors. També es coordinarà la col·locació de plataformes prefabricades de les parades de bus, retirades durant la jornada del 25/06.

Fase 4. Jornada del 28/6/2024. Treballs senyalització horitzontal i remats, en horari establert de 8:00 a 20:00 h. Durant aquesta jornada, es continuarà amb els treballs de pintura dels cordons de serveis laterals de pg. Marítim.

El trànsit pel pg. Marítim queda restablert amb 1c per cada sentit. Les ocupacions es concentraran a cordó de serveis, els quals estaran ocupats amb tanques o NJ de plàstic per evitar l'estacionament de vehicles.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

3.- Urbanització c. Puigcerdà (Marroc-Pallars) i Cristòbal de Moura i Veneçuela (Josep Pla-Maresme) (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2023G0039

Continuació de les obres per a la construcció de plataforma única pacificada; del carrer Puigcerdà, entre el c. Marroc i el c. Pallars; del carrer Cristòbal de Moura entre el c. Josep Pla i el C/Maresme, excepte la vorera banda mar entre el c. Josep Pla i el c. Puigcerdà, com a part de la conversió del tram al programa D' EIXOS VERDS. En la present compareixença es tracten les pavimentacions del c. Marroc, a la cruïlla del c. Puigcerdà, del c. Josep Pla, a la cruïlla amb el carrer Cristòbal de Moura, i el canvi de sentit del c. Pallars, entre rbla. Prim i av. Diagonal.

La secció de trànsit dels carrers afectats és:

C. Marroc: 2c en sentit Llobregat, amb cordó de serveis a banda muntanya, i carril bici a banda mar.

C. Puigcerdà: secció provisional per obres, 1c en sentit descendent (mar).

C. Josep Pla: 3c en sentit muntanya (2c+bus), amb carril bici al costat Llobregat.

C. Cristòbal de Moura: secció provisional per obres, 1c en sentit Llobregat.

Fase rellevant. **Aglomerat de carrer Marroc**. Jornada del **2/7**, en horari de 8:00 a 20:00 hores, amb implantació a partir de les 9:30 h.

Treballs d'aglomerat del carril esquerre del c. Marroc i part del carril bici que s'inicia passada la cruïlla de banda mar de c. Puigcerdà. Per a fer els treballs es requerirà ocupació de carril esquerre i part del carril adjacent. Es deixarà habilitat 1c en sentit Llobregat al c. Marroc. Caldrà realitzar reducció de 2c a 1c, en sentit Llobregat, amb NJ de plàstic i alineació de cons, senyalització provisional d'obres i panells direccionals. L'accés a c. Puigcerdà es realitzarà per meitats, habilitant en tot moment el pas de vehicles. Es realitzaran talls puntuals del c. Puigcerdà, per moviment de maquinària i camions. Cal realitzar tasques prèvies de retirada de pilones i separadors del carril bici i posteriorment tornar-los a instal·lar.

Fase rellevant. **Aglomerat de carrer Josep Pla**. Jornada del **3/7**, en horari de 8:00 a 20:00 hores, amb implantació a partir de les 9:30 h.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Treballs d'aglomerat del carril dret del c. Josep Pla (carril bus) a la cruïlla costat Llobregat del c. Cristòbal de Moura. Per a fer els treballs es requerirà ocupació de carril dret (carril bus) i part del carril adjacent. Es deixarà habilitat 1c en sentit ascendent al c. Josep Pla. Caldrà realitzar reducció de 3c a 1c, en sentit muntanya, amb NJ de plàstic i alineació de cons, senyalització provisional d'obres i panells direccionals. La reducció de carrils caldrà que sigui progressiva, iniciant-se passat la cruïlla del c. Veneçuela. No s'afecta el carril bici de c. Josep Pla.

Serà necessari realitzar un tall del c. Cristòbal de Moura. Es disposarà de doble filtre:

-A cruïlla de c. Cristòbal de Moura amb c. Maresme, filtre amb tanques i operaris senyalistes que realitzin desviament de vehicles cap a c. Maresme – c. Marroc – c. Agricultura – retorn a c. Cristòbal de Moura.

-A cruïlla de c. Cristòbal de Moura amb c. Puigcerdà, tall total amb NJ de plàstic i tanques, amb desviament cap a c. Puigcerdà – c. Veneçuela.

S'observa afecció a parada 2901. Els autobusos de la línia V29 realitzaran la parada una mica avançada, fora de l'afecció de les obres.

Fase Rellevant: **Canvi de sentit carrer Pallars, entre rbla. Prim i av. Diagonal**, actualment en sentit Llobregat i alguns trams doble sentit, passarà a ser en sentit Besòs. Durant jornades successives del **2, 3 i 4/7/2024**, en horari habitual de treball (de 8:00 a 20:00 h), amb implantació a partir de les 9:30 h.

Per part dels responsables de les obres es comunica que, prèviament a les jornades d'execució del canvi de sentit, s'ha executat tasques d'obra civil per a realitzar rasses en vorera per a connexions de semàfors, i treballs d'implantació de senyalització vertical, que romandrà degudament tapada fins al dia del canvi de sentit. Els treballs estan avançats, i es disposa del vistiplau del DS de Mobilitat a la senyalització a implantar. Restava encara pendent la programació definitiva dels semàfors, la qual està pendent de presentació a DS de Mobilitat / Semàfors, per a la seva revisió i validació.

El canvi de sentit es realitzarà per trams:

1r Tram: **de rbla. Prim a c. Puigcerdà.** En jornada del **2/7**. Caldrà la presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 21/6. Tall del c. Pallars, entre rbla. Prim i c. Maresme, i entre c. Maresme i c. Puigcerdà. Restarà habilitat els carrers transversals. Els desviaments seran en sentit Llobregat per Rbla. Prim – c. Pujades – c. Maresme - c. Cristòbal de Moura – c. Puigcerdà, i en sentit Besòs per c. Maresme – c. Veneçuela. Durant la nit, es manté el tall i, per tant, caldrà presència d'operaris senyalistes que evitin l'aparcament en trams afectats. El tall es manté durant el dia 3/7. S'observa afecció a estació de bicicling que caldrà desmuntar durant la jornada de treball per a tornar a muntar-la en jornada posterior.



Comitè d'Obres i Mobilitat

Torrent de l'Olla, planta 2

08012 Barcelona

Telèfon 93 291 47 21

www.bcn.cat/urbanisme

2n Tram: de c. Puigcerdà a c. Agricultura. En jornada del **3/7**. Caldrà la presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 25/6. Tall del c. Pallars, entre c. Puigcerdà a c. Josep Pla, i entre c. Josep Pla i c. Agricultura. Restarà habilitat els carrers transversals. S'habilitarà un carril en atzucac des del c. Pallars, per accedir a guals de vehicles de locals i hotels. Els carrils estaran habilitats entre alineació de cons i es regularan a la cruïlla per operari senyalista. Els desviaments seran per C. Puigcerdà – C. Veneçuela – C. Maresme – c. Marroc o per c. Josep Pla – c. Cristòbal de Moura – c. Agricultura. Durant la nit, es manté el tall i, per tant, caldrà presència d'operaris senyalistes que evitin l'aparcament en trams afectats i que gestioni l'accés a guals particulars.

3r Tram: de C. Agricultura a av. Diagonal. En jornada del **4/7**. Caldrà la presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 26/6. Tall del c. Pallars, entre c. Agricultura a c. Treball, entre c. Treball a c. Selva de Mar, i entre c. Selva de Mar a av. Meridiana. Restaran habilitats els carrers transversals. S'habilitarà un carril en atzucac des del c. Treball i des d' av. Diagonal, per accedir a guals de vehicles. Els carrils estaran habilitats entre alineació de cons i es regularan a la cruïlla per operari senyalista. Cal senyalitzar que el c. Treball restarà en atzucac des de c. Veneçuela. Els desviaments seran per c. Agricultura – c. Pallars (en sentit Besòs).

De forma general a aplicar en els tres trams de C. Pallars per l'actuació de canvi de sentit:

-Caldrà aplicar Protocol de canvi de sentit amb 10 dies d'antelació a la data proposta. Cal pre-senyalitzar amb plafons segons protocol, la prohibició d'aparcament en cordó de serveis i el nou sentit de circulació, en data 21/6, i mantenir-ho 10 dies després del canvi de sentit, fins al 15/7.

-Serà necessari comunicar al rep de Neteja les afeccions dels carrers, per tal de coordinar la retirada de contenidors i la ruta de recollida de brossa dels camions de neteja.

-També serà necessari parlar amb Serveis Tècnics de dte 10 – St. Martí, per coordinar l'afecció a les places de PMR existents en el tram de carrer.

-El dia 4/6 i el 5/6 es realitzarà visita per part de GUB i DS Mobilitat per tal de validar la senyalització i poder retirar el tall del carrer.

4.- Perllongament FGC L8. Pl. Espanya-Gràcia. Infraestructura. Àmbit Pou d'atac Gran Via (Eixample)

CODI GIAT: 02-2024G0004



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Continuació de les obres Perllongament de la línia Llobregat - Anoia d' FGC a Barcelona, des de pl. Espanya fins a Gràcia, per a l'execució de la primera part del traçat de la prolongació de la línia 8, entre la sortida de Pl. Espanya cap al c. Llançà sota la Gran Via, on s'ubica el pou d'atac de la tuneladora. En la present compareixença es tractaran les afeccions per a l'aglomerat previ a la fase 1, implantació de xicana cap al costat muntanya de Gran Via, i les ocupacions del parc de Joan Miró.

Previ a tractar l'aglomerat de la fase 1, durant la **fase 01**, es defineix que només se senyalitzarà amb fletxes de sentit a la sortida del pàrquing públic cap a c. Vilamarí, en sentit descendent. No es pintarà carril d'accés a pàrquing a c. Vilamarí. Només se senyalitzarà la sortida. També s'aprecia que cal tallar els passos de vianants transversals del c. Vilamarí a la mitjana muntanya de Gran Via. Caldrà barrar el pas amb NJ de formigó i tanca tipus rívica, acompanyades de senyalització de desviament per a vianants.

Fase 1. Pou d'Atac per tuneladora a Gran Via CC. del **15/7/2024** al **30/6/2025**, en horari habitual de treball (de 8:00 a 20:00 h).

Per als treballs d'implantació d'aquesta fase, es requereix executar un aglomerat del tronc central de Gran Via, cap al costat muntanya, on s'habiliten nous carrils de circulació dins de l'actual mitjana, pel pas de vianants en forma de xicana. En total es deixarà una secció de trànsit de 4c (3c+bus) al tronc central.

Cal recordar que, previ als treballs d'implantació, estarà ocupat el carril muntanya de Gran Via, entre c. Llançà i passat el c. Vilamarí, ocupat durant la fase 02 per a demolició de rigola, vorada i vorera de la mitjana banda muntanya de Gran Via.

Fase rellevant. Aglomerat tronc central Gran Via. En cap de setmana del **13 – 14/7**, en horari comprès de 8:00 a 20:00 h, amb inici d'implantació i desviaments a partir de les 7:30 h. Els treballs sorollosos caldrà que s'iniciïn a partir de les 9:00 h en jornada de Dg. 14/7.

Jornada 13/7. Aglomerat de banda muntanya de Gran Via. S'asfaltaran els 2c que s'han executat dins de la mitjana muntanya i carril esquerre de Gran Via. Durant aquesta jornada, a banda del carril esquerre ocupat durant la fase 02, s'amplia l'ocupació a 1c més, deixant el tronc central de la Gran Via, amb 3c. Els 2c vindran del túnel de pl. Espanya, i del lateral mar s'incorporarà el tercer d'ús compartit per a vehicles i busos.

Per a dur a terme aquestes ocupacions, caldrà implantar les següents afeccions al trànsit:



Comitè d'Obres i Mobilitat

Torrent de l'Olla, planta 2

08012 Barcelona

Telèfon 93 291 47 21

www.bcn.cat/urbanisme

-Tall del carril esquerre del túnel de pl. Espanya, des de l'accés al mateix túnel, entre els c. St. Germà i c. Mèxic. La reducció ha d'estar abans d'introduir-se en el túnel, amb NJ de plàstic, alineació de cons, panells direccionals de canvi de carril, senyalització provisional per obres i valises lluminoses.

-L'accés des del lateral mar de Gran Via a tronc central, restarà amb 1c habilitat, i es realitzarà cap al costat dret.

-L'accés a c. Llança des de la banda muntanya a tronc central, ja s'haurà tancat en fases anteriors. Cal que es realitzi un repàs en els temps de semàfors de la cruïlla de c. Llança – Gran Via i lateral mar de Gran Via, ja que l'aturada a c. Llança no es realitzarà i el temps es pot donar a la sortida del lateral mar per tal que els autobusos realitzin la maniobra d'incorporació a tronc central amb seguretat.

-Els passos de vianants transversals a c. Vilamarí, es tallaran al trànsit, tant al costat muntanya, que ja estava tancat, com al costat mar. Els passos de vianants longitudinals de c. Vilamarí a Gran Via restaran oberts, habilitats per meitats, deixant planxes o passarel·les metàl·liques per salvar la zona de treballs. Caldrà també una revisió dels temps de pas per a vianants d'aquesta cruïlla, ja que el recorregut pel vianant és més gran en desaparèixer el refugi de la mitjana banda muntanya.

Per part de Comitè i GUB es creu convenient deixar les afeccions al trànsit realitzades durant aquesta fase, durant la nit del 13 al 14/7. És important que la senyalització de la reducció dins del túnel estigui ben executada.

Jornada 14/7. Aglomerat més col·locació de NJ formigó, a la part central de Gran Via. S'asfaltaran els 2c centrals de gran via i s'implantarà tancament definitiu de les obres al costat mar (alienació de NJ de formigó). Durant aquesta jornada, es passen les ocupacions de la banda muntanya al tronc central, fent els treballs en illeta. Es realitzarà canvi de carril ocupat al túnel, passant a restar tancat al trànsit el carril dret. Els 2c vindran del túnel de pl. Espanya, realitzaran la xicana cap a muntanya entre c. Llança i passat c. Vilamarí. El carril lateral mar de gran via, realitzarà recorregut entre obres fins a la cruïlla de c. Vilamarí incorporant-se a carrils normals a partir de la cruïlla.

Per a dur a terme aquestes ocupacions, caldrà implantar les següents afeccions al trànsit:

-Amb el carril esquerre tall a l'inici del túnel, s'anirà movent l'alineació de cons a carril dret fins a l'accés al túnel, deixant habilitat només 1c dins del túnel durant 1h (7:30 a 8:30). Un cop la nova alineació de cons ubicada en carril dret a tallar, es canvia la restricció al carril dret en l'accés al túnel, entre els c. St. Germà i c. Mèxic. La reducció ha d'estar abans d'introduir-se en el túnel, amb NJ de plàstic, alineació de cons, panells direccionals de canvi de carril, senyalització provisional per obres i valises lluminoses.

-La cruïlla del c. Vilamarí s'aglomerarà per meitats. No es tallarà al trànsit, sempre es deixarà pas amb 1c en sentit descendent per una banda o un altre.

-Es mantenen la resta de restriccions dels passos de vianants de c. Vilamarí, implantades durant la jornada anterior.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Fase Ocupació parc de Joan Miró. Del **15/7/2024** al **15/10/2028**, en horari habitual de treball (de 8:00 a 20:00 h). Implantació al parc de Joan Miró de l'àrea acordada entre les parts per tal d'ubicar el pou de terres d'extracció de la tuneladora a instal·lar en l'L8. En aquest espai és on es rebrà les terres provinents de l'excavació del túnel de l'L8, a través d'un túnel amb cinta transportadora que anirà per sota del c. Llançà. L'àrea a ocupar dintre del parc, estarà delimitada amb xapa metàl·lica tipus grecada clavada a terra o sobre cimentació (pendent de definició).

Fase Rellevant: **Execució de gual de vehicles per accés a pou de terres.** En jornades del **15 i 16/6/2024**, en horari de treball comprès de 8:00 a 18:00 h, amb implantació a partir de les 9:30 h. Per accedir a pou de terres, caldrà un gual per a vehicles en la vorera muntanya del c. Diputació. Per a realitzar el gual de vehicles es requereix l'ocupació del carril bus durant dues jornades. Les ocupacions s'alliberaran cada dia a la finalització de les tasques. Per l'ocupació del carril bus, caldrà una reducció de 2c a 1c ocupant carril amb vehicle d'obres i delimitant tot l'àmbit de treballs amb alienació de cons. Caldrà previ a tall col·locació de panells direccionals de canvi de carril i senyals provisionals d'obra.

5.- Perllongament FGC L8. Pl. Espanya-Gràcia. Infraestructura. Àmbit Estació Pl. Espanya (Sants-Montjuïc)

CODI GIAT: 03-2023G0072

Continuació de les obres de Perllongament de la línia Llobregat - Anoia D' FGC a Barcelona, des de pl. Espanya fins a Gràcia, per a l'execució de la primera part del traçat de la prolongació de la línia 8, entre la sortida de pl. Espanya cap al c. Llançà sota la Gran Via, on s'ubica el pou d'atac de la tuneladora. En la present compareixença es tractaran les afeccions per a l'encreuament núm. 011 de lateral muntanya de Gran Via, prèvia a pl. Espanya, i l'inici de les afeccions per a l'execució dels encreuaments 1, 8 i 10, a la rotonda de pl. Espanya.

Fase rellevant: **Encreuament núm. 11.** Lateral muntanya de Gran Via. En jornades de cap de setmana del **3 i 4/08**, en horari comprès de 8:00 a 20:00 h. Execució d'encreuament de serveis a la cruïlla del lateral muntanya de Gran Via i pl. Espanya, davant del CC Arenes. L'encreuament es realitzarà per meitats, sense afecció al pas de vianants pròxim. Caldrà realitzar les següents afeccions al trànsit:



Comitè d'Obres i Mobilitat

Torrent de l'Olla, planta 2

08012 Barcelona

Telèfon 93 291 47 21

www.bcn.cat/urbanisme

Fase 1: Jornada del 3/8. Ocupació del carril de circulació dreta del lateral muntanya, deixant un carril habilitat de 3,50 m per la banda mar. No es preveu afeccions a parada de bus, la qual es realitzarà una mica abans de la ubicació actual. No s'afectarà el vial d'accés per a vehicles al CC Arenes. Part de l'encreuament es realitzarà en mina, col·locant una planxa metàl·lica a terra que permeti el pas de vehicles i bussos amb seguretat. Caldrà la presenyaltització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament de bicicletes en vorera (aparca bici a retirar), en data 26/07.

Fase 2: Jornada del 4/8. Ocupació del carril de circulació dret del lateral muntanya i vial d'accés a CC Arenes. Es deixa habilitat un carril habilitat de 3,50 m per la banda muntanya. Igual que en la fase anterior, caldrà executar treballs en mina, col·locant una planxa metàl·lica a terra per permetre el pas. Caldrà comunicació a pàrquing de CC Arenes, per tal d'informar de l'anul·lació de l'accés durant la jornada de treball. L'accés i sortida quedarà restringit a c. Llançà.

Fase rellevant: **Inici dels encreuaments núm. 1, 8 i 10.** Del **14/7/2024** al **5/8/2024**. En horari laboral comprès de 8:00 a 20:00 h, amb implantació i inici de treballs a partir de les 9:30 h.

Durant aquesta fase es continua amb l'ocupació de la plaça central de pl. Espanya, ampliant-la al carril bus adjacent, que circula concèntric a la plaça. La pl. Espanya continuarà tenint 6c de circulació al seu voltant. Les ocupacions es protegiran amb NJ de formigó al voltant de les rases d'encreuament de serveis, i amb NJ de plàstic a la resta de trams.

En les pròximes compareixences a Comitè, es tractaran la continuïtat dels encreuaments 1, 8 i 10 amb l'inici d'altres fases constructives i treballs, que requereixen ocupacions a la rotonda de pl. Espanya. A la finalització de la implantació en pl. Espanya, es preveu que restin només 3c de circulació que facin la volta a la plaça.

També s'analitzaran les afeccions a la fase de la xarxa de MT a executar en el lateral mar de Gran Via, entre c. St. Germà – c. Mèxic i pl. Espanya, fase ja tractada a Comitè d'Obres, però que molt probablement variarà el traçat previst.

Igualment manca analitzar les afeccions pels encreuaments 5b i 5c del tronc central de la Gran Via, al costat Llobregat de pl. Espanya, que també molt probablement variarà el traçat previst.



**Ajuntament
de Barcelona**

Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

Comitè d'Obres i Mobilitat

Torrent de l'Olla, planta 2

08012 Barcelona

Telèfon 93 291 47 21

www.bcn.cat/urbanisme



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

COMITÈ D'OBRES I MOBILITAT

Reunió del dia 12 de juny de 2024 (Remot)

Els promotors i executors de l'obra són els responsables de l'acompliment de la legislació i normativa vigent en quant al desenvolupament de les obres.

RESUM PLANIFICACIÓ DELS TEMES TRACTATS

1.- Millora de l'accessibilitat de la pl. Sant Felip Neri (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2024G0037

INICI: 25/06/2024

FI: 31/07/2024

2.- Canalització AGBAR. Pl. del Teatre - Pg. Banca (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2024G0038



INICI: 25/06/2024

FI: 18/07/2024



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

3.- Urbanització del subsector 8-9 del PAU 22@ Pujades-Pallars (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0042

INICI: 24/04/2024

FI: 24/08/2024

4.- Construcció clavegueró. c. Provençals, 264 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0046



INICI: 01/07/2024

FI: 08/07/2024

5.- Construcció Clavegueró. c. Llacuna, 32 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0045

INICI: 13/08/2024

FI: 12/07/2024

6.- Construcció Clavegueró. c. Llull, 181 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0044



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

INICI: 01/08/2024

FI: 12/07/2024

7.- Construcció clavegueró c. Pellaires, 17 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0043

INICI: 02/07/2024

FI: 28/06/2024

8.- Construcció Clavegueró. Av. Mare de Déu de Montserrat, 5-10 (Gràcia)

CODI GIAT: 06-2024G0016

INICI: 01/07/2024

FI: 19/07/2024

9.- Canalització ENDESA. Milà i Fontanals - Llibertat - Venus (Gràcia)

CODI GIAT: 06-2024G0012



INICI: 02/09/2024

FI: 28/06/2024



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

10.- Canalització AGBAR. c. St Salvador - c. Alzina (Gràcia)

CODI GIAT: 06-2024G0015



INICI: 15/07/2024

FI: 19/07/2024

11.- Grua General Mitre, 151. Coberta verda labotatoris Almirall (Sarrià-Sant Gervasi)

CODI GIAT: 05-2024G0029



INICI: 13/10/2024

FI: 29/09/2024

12.- Canalització NEDGIA. c. General Mitre - Berna (Sarrià-Sant Gervasi)

CODI GIAT: 05-2024G0028

INICI: 02/09/2024

FI: 10/08/2024



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

13.- Rehabilitació edifici c. Tarragona, 173 (Sants-Montjuïc)

CODI GIAT: 03-2024G0003

INICI: 05/02/2024

FI: 30/09/2024

14.- Construcció Clavegueró. c. Fontanella, 8 (Eixample)

CODI GIAT: 02-2024G0037

INICI: 16/07/2024

FI: 28/06/2024

TEMES TRACTATS

1.- Millora de l'accessibilitat de la pl. Sant Felip Neri (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2024G0037

Es presenten les obres de millora de l'accessibilitat de la pl. Sant Felip Neri. Les obres consistiran en l'arranjament i rejuntat de la pavimentació de llamborda de tota la plaça. Tant la plaça com els carrers d'accés a aquesta, són amb plataforma única de prioritat invertida per a vianants. No es preveu el tall de cap accés a la plaça durant l'execució de les obres.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

L'actuació es programa entre el **25/6/2024** al **31/7/2024**, en horari habitual de treball (de 8:00 a 20:00 h), amb implantació a partir de les 9:30 h.

L'actuació es proposa realitzar-la per fases d'execució. D'aquesta manera, s'ocuparà el mínim indispensable de la plaça i així poder permetre l'ús públic a la zona lliure. A cada fase s'ocuparà un quart de la plaça per l'actuació i una zona adjacent corresponent a l'aplatat de lloses pedra. Primerament, entre el 25/6 al 30/6, es faran treballs als escocells de la plaça. Posteriorment, durant l'1 i 2/7, es realitzaran arranjaments de les lloses dels caminets de la plaça. Serà a partir del 3/7 i fins al 18/7 quan es duran a terme les tasques d'arranjament del paviment de la plaça. Es dona de marge entre el 22 al 31/7 per a remats i finalització de les obres.

Les obres estaran delimitades per tancament metàl·lic de malla alta tipus rivisa, compost per peus de formigó i proteccions superiors. La malla d'ocultació no es disposarà per evitar punts d'inseguretat ciutadana (racons i punts obscurs). Només s'utilitzarà en tasques on es produeixi projecció de partícules cap a l'exterior. Restarà en tot moment un perímetre d'1,80 m transitable per a vianants, amb possibilitat de reduir-lo a 1,20 m en llocs puntuals.

La zona d'abassegament i instal·lacions provisionals d'obra es realitzaran a pl. Nova. El recorregut d'accés a l'obra serà per:

- Accés per a operaris: c. Bisbe – c. Montjuïc del Bisbe.
- Accés per a carretó elevador de transport de material: c. Bisbe – c. St. Server – c. St. Felip Neri.

Caldrà presència d'operari senyalista acompanyant a carretó, mentre es realitzi el transport de material. L'horari en què es realitzarà el transport de maquinària serà de 7:00 a 8:00 h.

2.- Canalització AGBAR. Pl. del Teatre - Pg. Banca (Ciutat Vella)

CODI GIAT: 01-2024G0038



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Es presenten les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable, en el tram de la Rambla, comprés entre el ptge. Banca i pl. Teatre. L'actuació preveu la renovació de canonada de diam. 200 mm de fundació dúctil, a la vorera lateral costat Gòtic de la Rambla.

L'actuació es complementària de les obres d'Urbanització de la Rambla. Es tracta d'actuacions a la xarxa de distribució, coordinades amb les obres d'urbanització, ja que estan dintre del seu àmbit d'actuació. El tram que es tracta en la present actuació resta fora de l'àmbit de la fase 1 d'urbanització de la Rambla, on es preveu que s'iniciïn les obres a finals de l'any 2024, inici del 2025.

La secció de trànsit de la Rambla en aquest tram és variable, disposant sempre de 1c de circulació en sentit ascendent, on apareix i desapareix el cordó de serveis, en funció de l'amplada.

L'actuació es programa entre el **25/6/2024** al **30/8**, en horari habitual de treball (de 8:00 a 18:00 h). L'actuació es dividirà en diverses fases:

Fase 1. Tram entre ptge. Banca a núm. 8 de la Rambla. Del **25/6/2024** al **15/7/2024**. La canalització es durà a terme en vorera, ocupant tota la seva amplada per part de les obres. Caldrà habilitar itinerari de vianants per calçada, ocupant el cordó de serveis adjacent. S'ubicarà una alineació de NJ de formigó per protegir els vianants de la circulació de vehicles. Als extrems, si no hi ha pas de vianants, caldrà realitzar rampes accessibles (pte < 10%, amplada 1,5 m), per salvar el desnivell del plinton.

Al tram de cordó de serveis a ocupar, actualment hi ha una estació del bicig que caldrà retirar. La seva ubicació provisional durant les obres i posterior urbanització de la Rambla, està pendent de definir per les parts. Hi ha la possibilitat d'ampliar els mòduls actuals de l'estació de c. Portal de St. Madrona, o disposar l'estació en la ubicació definitiva, amb una alimentació provisional en aeri.

Caldrà la presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 17/6.

Per a la col·locació de les NJ de formigó caldrà el tall del vial ascendent de la Rambla, durant 3 hores. Els treballs d'implantació cal que es facin fora de l'horari establert per a CiD (de 8 a 12 del matí i de 2 a 4 de la tarda). Cal que els responsables de les obres presentin proposta de franja d'implantació a Comitè d'obres. Cal parlar amb els responsables del pàrquing de pl. Teatre per avisar del tall del vial durant la implantació.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Fase 2. Tram entre núm. 8 a 12 de la Rambla. Del **15/7/2024** al **2/8/2024**. La canalització es durà a terme en vorera mantenint les ocupacions establertes durant la fase 1 (itinerari de vianants per calçada, ocupant cordó de serveis). Cal la retirada de pilones per a donar continuïtat en vorera davant del núm. 12 de la Rambla.

Fase 3, 4 i 5. Tram entre núm. 12 i pl. Teatre. Del **2/8/2024** al **30/8/2024**. La canalització es durà a terme en vorera, ocupant part d'aquesta, i deixant itinerari habilitat per a pas de vianants.

Durant aquesta fase es realitzarà l'encreuament de l'accés a la pl. Joaquim Xirai. Aquest encreuament es realitzarà per meitats, deixant en tot moment un carril habilitat pel pas de vehicles. Es programa per a les dates 10 i 11/08/2024.

Excepcionalment, es realitzarà l'encreuament del c. Escudellers en coordinació amb actuació de canalització elèctrica de BT, que es preveu executar en el c. Escudellers entre el 17/06 i 05/07/2024. Cal coordinació per dur a terme els treballs amb el tall del c. Escudellers programats només en horari laboral (de 8:00 a 18:00 h) deixant habilitat el pas fora d'aquest horari, amb planxes metàl·liques col·locades a terra.

De forma general, a aplicar en totes les fases de les obres:

- Les obres es delimitaran en vorera amb tanca groga provisional d'obra.
- Caldrà disposar de planxes o passarel·les metàl·liques amb paviment antilliscant, en els accessos a habitatges i locals comercials.

3.- Urbanització del subsector 8-9 del PAU 22@ Pujades-Pallars (Sant Martí)



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

CODI GIAT: 10-2024G0042

Es presenten els treballs per a l'execució d'urbanització del PAU 22@ Pujades-Pallars en l'àmbit corresponent al subsector 8 i 9, comprès en l'interior d'illa amb dos punts d'entrada al carrer de Pujades i carrer de Pallars.

Els responsables de l'obra informen que els treballs amb incidència a la via pública ja s'han executat, sense el corresponent permís per part del COM.

Els treballs pendents a realitzar seran a l'interior de l'àmbit de l'obra, sense afectació a la circulació de vianants i vehicles, a excepció dels treballs de connexió d'enllumenat, reposició de paviment de vorera i tapa de clavegueram, que són els treballs que es tracten i s'autoritzen en el present COM.

Els treballs d'enllumenat i reposició de paviment a vorera del carrer de Pujades deuran ser realitzades per meitats, mantenint sempre la circulació de vianants per la mateixa vorera amb una amplada de 1,8 metres. El treballs d'execució de la tapa de clavegueram haurà de ser executada protegida en relació al trànsit de vehicles.

Es demana també als rep de l'obra revisar la llicència dels guals d'accés d'obra.

S'informa als rep de l'obra que qualsevol ocupació addicional que afecti a la via pública deurà ser tractada en un futur COM.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

La previsió de finalització es pel 30/09/2024.

4.- Construcció clavegueró. c. Provençals, 264 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0046

Es presenten els treballs per a la construcció de clavegueró doble per a connexió a xarxa de sanejament, al carrer de Provençals núm. 264 i 262.

La secció de trànsit del carrer de Provençals, es de cordó de serveis en semi bateria al costat Llobregat, 1 carril de circulació sentit muntanya i cordó de serveis en línia al costat Besòs.

L'actuació serà en una **fase única, del 01/07/2024 a 31/07/2024**, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació del cordó de serveis costat Besòs i part del carril de circulació, amb el desviament de trànsit sobre el cordó de serveis contrari amb una amplada de 4 metres. Caldrà protegir l'àmbit de treballs a calçada amb NJ de formigó amb la punta en cunya i els vianants a vorera amb tanca tipus RIVISA i malla d'ocultació a mitja alçada.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Cal pintar en negre la senyalització horitzontal de tot el cordó de serveis afectat, amb la seva restitució al final de l'actuació.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 21/06/2024.

Cal coordinar la reubicació de la plaça PMR ubicada al cordó de serveis afectat amb els serveis tècnics del districte.

Els treballs a vorera es realitzaran per meitats, mantenint habilitat la circulació de vianants per la mateixa vorera amb una amplada de 1,8 metres.

5.- Construcció Clavegueró. c. Llacuna, 32 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0045

Es presenten els treballs per a la construcció de clavegueró per a connexió a xarxa de sanejament, al carrer de la Llacuna núm. 32.

La secció de trànsit del carrer de la Llacuna, es de 2 carrils de circulació sentit muntanya amb cordó de serveis a tots dos costats (Llobregat – Besòs).

L'actuació serà en una **fase única, del 13/08/2024 a 23/08/2024**, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació del cordó de serveis costat Besòs i part del carril de circulació, mantenint habilitat 1 carril de circulació amb una amplada de 3,5 metres i el cordó de serveis contrari. Caldrà protegir l'àmbit de treballs a calçada amb NJ de formigó amb la punta en cunya i els vianants a vorera amb tanca tipus RIVISA i malla d'ocultació a mitja alçada.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 05/08/2024.

Els treballs a vorera es realitzaran per meitats, mantenint habilitada la circulació de vianants per la mateixa vorera amb una amplada de 1,8 metres.

6.- Construcció Clavegueró. c. Llull, 181 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0044

Es presenten els treballs per a la construcció de clavegueró per a connexió a xarxa de sanejament, al carrer de Llull núm. 181.

La secció de trànsit del carrer de Llull, es de 2 carrils de circulació sentit Besòs amb cordó de serveis a totes dos bandes (mar - muntanya).

L'actuació serà en una **fase única, del 01/08/2024 a 16/08/2024**, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació del cordó de serveis banda muntanya i part del carril de circulació, mantenint habilitat 1 carril de circulació amb una amplada de 3,5 metres i el cordó de serveis contrari. Caldrà protegir l'àmbit de treballs a calçada amb NJ de formigó amb la punta en cunya i els vianants a vorera amb tanca tipus RIVISA i malla d'ocultació a mitja alçada. Es demana que l'alineació de NJ sigui el més ajustat possible per facilitar la maniobra de gir del bus.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 24/07/2024.

Els treballs a vorera es realitzaran per meitats, mantenint habilitada la circulació de vianants per la mateixa vorera amb una amplada de 1,8 metres.

7.- Construcció clavegueró c. Pellaires, 17 (Sant Martí)

CODI GIAT: 10-2024G0043

Es presenten els treballs per a la construcció de clavegueró per a connexió a xarxa de sanejament, al carrer dels Pellaires núm. 17.

La secció de trànsit del carrer dels Pellaires, es de 1 carril de circulació sentit Besòs amb cordó de serveis a totes dos bandes (mar - muntanya).

L'actuació serà en una **fase única, del 02/07/2024 a 12/07/2024**, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació del cordó de serveis banda muntanya i part del carril de circulació, amb el desviament de trànsit sobre el cordó de serveis contrari amb una amplada de 3,8 metres. Caldrà protegir l'àmbit de treballs a calçada amb NJ de formigó amb la punta en cunya i els vianants a vorera amb tanca tipus RIVISA i malla d'ocultació a mitja alçada.

Cal pintar en negre la senyalització horitzontal de tot el cordó de serveis afectat, amb la seva restitució al final de l'actuació.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 21/06/2024.

Els treballs a vorera es realitzaran amb tall i desviament de vianants a vorera contraria per el pas de vianants existent al costat Besòs, i pas de vianants provisional accessible a costat Llobregat senyalitzat amb cinta adhesiva i recolzament d'operaris senyalistes. Fora dels horaris de treballs la restricció serà retirada i els vianants podran circular per la vorera amb planxes metàl·liques antilliscants sobre les rases.

8.- Construcció Clavegueró. Av. Mare de Déu de Montserrat, 5-10 (Gràcia)

CODI GIAT: 06-2024G0016

La present actuació ha estat anul·lada.

9.- Canalització ENDESA. Milà i Fontanals - Llibertat - Venus (Gràcia)



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

CODI GIAT: 06-2024G0012

Es presenten els treballs per a l'execució de línies subterrànies de 11 i 25 kV al carrer de la Llibertat, entre el carrer de Venus i el carrer de Milà i Fontanals, carrer de Venus, entre el carrer de la Llibertat i el carrer d'Abdó Terrades i el carrer de Milà i Fontanals, entre el carrer de Monistrol i el carrer de Tordera.

La secció de trànsit dels carrers afectats es:

Carrer de la Llibertat, plataforma única amb circulació sentit Llobregat

Carrer de Venus, plataforma única amb circulació sentit mar entre el carrer de la Llibertat i el carrer del Perill, i plataforma única amb circulació sentit mar i cordó de serveis a costat Llobregat entre el carrer del Perill i el carrer de Còrsega.

Carrer de Milà i Fontanals, 1 carril de circulació sentit mar

L'actuació es programa entre el 02/09/2024 al 20/12/2024, i es dividirà en 6 fases i 2 fases rellevants.

.-Fase 1. Carrer de la Llibertat, entre el carrer de Milà i Fontanals i el carrer de Lluís Vives, del 02/09/2024 a 20/09/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de la Llibertat a la circulació de vehicles a partir de la cruïlla amb el carrer de Milà i Fontanals, inclosa la cruïlla del carrer de Lluís Vives. L'accés de veïns i vehicles d'emergència es mantindrà habilitat amb planxes metàl·liques. El tram del carrer de Lluís Vives entre el carrer de Perill i l'obra, i el tram del carrer Llibertat entre c. Venus i l'obra quedaran en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d'emergència.

Caldrà un filtre a la cruïlla del carrer del Perill amb el carrer de Milà i Fontanals indicant el tall. El desviament serà carrer del Perill - carrer de Venus- carrer de Llibertat. Caldrà aplicar protocol de canvi de sentit de circulació al carrer de Venus entre el carrer del Perill i el carrer de la Llibertat en data 23/08/2024.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

.-Fase 2. Carrer de la Llibertat, entre el carrer de Lluís Vives i el carrer de Venus, del 23/09/2024 a 11/10/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de la Llibertat a la circulació de vehicles a partir de la cruïlla amb el carrer de Lluís Vives. L'accés de veïns i vehicles d'emergència es mantindrà habilitat amb planxes metàl·liques. El desviament serà carrer del Perill – carrer de Venus.

El rep de districte recomana reubicar les places de pàrquing existents als trams afectats mentre durin les fases 1 i 2.

.-Fase rellevant 1. Reposició d'aglomerat al carrer de la Llibertat, el 13/10/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb les mateixes afeccions que la fase 1 i 2 (amb senyalistes, habilitant el carrer de Venus en sentit de c. Perill a c. Llibertat i carrer de Lluís Vives en atzucac des del c. Perill)

.-Fase 3. Carrer de Venus, entre el carrer de la Llibertat i el carrer del Perill, del 14/10/2024 a 31/10/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de Venus a la circulació de vehicles a partir de la cruïlla amb el carrer de la Llibertat. L'accés de veïns i vehicles d'emergència es mantindrà habilitat amb planxes metàl·liques.

La cruïlla del carrer de Venus amb el carrer del Perill s'executarà amb el tall a la circulació. El tram del carrer de Perill entre el carrer de Lluís Vives i l'obra i l'obra i el carrer del Torrent de l'Olla; i el tram del carrer de Venus entre el carrer d'Abdó Terradas i l'obra quedaran en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d'emergència. Caldrà el recolzament d'operari senyalista a la cruïlla del carrer de Perill amb el carrer del Torrent de l'Olla i a la cruïlla del carrer d'Abdó Terradas amb el carrer de Lluís Vives.

Cal contactar amb Neteja per coordinar el trasllat de contenidors de recollida de brossa i reubicar-los en carrers adjacents, amb la seva restitució al final de l'actuació.

.-Fase 4. Carrer de Venus, entre el carrer del Perill i el carrer d'Abdó Terrades, del 04/11/2024 a 22/11/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de Venus a la circulació de vehicles a partir de la cruïlla amb el carrer de Perill.

Cal pre-senyalar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 25/10/2024.

La cruïlla del carrer de Venus amb el carrer d'Abdó Terrades s'executarà amb el tall a la circulació. El desviament de trànsit serà a través del carrer de Lluís Vives. Caldrà el recolzament d'operari senyalista al carrer de Lluís Vives a les cruïlles amb el carrer de Perill i del carrer d'Abdó Terrades.

.-Fase 5. Carrer de Milà i Fontanals, entre el carrer de Monistrol i el carrer de Josep Torres, del 25/11/2024 a 09/12/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació de la vorera costat Llobregat amb el desviament de vianants a la vorera contrària. El carrer de Milà i Fontanals restarà tallada a la circulació de vehicles a partir de la cruïlla amb el carrer de Monistrol. El tram del carrer de Igualada entre el carrer de Bailèn i l'obra, i el tram del carrer de Josep Torres entre el carrer de Tagamanent i l'obra quedaran en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d'emergència. Caldrà el recolzament d'operari senyalista a la cruïlla del carrer de Igualada amb el carrer de Bailèn, i a la cruïlla de Banyoles amb Quevedo.

Caldrà aplicar protocol de canvi de sentit de circulació al carrer de Tagamanent, entre el carrer de Tordera i el carrer de Josep Torres, amb 10 dies d'antelació a la data de la implementació del nou sentit, en data 15/11/2024.

.-Fase 6. Carrer de Milà i Fontanals, entre el carrer de Josep Torres i el carrer de Banyoles, del 09/12/2024 a 20/12/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores). Els rep de l'obra afirmen que intentaran finalitzar l'actuació el 13/12/2024.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació de la vorera costat Besòs amb el desviament de vianants a la vorera contrària. El carrer de Milà i Fontanals restarà tallada a la circulació de vehicles a partir de la cruïlla amb el carrer de Josep Torres. El tram del carrer de Banyoles entre el carrer de Quevedo i l'obra quedarà en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d'emergència. Caldrà el recolzament d'operari senyalista a la cruïlla del carrer de Banyoles amb el carrer de Quevedo.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

.-Fase rellevant 2. Reposició d'aglomerat al carrer de Venus i el carrer de Milà i Fontanals, el 15/12/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb les mateixes afeccions que la fase 3, 4, 5 i 6.

10.- Canalització AGBAR. c. St Salvador - c. Alzina (Gràcia)

CODI GIAT: 06-2024G0015

Es presenten els treballs per a l'execució d'una canalització de 20,79m d'aigua potable de 150FD i 2,17m de 100FD, a la vorera banda mar del carrer de Sant Salvador des del número 62 al 64, amb creuant al carrer de l'Alzina.

La secció de trànsit dels carrers afectats es:

Carrer de Sant Salvador, 1 carril de circulació sentit Llobregat amb cordó de serveis a banda mar.

Carrer de l'Alzina, plataforma única amb circulació sentit muntanya.

L'actuació es programa entre el 15/07/2024 i 26/07/2024, i es dividirà en 1 fase i 2 fases rellevants.

.-Fase 1. Treballs al carrer de Sant Salvador, del 15/07/2024 a 26/07/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores) i implantació a partir de les 9:30 hores amb talls puntuals. La



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

descàrrega dels NJ de formigó es realitzaran al carrer de l'Alzina i la col·locació al seu lloc serà amb toro.

Els treballs es realitzaran amb l'ocupació de vorera amb tall per vianants. S'habilitarà un itinerari de vianants a calçada pel cordó de serveis adjacent. Aquest itinerari ha d'estar protegit amb NJ de formigó amb les puntes en cunya (no s'admeten les NJ de plàstic). Respecte els vianants, s'ha permès fer servir tanques grogues enlloc de tanques RIVISA per treballar per trams i anar alliberant a mida que es finalitza. Aquestes tanques deuran estar bé col·locades i revisades periòdicament per garantir la seva estabilitat

Caldrà garantir l'accessibilitat dels vianants a calçada i portals, amb rampes de peces de formigó o prefabricades als dos extrems que siguin totalment accessibles, amb una pendent $\leq$ al 10 % i una amplada mínima de 1,50 m.

Cal contactar amb Neteja per coordinar el trasllat de contenidors de recollida de brossa i reubicar-los en carrers adjacents, amb la seva restitució al final de l'actuació.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 05/07/2024.

.-Fase rellevant 1. OC del creuament del carrer de l'Alzina, el 18/07/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de l'Alzina a la cruïlla amb el carrer de Martí. El desviament serà carrer de Martí – carrer de Vilafranca - carrer de Sant Salvador. Caldrà el recolzament d'operari senyalista a la cruïlla del carrer de l'Alzina amb el carrer de Martí. El tram del carrer de l'Alzina entre el carrer de Martí i l'obra quedarà en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d'emergència.

Cal contactar amb Neteja per coordinar la ruta dels vehicles de recollida de brossa mentre duri la fase.

La circulació dels vianants estarà habilitat en tot el moment.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

.-Fase rellevant 2. Reposició d'aglomerat, el 19/07/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb les mateixes afeccions que la fase rellevant 1

11.- Grua General Mitre, 151. Coberta verda labotatoris Almirall (Sarrià-Sant Gervasi)

CODI GIAT: 05-2024G0029

Es presenten les afeccions d'instal·lació de grua autopropulsada per maniobra de CiD de material per l'execució de coberta vegetal a cor d'illa, a la ronda del General Mitre núm. 151, entre el carrer de Muntaner i el carrer del Berlínès.

La secció de trànsit de la ronda del General Mitre sentit Llobregat, es de carril bus a banda muntanya i 2 carrils de circulació.

L'actuació serà en una **fase única** de 3 diumenges, **del 13/10/2024 a 27/10/2024**, en horari de 8:00 a 17:00 hores i treballs amb soroll a partir de les 9:00 hores.

Els treballs es realitzaran amb el tall de la ronda del General Mitre sentit Llobregat a partir de la cruïlla amb el carrer de Sant Gervasi de Cassoles. El desviament de turismes serà carrer de Sant Gervasi de Cassoles – carrer d'Arimon - carrer de Muntaner.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

El desviament de bus i vehicles grans serà carrer de Balmes – passeig de Sant Gervasi - carrer de Muntaner.

Caldrà fer la restricció de carrils de 3 a 2, i de 2 a 1 a partir del carrer de Bertran fins al carrer de Balmes i gir obligatori a dreta al carrer de Balmes, amb la senyalització corresponent i suficient antelació per permetre la circulació segura dels vehicles.

El tall físic serà a la cruïlla de la ronda del General Mitre amb el carrer de Balmes, excepte per l'accés al carrer de Sant Gervasi de Cassoles.

Caldrà el recolzament d'operaris senyalistes a les cruïlles de;

- Ronda del General Mitre amb el carrer de Balmes;
- Ronda del General Mitre amb el carrer del Miño;
- Carrer del Miño amb el carrer del Pintor Gimeno, amb sortida contra direcció del carrer del Pintor Gimeno cap al carrer de Sant Gervasi de Cassoles;
- Carrer del Pintor Gimeno amb el carrer de Sant Gervasi de Cassoles;
- Carrer del Berlinès amb el carrer d'illes i Vidal;
- Carrer del Berlinès amb ronda del General Mitre

Els responsables de l'obra deuran seguir els criteris establerts al PAGU (pla d'actuació de la guàrdia urbana).

Cal contactar amb Neteja per coordinar la ruta dels vehicles de recollida de brossa mentre durin els treballs.

Els rep de l'obra deuran demanar una nova assistència al COM per tractar les afeccions si l'ocupació de la grua sigui als carrils sentit Besòs de la ronda del General Mitre, enlloc del sentit Llobregat.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

12.- Canalització NEDGIA. c. General Mitre - Berna (Sarrià-Sant Gervasi)

CODI GIAT: 05-2024G0028

Es presenten els treballs per a l'execució d'una substitució de 125 metres de canonada de fundició per PE a la ronda del General Mitre i carrer de Berna.

La secció de trànsit dels carrers afectats es:

Ronda del General Mitre sentit Llobregat, carril bus a banda muntanya i 2 carrils de circulació.

Carrer de Berna, 1 carril de circulació sentit mar, amb cordó de serveis a costat Llobregat.

L'actuació es programa entre el 02/09/2024 al 17/11/2024, i es dividirà en diverses fases.

.-Fase 1. Treballs a vorera banda muntanya de la ronda del General Mitre, entre el carrer de Pàdua i el carrer de Berna, del 02/09/2024 a 30/09/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran sense afectació a la circulació vehicles i parada de bus, i mantenint habilitat l'itinerari de vianants per la mateixa vorera en tot el moment.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les motos a vorera, en data 23/08/2024.

.-Fase 2. Treballs al costat Llobregat del carrer de Berna, entre la ronda del General Mitre i el carrer de Pàdua, del 30/09/2024 a 04/11/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de Berna a partir del carrer de Pàdua. El desviament de trànsit serà carrer de Pàdua – avinguda de la República Argentina - ronda del General Mitre. L'accés als guals existents als trams es mantindrà habilitat amb planxes metàl·liques sobre les rases amb accés des de la ronda del General Mitre.

La vorera costat Llobregat estarà tallada amb el desviament de vianants a la vorera contrària, mantenint en tot moment l'accés de vianants a les porteries amb planxes metàl·liques antilliscants sobre les rases.

La circulació de vehicles i vianants estarà habilitat fora dels horaris de treballs.

Els creuaments del carrer de Berna es realitzaran alternadament, mantenint habilitat en tot el moment l'accés als pàrquings particulars existents al tram.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 20/09/2024.

.-Fase rellevant 1. OC del creuament del carrer de Pàdua, al costat Besòs de la cruïlla amb el carrer de Berna, el 04/11/2024, en horari habitual de serveis (de 8:00 a 18:00 hores).

Els treballs es realitzaran amb el tall del carrer de Pàdua. Caldrà un filtre a la cruïlla del carrer de Pàdua amb la ronda del General Mitre indicant el següent recorregut alternatiu; ronda del General Mitre – carrer de Saragossa- carrer d'Escipió – carrer de Ferran Puig – carrer de Ballester - avinguda de la República Argentina - ronda del General Mitre.

La present fase només serà executada un cop finalitzada l'afecció al carrer de Berna.

.-Fase rellevant 2. Reposició d'aglomerat, el 17/11/2024, en horari a partir de 8:00 hores.

Els treballs es realitzaran amb les mateixes afeccions que la fase 2 i fase rellevant 1.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

13.- Rehabilitació edifici c. Tarragona, 173 (Sants-Montjuïc)

CODI GIAT: 03-2024G0003

Es presenten la continuació de les obres de rehabilitació de l'edifici del C/Tarragona, núm. 173. Aquestes obres, les quals ja es troben en marxa, necessiten ampliar les ocupacions actuals de l'espai públic al cordó de serveis costat Besòs del carrer de Béjar. Per tant caldrà executar un nou pas de vianants provisional a banda mar del pas de vianants existent actualment al carrer de Béjar i anul·lar l'existent.

L'actuació serà en una **fase rellevant, el 25/06/2024**, en horari de 9:30 a 16:00 hores i treballs d'obra civil d'execució de qual a partir de les 8:00 hores.

L'obra civil de construcció de nou gual i restitució de la vorada del pas de vianants existent s'executarà per meitats mantenint habilitat en tot el moment la circulació de vehicles i vianants.

La pintura en blanc del nou pas de vianants i l'esborrat de la senyalització horitzontal del pas existent es realitzarà amb el tall del carrer de Béjar a partir del carrer de Mallorca. El desviament serà carrer de Mallorca – carrer del Rector Triadó – carrer de Tarragona – carrer del Consell de Cent - carrer del Rector Triadó – carrer de l'Elisi.

El tram del carrer de Béjar entre el carrer de l'Elisi i l'obra quedarà en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d'emergència.

Caldrà el recolzament d'operari senyalista a la cruïlla del carrer de Béjar amb el carrer de l'Elisi i carrer de Béjar amb el carrer de Mallorca.

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d'estacionament la prohibició d'aparcament de les places afectades, en data 14/06/2024.



Comitè d'Obres i Mobilitat
Torrent de l'Olla, planta 2
08012 Barcelona
Telèfon 93 291 47 21
www.bcn.cat/urbanisme

14.- Construcció Clavegueró. c. Fontanella, 8 (Eixample)

CODI GIAT: 02-2024G0037

Es presenten les obres de construcció d'un clavegueró per a connexió a xarxa general de sanejament de la ciutat, al c. Fontanella, núm. 9, ubicada a la vorera muntanya.

La secció del c. Fontanella és de 2c en sentit Besòs, amb cordó de serveis a cada costat.

L'actuació es realitzarà en una única fase compresa del 16/7/2024 al 31/7/2024, en horari habitual de treball (de 8:00 a 18:00 h), amb implantació en jornada nocturna del 15 al 16/7, i desocupació també en nocturn del 31/7 a l'1/8, totes dues en horari comprès de 22:30 a 5:30 h. Durant la implantació i desocupació es deixarà habilitat en tot moment 1c en sentit Besòs.

Per a dur a terme les obres es requereix ocupació de vorera banda muntanya, cordó de serveis, i part del carril de circulació esquerra del c. Fontanella. Es realitzarà una xicana desviant els 2c de circulació cap a banda mar, ocupant el cordó de serveis del costat contrari a l'actuació. Es mantindrà en tot moment els 2c de circulació en sentit Besòs. Per a permetre el pas dels bussos per la xicana, cal que s'ocupi tot el tram de CiD del cordó de serveis, entre parada de taxis existent i el c. Moles.

Caldrà la presenyalització amb plafons de reserva d'estacionament, per prohibició d'aparcament en cordó de serveis, en data 8/7.

L'afectació de vorera es realitzarà per meitats, sempre deixant un pas habilitat per a vianants de 2,00 m d'amplada. Caldrà disposar de planxes o passarel·les metàl·liques amb paviment antilliscant, en el pas de vianants a vorera, per sobre de la rasa oberta.

En calçada es protegirà tot l'àmbit amb alineació contínua de NJ de formigó. El desviament de vehicles es realitzarà amb implantació senyalització provisional d'obres, panells direccionals i valises lluminoses de cara a la nit. Caldrà l'esborrat de les marques viàries actuals, amb pintura negra, i senyalitzar la xicana de dos carrils amb pintura groga.

Cal contactar amb Neteja per coordinar el trasllat de contenidors de recollida de brossa i reubicar-los en carrers adjacents, amb la seva restitució al final de l'actuació.



**Ajuntament
de Barcelona**

Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

Comitè d'Obres i Mobilitat

Torrent de l'Olla, planta 2

08012 Barcelona

Telèfon 93 291 47 21

www.bcn.cat/urbanisme