

ANNEX 1 - PRESSUPOST DETALLAT

Codi	Unitats	Descripció	Preu	Amidament any 1	Amidament any 2	Import ANY 1	Import ANY 2	Import contracte (2anys)
Obra 01 Lloguer Anual de mòduls prefabricat Institut Municipal Parcs i Jardins- Barcelona								
Capítol 01 DESPATX								23.983,30
1 01.01	UD	Lloguer mensual de mòdul prefabricat per a equipament de Despatx 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial, segons condicions indicades al Plec Tècnic. Ubicació: Bogatell Ubicació: Nou CT Sant Andreu Ubicació: Can Cadena Ubicació: Pont de la Marina Ubicació: Can Baró	218,03	55,00	55,00	11.991,65	11.991,65	23.983,30
				7,00	7,00			
				12,00	12,00			
				12,00	12,00			
				12,00	12,00			
				12,00	12,00			
Capítol 02 VESTUARI								126.771,60
2 02.01	UD	Lloguer mensual de mòdul prefabricat per equipament de vestidors de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, segons Plec Tècnic. La distribució interior disposa de zona independent dotada amb lavabo, inodor i dutxa, amb accés directe desde la zona vestidor Ubicació: Can Cadena Ubicació: Nou CT Sant Andreu Ubicació: Pont de la Marina Ubicació: Laberint Ubicació: Parc Güell Ubicació: Can Baró Ubicació: Vivier 3 Pins Ubicació: Bogatell	297,18	170,00	170,00	50.520,60	50.520,60	101.041,20
				12,00	12,00			
				24,00	24,00			
				12,00	12,00			
				12,00	12,00			
				24,00	24,00			
				36,00	36,00			
				36,00	36,00			
				14,00	14,00			
3 02.02	UD	Lloguer mensual de mòdul DOBLE, prefabricat per equipament de vestidors de 6x5m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, segons Plec Tècnic. La distribució interior disposa de zona independent dotada amb lavabos, inodors i dutxes, amb accés directe desde la zona vestidor Ubicació: Can Cadena Ubicació: Pont de la Marina	442,60	24,00	24,00	10.622,40	10.622,40	21.244,80
				12,00	12,00			
				12,00	12,00			
4 02.03	UD	Lloguer mensual de grup de bomba trituradora per a residus, connectada al sanejament. Ubicació: Can Cadena	186,90	12,00	12,00	2.242,80	2.242,80	4.485,60
				12,00	12,00			
Capítol 03 MENJADOR/ OFFICE								36.423,00
5 03.01	UD	Lloguer mensual de mòdul prefabricat per equipament de Menjador/Office de 6x2,4 m equipat amb zona d'aiguera, amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, segons Plec Tècnic. Ubicació: Vivier 3 Pins	249,27	12,00	12,00	2.991,24	2.991,24	5.982,48
				12,00	12,00			
6 03.02	UD	Lloguer mensual de mòdul prefabricat per equipament de Menjador/Office de 6x2,4 m equipat amb Aseo i zona d'aiguera, amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, segons Plec Tècnic. Ubicació: Nou CT Sant Andreu Ubicació: Can Baró	310,82	36,00	36,00	11.189,52	11.189,52	22.379,04
				12,00	12,00			
				24,00	24,00			
7 03.03	UD	Lloguer mensual de mòdul de 6x2,4m TRIPLE, amb capacitat per a 16 persones, prefabricat per equipament de Menjador/Office de 6x2,4 m equipat amb Aseo i zona d'aiguera, amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, segons Plec Tècnic. Bogatell	575,82	7,00	7,00	4.030,74	4.030,74	8.061,48
				7,00	7,00			
Capítol 04 MAGATZEM EINES								2.678,88
8 04.01	UD	Lloguer mensual de contenidor 20' per equipament de Magatzem de 6x2,4 m, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, segons Plec Tècnic. Ubicació: Joan Brossa- Anualitat 2020	111,62	12,00	12,00	1.339,44	1.339,44	2.678,88
				12,00	12,00			
Capítol 05 TRANSPORT I MUNTATGE/DESMUNTATGE								19.307,18
9 05.01	UD	Transport, entrega, i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament divers de 6x2,4 m segons condicions de Plec, inclou el connexió de les diferents escomeses preparades a peu de la ubicació. Can Cadena Ubicació: Nou CT Sant Andreu Pont de la Marina Parc del Laberint Parc Güell Can Baró Vivier 3 Pins Espigó del Bogatell	279,31	24,00	3,00	6.703,44	837,93	7.541,37
		Freqüència: 1/contracte:		2,00				
				4,00				
				2,00				
				1,00				
				2,00				
				6,00				
				4,00				
		Freqüència: 1/temporada:		3,00	3,00			
10 05.02	UD	Desmuntatge, i transport de mòdul prefabricat per a equipament divers de 6x2,4 m, deixant la zona lliure de materials i residus, segons condicions de Plec. Inclou el desconnexió de les diferents escomeses i les taxes de gestió de residus si escau. Can Cadena Ubicació: Nou CT Sant Andreu Pont de la Marina Parc del Laberint Parc Güell Can Baró Vivier 3 Pins Espigó del Bogatell	182,13	3,00	24,00	546,39	4.371,12	4.917,51
		Freqüència: 1/contracte:			2,00			
					4,00			
					2,00			
					1,00			
					2,00			
					6,00			
					4,00			
		Freqüència: 1/temporada:		3,00	3,00			

Codi	Unitats	Descripció	Preu	Amidament any 1	Amidament any 2	Import ANY 1	Import ANY 2	Import contracte (2anys)
11 05.03	UD	Transport, entrega, i muntatge de mòdul DOBLE prefabricat per a equipament divers de 6x2,4 m, segons condicions de Plec, inclou el connexionat de les diferents escomeses preparades a peu de la ubicació. Can Cadena Pont de la Marina	722,79	2,00	0,00	1.445,58	0,00	1.445,58
		Freqüència: 1/contracte:		1,00	1,00			
12 05.04	UD	Desmuntatge, i transport de mòdul DOBLE prefabricat per a equipament divers de 6x2,4 m, segons condicions de Plec. Inclou el desconexionat de les diferents escomeses i les taxes de gestió de residus si escau. Can Cadena Pont de la Marina	476,52	0,00	2,00	0,00	953,04	953,04
		Freqüència: 1/contracte:			1,00			
				1,00	1,00			
13 05.05	UD	Transport, entrega, i muntatge de mòdul TRIPLE prefabricat per a equipament divers de 6x2,4 m, segons condicions de Plec, inclou el connexionat de les diferents escomeses preparades a peu de la ubicació. Espigó del Bogatell	1.267,20	1,00	1,00	1.267,20	1.267,20	2.534,40
		Freqüència: 1/temporada:		1,00	1,00			
14 05.06	UD	Desmuntatge, i transport de mòdul TRIPLE prefabricat per a equipament divers de 6x2,4 m, segons condicions de Plec. Inclou el desconexionat de les diferents escomeses i les taxes de gestió de residus si escau. Espigó del Bogatell	821,04	1,00	1,00	821,04	821,04	1.642,08
		Freqüència: 1/temporada:		1,00	1,00			
15 05.07	UD	Transport, entrega, i muntatge de contenidor 20' per equipament de Magatzem de 6x2,4 m, segons condicions de Plec, inclou el connexionat de les diferents escomeses preparades a peu de la ubicació. Joan Brossa	136,60	1,00	0,00	136,60	0,00	136,60
		Freqüència: 1/contracte:		1,00				
16 05.08	UD	Desmuntatge, i transport de contenidor 20' per equipament de Magatzem de 6x2,4 m, segons condicions de Plec. Inclou el desconexionat de les diferents escomeses i les taxes de gestió de residus si escau. Joan Brossa	136,60	0,00	1,00	0,00	136,60	136,60
		Freqüència: 1/contracte:		0,00	1,00			

PRESSUPOST BASE

SUMA

105.848,64

103.315,32

209.163,96

IVA

22.228,21

21.696,22

43.924,43

TOTAL

128.076,85

125.011,54

253.088,39