

LÍNIES DE VIDA I PUNTS D'ANCORATGE INSTAL·LATS												
CODI	CONTROL	DESTÍ	UBICACIÓ	Coordenada Google Maps	Línies de vida	Punts Ancoratge	nombre Pancoratg	Instal·lar SI/NO	Certificar SI/NO	Treure SI/NO	OBSERVACIONS	NS
CV001	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Antonia Salvà		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent inferior a 25°, amb caiguda posterior de 70 cm. Té barana, la qual ens permetria fer ancoratge constructiu però està rovellada. Arreglar barana.	
CV002	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Carril Entrada 24 Ronda. Costat Mar		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°, amb caiguda superior als 3 metres i a carril vehicles. No hi ha instal·lació. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres). Preferiblement instal·lar barana.	
CV003	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Duna platja		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. Ho consideren una cima.	
CV004	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Dunes dins el Parc de Poblenou		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges.	
CV005	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Entrada 24 Ronda. A sobre el pont. Costat Mar		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°, amb caiguda superior als 3 metres i a carril vehicles. No hi ha instal·lació. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres). Preferiblement instal·lar barana.	
CV006	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Escala d'accés al terrat en la Canòpia		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Accés al terrat. Hi ha una escala amb un retràtil instal·lat. Accés vertical a coberta. Falta línia de vida o barana.	
CV007	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Fluvià, 204		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i arranjament. Pendent variable inferior a 30°, amb caiguda superior als 3 metres en algun punt. La barana és de formigó i bigues d'acer on es poden ancorar	
CV008	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	FÒRUM. Amfiteatre gran – costat Besòs		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. <u>Es pot fer ancoratge constructiu (barana)</u>	
CV009	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	FÒRUM. Amfiteatre petit. Costat Muntanya		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent de 30°. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. Ancoratge constructiu (arbres)	
CV010	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	FÒRUM. Amfiteatre petit. Talús de canyes		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior als 15°. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. Es realitza amb tractor desbrossadora.	
CV011	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	FÒRUM. Camí d' Amfiteatre petit a amfiteatre gran		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable entre 15 i 30°. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. Ancoratge constructiu (arbres)	
CV012	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	FÒRUM. Camí d'Amfiteatre gran		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges.	
CV013	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	FÒRUM. Costat sud Amfiteatre petit		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. No hi ha instal·lació. Es realitza mitjançant camió desbrossadora.	
CV014	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Fòrum. Passeig inferior d' Anfiteatre gran a petit		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges.	
CV015	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Gran Via 1128 i 1144		NO	NO		NO	NO	NO	Hi ha un projecte de futur per fer canvis en aquest jardí.	
CV016	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Gran Via 1156		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de segadora. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha ancoratges. Es pot utilitzar la barana o els arbres com a punts d'ancoratge.	
CV017	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Gran Via-Agricultura		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de segadora. Pendent variable inferior a 20°. No hi ha ancoratges. Es pot fer a peu pla, no cal punts d'ancoratge. Utilitzen la segadora de baix a dalt	
CV018	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Gran Via-Cantàbria		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de segadora. Pendent variable inferior a 15°. No hi ha ancoratges. Es pot fer a peu pla, no cal punts d'ancoratge. Utilitzen la segadora de baix a dalt	
CV019	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Julián Besteiro		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha ancoratges. Fan servir la desbrossadora. Tenen barana com a punt d'ancoratge.	
CV020	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Mercè Capcir		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i arranjament. Pendent variable de 18 a 25°, amb caiguda superior al metre. Fan servir la desbrossadora. Tenen barana com a punt d'ancoratge	
CV021	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Muntanya Màgica		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha ancoratges. Fan servir la desbrossadora. <u>Es necessita algun punt d'ancoratge.</u>	
CV022	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Pamplona/Bolívia		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques d'arranjament, desbrossament, manteniment del reg, etc. Pendent variable en alguns punts superior a 30°. No hi ha instal·lació. En una banda hi ha barana on lligar-se, l'altre es pot lligar als arbres o a la barana en segona fila. La superfície del terra té una lona per evitar que creixin males herbes però rellicsa una mica.	
CV023	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Parc Centre del Món (El Pou del Món)		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques d'arranjament. Pendent variable inferior a 30°. Està instal·lada <u>línia de vida</u> però no està certificada.	
CV024	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Parc de sant Martí-Ronda St. Martí		NO	NO		NO	NO	NO	No es fa actuacions perquè estan d'obres	
CV025	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Parc del Clot		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de segadora i arrenjament. Pendent variable inferior a 20°. No hi ha instal·lació	
CV026	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Parc dels ponts (sortida d'emergència)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha ancoratges. Es pot fer a peu pla, no cal punts d'ancoratge.	

CV027	Ciutat Vella-Sant Martí	Clot-St. Martí	Pl. Montserrat Garriga		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. Elements que permeten un ancoratge constructiu, barana en bon estat. Diferent desnivells, caiguda màxima superior a 2 metres	
CV028	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Pujada a la entrada del parc		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° .No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. Treballar el talús de baix a dalt, caiguda superior a 2 metres. Col·locar barana	
CV029	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Ramon Trias Fargas (Entrada parc pel metro Ciutadella-Vila Olímpica)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30° . No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges.	
CV030	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Ronda Litoral E.24 Costat Avda. Litoral		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques d'arranjament. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres) en un racó. La base del talús és plana i hi ha una barana.	
CV031	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Ronda Litoral E.24 Costat Mar		SI	NO		SI	SI	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°, amb caiguda superior als 3 metres. Hi ha una línia de vida instal·lada al 2017 que no ha passat cap revisió. Els punts entremitjos superen els 8 metres i pot derivar en una gran fletxa que conduiria a la caiguda del desnivell. S'ha de <u>revisar la línia de vida i instal·lar més punts entremitjos.</u>	
CV032	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Ronda Litoral E.24 costat muntanya		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques d'arranjament (praderia natural i graminies). Pendent variable fins 200°, amb caiguda superior als 4 metres. No hi ha elements que permeten un ancoratge constructiu. No hi ha elements instal·lats. <u>Cal posar una barana.</u>	
CV033	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Ronda Litoral entre entrada i sortida 24 costat Mar		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 20°, amb caiguda superior al metre i a carril vehicles. No hi ha instal·lació. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres) en un costat. Pot entrar vehicle.	
CV034	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Salvador Espriu / Davant Pl. Tirant lo Blanc (enmig dels ponts de fusta)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°, amb caiguda superior als 3 metres. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres). No hi ha elements instal·lats. Preferiblement instal·lar barana.	
CV035	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Salvador Espriu entre Joan Oliver i Frederic Mompou		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres). Preferiblement instal·lar barana.	
CV036	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Salvador Espriu front Frederic Montpou (camí a Pl. dels campions)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°, amb caiguda superior als 3 metres. No hi ha instal·lació. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres). Preferiblement instal·lar barana.	
CV037	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Salvador Espriu/entre Jaume Vicens Vives i Joan Oliver costat Besòs		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°, amb caiguda superior als 3 metres. No hi ha elements instal·lats. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres). Preferiblement instal·lar barana.	
CV038	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Salvador Espriu/Jaume Vicens Vives (front Mc Donald's)		NO	SI	1	SI	SI	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° . , amb caiguda superior als 3 metres . Exposició a actes vandàlics fàcilment. <u>Queda un ancoratge.</u> . Elements que permeten un ancoratge constructiu en una part, la resta <u>caldria punts d'ancoratge o línia de vida.</u> Preferiblement instal·lar barana.	
CV039	Ciutat Vella-Sant Martí	Besòs	Selva de Mar – Ramón Turró (caseta)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable de 15 a 27°, amb caiguda superior als 3 metres. Elements que no permeten un ancoratge constructiu (barana de fusta). <u>Cal posar una barana.</u>	
CV040	Ciutat Vella-Sant Martí	Front Litoral	Talús Escola Vila Olímpica		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30° . No hi ha instal·lació. No hi ha ancoratges.	
ES001	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	01-Part superior caseta		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de sega. Pendent variable inferior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES002	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	02-Part superior caseta		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de sega. Pendent variable inferior majoritàriament a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES003	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Aparcament CAP		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° i zones +45°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat). Caiguda d'altura en el talús pel lateral de l'aparcament superior a 2 metres.	
ES004	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Talús Pipi Can		NO	SI		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcil. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana). Punts d'ancoratges a la barana no certificables.	
ES005	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Heures Pipican		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcil. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana) i arbrat proper.	
ES006	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Talús sota estipas		NO	SI		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcil. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana) Anelles soldades a les baranes no certificables.	
ES007	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Nou de la Rambla		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat) Hi ha anelles però no ofereixen garanties. Caiguda en altura de dos metres aprox.	
ES008	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Talús sobre el CAP		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° i zones +45°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat) Hi ha anelles però no ofereixen garanties.	
ES009	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Gabions darrera el CAP		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° i zones +45°. Gabions amb diferents nivells i molta massa arbustiva. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat)	
ES010	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Aparcament CAP		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° i zones +45°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat). Caiguda d'altura en el talús pel lateral de l'aparcament superior a 2 metres.	

ES011	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Jocs Infantils		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior en alguns punts a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat)	
ES012	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Talús baixada Carlos Ibáñez		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent superior en alguns punts a 30° i 45°. Elements que permeten un ancoratge constructiu arbrat). Caiguda vertical a carretera en algun punt. Cal establir procediment en cas de realitzar tasques de desbrossament en aquesta zona.	
ES013	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Talús baixada Carlos Ibáñez		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent superior en alguns punts a 30°. Caiguda d'altura vertical. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat). Cal establir procediment en cas de realitzar tasques de desbrossament en aquesta zona.	
ES014	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Escales de tarongers		NO	NO		NO	NO	NO	Escales d'accés amb talussos de diferents inclinacions. Caiguda a diferent nivell. Punts d'ancoratge constructiu (arbrat i tanques). Feines de desbrossament. Inclinació del talús: 20°-45°segons zona.	
ES015	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Talús cedres pendula		NO	NO		NO	NO	NO	Talús que ressegueix la carretera d'accés al Castell. Punts d'ancoratge constructiu (arbrat). Caiguda a diferent nivell. Feines de desbrossament no habituals. Establir procediment en cas de fer la tasca.	
ES016	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Talús de Les grades		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura. Ancoratges constructius. Feines de desbrossament. Inclinació majoritària del talús inferior a 30°	
ES017	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Quadres elèctrics		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura. Ancoratges constructius. Inclinació majoritària del talús inferior a 30° No requereix treballar assegurat Feines de desbrossament.	
ES018	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Escales sobre caseta		NO	NO		NO	NO	NO	Feines de desbrossament. Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura. Ancoratges constructius. Es pot fer la feina sense sistema anticaigudes. Inclinació del talús: -30°	
ES019	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Chaplin – Jocs infantils		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura. No cal ancoratges. Es pot treballar sense ancoratges. Feines de desbrossament. No requereix treballar assegurat. Inclinació del talús: -30°	
ES020	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Plaça de les lletres		NO	NO		NO	NO	NO	Escales d'accés de l'interior del parc amb talussos de diferents inclinacions. Caiguda a diferent nivell molt pronunciada. Punts d'ancoratge constructiu (arbrat i tanques). Valorar instal·lació de tanques o punts d'ancoratge. Feines de desbrossament. Inclinació del talús: +30°	
ES021	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Pradera		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura. No cal ancoratges. Es pot treballar sense ancoratges. Feines de desbrossament. No requereix treballar assegurat. Inclinació del talús: -20°	
ES022	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Talús telefèric		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura. No cal ancoratges. Es pot treballar sense ancoratges. Feines de desbrossament. Inclinació del talús: -30°	
ES023	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Carmen Amaya		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura.. Es pot treballar sense ancoratges. Feines de desbrossament. Inclinació del talús: 30°	
ES024	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Piscines		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable amb caiguda d'altura en alguns punts a la vorera de la carretera. Feines de desbrossament. Ancoratges constructius (arbrat). Camí proper que permet la possibilitat d'un ancoratge mòbil. Inclinació del talús: +30°	
ES025	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Tirolina / Blume		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura.. Es pot treballar sense ancoratges., no requereix treballar assegurat Feines de desbrossament. Inclinació del talús: +30°	
ES026	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Miramar / Tirolina		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable amb caiguda d'altura (muret)en alguns punts a la vorera de la carretera. Feines de desbrossament. Ancoratges constructius (arbrat). Camí proper que permet la possibilitat d'un ancoratge mòbil. Inclinació del talús: +30°	
ES027	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Entrada caseta i zona propera		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable amb caiguda d'altura en alguns punts a la vorera de la carretera.Feines de desbrossament. Ancoratges constructius (arbrat). Camí proper que permet la possibilitat d'un ancoratge mòbil.	
ES028	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Talussos baixada Tir Olímpic / carretera antiga de Montjuïc		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura. Es pot treballar sense ancoratges. Feines de desbrossament. Inclinació del talús: +20°	
ES029	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Joan Brossa	Carretera antiga de Montjuïc costat esquerra		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos amb inclinació variable sense caiguda d'altura. Es pot treballar sense ancoratges. Feines de desbrossament. Inclinació del talús: +30°	
ES030	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Merlets façana principal		SI	NO		SI	SI	NO	Línia de vida muntada a la part dreta de la façana (certificada any 2022). El costat esquerra no té instal·lació, cal muntar una línia de vida. Longitud dos àrees de 40 metres. Hi a quatre punts d'ancoratge a la teulada que hi ha entre els dos merlets. Inclinació del talús: 30°	
ES031	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Merlets petits laterals entrada		NO	SI	46	SI	SI	NO	Zona de treball amb pendent interior a 30° amb caiguda perimetral superior a 10 metres d'altura. Es fan tasques de desbrossament en aquests espais. Hi ha punts d'ancoratge construïts a cada un dels merlets. Inclinació del talús: 30°	
ES032	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Merlets front fins a baluard Santa Amalia		NO	SI	0	SI	SI	NO	Zona de treball amb pendent interior a 30° amb caiguda perimetral superior a 10 metres d'altura. Es fan tasques de desbrossament en aquests espais. Hi ha punts d'ancoratge construïts a cada un dels merlets, no es poden apreciar quants hi degut a la vegetació actual que cobreix els punts. Caldria instal·lar línia de vida. Inclinació del talús: 30°	
ES033	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Merlets fossats de Santa Eulàlia		NO	SI	0	SI	SI	NO	Zona de treball amb pendent interior a 30° amb caiguda perimetral superior a 10 metres d'altura. Es fan tasques de desbrossament en aquests espais. Hi ha punts d'ancoratge construïts a cada un dels merlets, no es poden apreciar quants hi degut a la vegetació actual que cobreix els punts. Caldria instal·lar línia de vida o punts d'ancoratge cada 10 metres. Longitud 120 metres aproximadament. Inclinació del talús: 30°	

ES034	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Baluard de Santa Amàlia		NO	SI	0	SI	SI	NO	Zona de treball amb pendent interior a 30° amb caiguda perimetral superior a 10 metres d’altura. Es fan tasques de desbrossament en aquests espais. Hi ha punts d’ancoratge construïts a cada un dels merlets, no es poden apreciar quants hi degut a la vegetació actual que cobreix els punts.	
ES035	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Tir amb arc		NO	SI	0	SI	SI	NO	Zona de treball majoritàriament amb pendent inferior a 30° amb caiguda perimetral superior a 10 metres d’altura. Es fan tasques de desbrossament en aquests espais. Longitud 125 metres aprox. Hi ha anelles d’ancoratge. Incl·nació del talús: 30°	
ES036	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Merlets darrera oficina		NO	SI	0	SI	SI	NO	Àrea de treball subdividida en 4 espais petits amb inclinació aproximada de 30°on es fan tasques de desbrossament. No s’han pogut observar instal·lacions. Caldria muntar punts d’ancoratge. Incl·nació del talús: 30°	
ES037	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Merlets Hornabec		NO	SI	0	SI	SI	NO	Àrea de treball subdividida en espais d’uns 20 metres aproximadament amb inclinació de 30°on es fan tasques de desbrossament. No s’han pogut observar instal·lacions. Caldria muntar punts d’ancoratge. Incl·nació del talús: 30°	
ES038	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Prolongació Fossar de Santa Elena		NO	SI		SI	No	No	Al castell de Montjuïc queden zones de la part posterior, prolongació del fossat de Santa Elena (a partir del Hornabec) que requereixen d’instal·lacions per poder realitzar la tasca. Aquest espais son de difícil accés i s’haurà d’analitzar amb assessorament especialitzat quin és el millor mètode per assegurar al personal en aquests punts. Actualment en aquest espais no es poden fer cap tipus de feina per manca d’instal·lacions de seguretat.	
ES039	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Talussos Carrer del Castell		NO	NO		NO	NO	NO	Àrea de talussos a la baixada de la caseta del Castell fins al Mirador de l’Alcalde. Feines de desbrossament. Possibilitat d’ancoratges constructius (arbrat)	
ES040	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Talussos -Mirador de l’Alcalde		NO	NO		NO	NO	NO	Àrea de treball subdividida en espais d’uns 20 metres aproximadament amb inclinació de menys de 30°on es fan tasques de desbrossament. No s’han pogut observar instal·lacions. Caldria muntar punts d’ancoratge. Incl·nació del talús: 30°	
ES041	Eixample Sants Montjuïc –	Castell de Montjuïc	Talussos -Mirador de l’Alcalde (perímetre)		NO	NO		NO	NO	NO	Àrea de treball subdividida en espais de dimensions variables caiguda d’altura on es fan tasques de desbrossament. No hi ha instal·lacions. Possibilitat d’ancoratges constructius. Punt mòbil o barana. Incl·nació del talús: 30°	
ES042	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	c / Foc-Camí de Can Clos		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha instal·lació No hi ha ancoratges. No cal certificar. Ancoratge temporal a l’arbrat de la part superior del talús. Caiguda d’altura en un extrem de més d’1.5 metres.	
ES043	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	C/ Jocs del 92 (baseball)		NO	SI	?	SI	SI	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° Hi ha instal·lació. Hi ha ancoratges, però es desconeix l’estat. Cal certificar o fer nova instal·lació. Fàcilment bandalitzables. Ancoratge temporal a l’arbrat de la part superior del talús.	
ES044	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	c/Jocs del 92 (Pins)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha instal·lació No hi ha ancoratges. No cal certificar. Ancoratge temporal a l’arbrat de la part superior del talús.	
ES045	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	c/Segura -lecla		NO	NO		NO	NO	NO	Talús al costat de les escales sense instal·lacions. No hi ha elements instal·lats. Ancoratges amb l’arbrat de la part superior. Poc manteniment.	
ES046	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Camí Central echinocactus		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable inferior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). Camí amb	
ES047	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Camí central Lanzarote		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES048	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	Camí de Can Clos		NO	NO		NO	NO	NO	Ancoratges constructius a l’arbrat.	
ES049	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Camí marxa enrere (mar)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i arranjament manual. Pendent variable inferior a 20°. Espai al camí per instal·lar ancoratges mòbils.	
ES050	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Camí sud sota pèrgola petita		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES051	Eixample Sants Montjuïc –	Estació del Nord	Diagonal - Castillejos		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha instal·lació No hi ha ancoratges. No cal certificar. Ancoratge temporal a	
ES052	Eixample Sants Montjuïc –	Estació del Nord	DRAC. Parc de l’estació del nord		NO	NO		NO	NO	NO	No hi ha cap instal·lació. Feines de desbrossament. Caiguda d’altura superior a 2 metres per diversos punts. La estructura presenta problemes estructurals.	
ES053	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	Escales del Polvorí-c/De la Muga		NO	NO		NO	NO	NO	Observacions: Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. No es fan tasques de manteniment habitualment. Es treballa a peu pla. No hi ha ancoratges. No cal certificar. Revisar si es programa manteniment.	
ES054	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	FCC Alts forns (La vinya)		NO	SI	5	NO	SI	NO	Talussos a diversos nivells en caiguda al final fins a 1.70 metres. Cal certificar 5 punts que estan en punts d’ancoratge amb volanderes.	
ES055	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	FCC Alts forns (Pl. Llorca)		NO	NO		NO	NO	NO	Talussos a diversos nivells en caiguda al final fins a 1.70 metres 5 punts d’ancoratge en una paret d’una propietat privada, no accessibles.	
ES056	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	FF CC-Pl. Teresa Claramunt		NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcil. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana). Es recomana treure els punts d’ancoratge actuals.	
ES057	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	FFCC - Segura		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Caiguda en un dels laterals a mes de 1,70 metres en un dels extrems. No hi ha ancoratges.	
ES058	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Gabions darrera el CAP		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Zones +4.5.	
ES059	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Heures Pipican		NO	NO		NO	NO	NO	Gabions amb diferents nivells i molta massa arbustiva. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana) i	
ES060	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Jocs Infantils		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior en alguns punts a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat)	

ES061	Eixample Sants Montjuïc –	Estació del Nord	Lepant - Avda. Meridiana-Marina		NO	SI	2	NO	SI	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcil. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres) <u>2 punts d'ancoratge amb base de ciment vandalitzats.</u> Espai per posar punt d'ancoratge mòbil i arbrat	
ES062	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Livingstonies plaça central		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Caiguda d'alçada mes de 2 metres. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i	
ES063	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Nou de la Rambla		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat). Hi ha anelles però no ofereixen garanties. Caiguda en altura de dos metres aprox.	
ES064	Eixample Sants Montjuïc –	Estació del Nord	Parc de l'Estació del Nord (Almogàvers)		NO	SI	2	SI	SI	NO	Cal instal·lar de nou els ancoratges i certificar. 2 talussos amb final amb tanques metàl·liques que donen al carrer Almogàvers d'inclinació entre 30° i 45°. 2 punts d'ancoratge amb base de formigó arrencats. Hi ha arbrat per poder ancorar-se	
ES065	Eixample Sants Montjuïc –	Estació del Nord	Parc de l'Estació del Nord (Marina/Meridiana)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variables de menys a 30° No hi ha elements instal·lats. No hi ha ancoratges. No cal certificar. Ancoratges amb l'arbrat de la part superior. Desbrossament periòdic	
ES066	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	Part superior escut		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de segat. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES067	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	Passeig Olímpic – Passeig. del Migdia.		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°en alguns trams. No hi ha ancoratges. No cal certificar. Ancoratge temporal a l'arbrat.	
ES068	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	Passeig Olímpic Aeromodelisme		NO	NO		NO	NO	NO	Observacions: Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha instal·lació No hi ha ancoratges. No cal certificar. Ancoratge temporal a l'arbrat de la part superior del talús.	
ES069	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	Passeig. del Migdia.		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha ancoratges. No cal certificar. Ancoratge temporal a l'arbrat o vehicle a la part	
ES070	Eixample Sants Montjuïc –	Estació del Nord	Plaça de la Hispanitat 2. (interior)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i retall de tanques Pendent variable superior a 30°.No hi ha instal·lació No hi ha ancoratges. No cal certificar. Ancoratge	
ES071	Eixample Sants Montjuïc –	Anella olímpica	Plaça del mig de Can Clos		NO	NO		NO	NO	NO	Ancoratges constructius a l'arbrat.	
ES072	Eixample Sants Montjuïc –	Estació del Nord	Plaça Neruda		NO	NO		NO	NO	NO	Talús al costat de les escales sense instal·lacions. No hi ha elements instal·lats.	
ES073	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Rocalla entrada carretera Miramar		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES074	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Talús Bougainville		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable superior a 30°. Caiguda d'alçada mes de 2 metres. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana).	
ES075	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Talús Drosantheum		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable superior a 30°. Caiguda d'alçada. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana).	
ES076	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	Talús escut entrada inferior		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de sega. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES077	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Talús Ficus	41.368513, 2.172884	NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). Cal valorar abans de fer . No es fa de manera habitual. Dificultat per accedir a la part superior. <u>Valorar possible instal·lació per tècnics.</u>	
ES078	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Talús ficus (costat mar)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (fanals / arbres). Camí amb amplada suficient per ubicar un punt d'ancoratge mòbil.	
ES079	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	Talús inferior		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES080	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	Talús inferior caseta		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°.	
ES081	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Talús Pipí Can		NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcil. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana). <u>Punts ancoratge barana no certificables.</u>	
ES082	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Talús Poncirius		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable inferior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES083	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Talús sobre el CAP		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° i zones +45°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbrat). Hi ha anelles però no ofereixen garanties	
ES084	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de la Primavera	Talús sota estipas		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcil. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana). Anelles soldades a les baranes no certificables.	
ES085	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Costa i Llobera	Talús sota puntaire		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i manteniment a mà. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat / punt mòbil).	
ES086	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	Talús superior basses		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable en alguns punts superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	
ES087	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	Talús telefèric		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat).	

ES088	Eixample Sants Montjuïc –	Teatre Grec	Talús sobre l’escenari del Teatre		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 45°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). Existeix tanca perimetral	
ES089	Eixample Sants Montjuïc –	Teatre Grec	Sostre del magatzem de material tècnic del Teatre Grec	41°22'10.6"N 2°09'35.2"E	NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 45°. Caiguda vertical + de 2 metres. Cal muntar un ancoratge fixe a la part superior del talús. Feines de desbrossament realitzades	
ES090	Eixample Sants Montjuïc –	Teatre Grec	Institut Cartogràfic		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 45°en alguns punts. Caiguda d’altura sobre l’accés de l’aparcament. Possible muntar un punt d’ancoratge mòbil a la part superior del talús.	
ES091	Eixample Sants Montjuïc –	Teatre Grec	Talussos zona. Escales del Generalife i Jardins del Laribal		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). Caiguda d’altura superior a 2 metres en diversos punts (laterals de les escales i finals de talús)	
ES092	Eixample Sants Montjuïc –	Teatre Grec	Font de la Ceràmica		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 45° en algunes zones. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). No es pot determinar com accedir a les zones de treball.	
ES093	Eixample Sants Montjuïc –	Teatre Grec	Camí per sota de la Fundació Miró		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i neteja . Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). Caiguda d’altura superior a 2 metres en diversos punts (laterals de les escales i finals de talús per fora del camí).	
ES094	Eixample Sants Montjuïc –	Jardins de Mossèn Cinto	Talús sobre l’escenari del Teatre		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 45°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). Existeix tanca perimetral	
ES095	Eixample Sants Montjuïc –		Sostre del magatzem de material tècnic		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 45°. Caiguda vertical + de 2 metres. Cal muntar un ancoratge fixe a la part superior del talús. Feines de desbrossament realitzades	
ES096	Eixample Sants Montjuïc –		Institut Cartogràfic		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 45°en alguns punts. Caiguda d’altura sobre l’accés de l’aparcament. Possible muntar un punt d’ancoratge mòbil a la part superior del talús.	
ES097	Eixample Sants Montjuïc –		Talussos zona Escales del Generalife i Jardins del Laribal		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). Caiguda d’altura superior a 2 metres en diversos punts (laterals de les escales i finals de talús)	
ES098	Eixample Sants Montjuïc –		Font de la Ceràmica		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 45° en algunes zones. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). No es pot determinar com accedir a les zones de treball	
ES099	Eixample Sants Montjuïc –		06. Camí per sota de la Fundació Miró		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i neteja . Pendent variable superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbrat). Caiguda d’altura superior a 2 metres en diversos punts (laterals de les escales i finals de talús per fora del camí).	
HG001	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Abocador C/Cornudella		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Els arbres podrien servir com a punts d’ancoratge.	
HG002	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Agudes 102-108 Interior		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Cal fer les tasques de baix a dalt, no cal lligar-se.	
HG003	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Agudes 118-124 (interior)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Cal fer les tasques de baix a dalt, no cal lligar-se.	
HG004	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Agudes 118-126-132		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable amb punts superior a 30° i punts inferior a 30°. Cal instal·lar mínim dos punts d’ancoratge a la part de +30°.	
HG005	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Can Dragó	Àurigues Parc Can Dragó		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es podria fer servir la part de la roda de l’estàtua com a punt d’ancoratge ja que es troba ben cimentada.	
HG006	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Can Dragó	Avda. Meridiana (entre Pintor Alsamora i Rosselló i Porcell)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent inferior a 30°. S’hauria d’intentar fer un canvi de tipologia de vegetació amb menys manteniment.	
HG007	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Avda. Meridiana-Crta. De Ribes (costat Besòs)		NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament i poda. Hi ha arbres que es poden utilitzar com punts d’ancoratge. Incl·inació del talús: 15-20°. Proposta: treure els punts existents.	
HG008	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Avda. Meridiana-Crta. De Ribes (costat Llobregat)		NO	SI	6	NO	SI	NO	Tasques de poda i desbrossament. Hi ha 6 punts d’ancoratge (es desconeix any d’instal·lació i si passa revisions). Incl·inació del talús: 5-25°	
HG009	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Avda. Meridiana-Pg. Sta. Coloma (1)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de poda. Disposen d’una barana però amb una caiguda superior a 2 metres. Incl·inació del talús: 5-25°	
HG010	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Avda. Meridiana-Pg. Sta. Coloma (2)		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de poda i desbrossament. Talús amb varies pendents. Al final té caiguda en alçada d’un metre. Instal·lada una línia de vida (es desconeix any d’instal·lació i si passa revisions). Incl·inació del talús: 5-25°	
HG011	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 100-114		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha ancoratges. Cal instal·lar punts d’ancoratge (potser 2 o 3). Caiguda de més de 5m.	
HG012	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 100-114		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha ancoratges. Cal instal·lar punts d’ancoratge. En alguns punts superior 45°.	
HG013	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 100-114 interior		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30° No hi ha instal·lació No hi ha ancoratges. No cal certificar. Treballar el talús de baix a dalt..	
HG014	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 57-63		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable entre 22° i 30° No hi ha instal·lació No hi ha ancoratges. No cal certificar. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres).	
HG015	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 70 (2n parterre)		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° . La meitat sobrepassa els 45°, amb caiguda superior als 3 metres. No hi ha instal·lació. Hi ha un possible ancoratge amb arbre però la barana que hi ha NO es pot fer servir degut a les seves condicions estructurals (no ben cimentada, rovellada). S’haurien d’instal·lar punts d’ancoratge per la part amb més pendent.	

HG016	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 70 (3er parterre)		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha instal•lació. No hi ha ancoratges. Es pot fer servir com a ancoratge temporal l'arbrat del talús. Cal instal·lar punts d'ancoratge a la zona que no disposa d'elements estructurals.	
HG017	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 81-87 interior		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcilment. No hi ha ancoratges. No cal certificar. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres).	
HG018	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 97-103 interior		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. Exposició a actes vandàlics fàcilment. No hi ha ancoratges. No cal certificar. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres).	
HG019	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera 97-103 interior		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha elements instal·lats. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres).	
HG020	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Rasos de Peguera Caseta jardiners		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Cal instal·lar punts d'ancoratge ja que hi ha zones on no poden lligar-se a un arbre	
HG021	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Avda. Vallbona (costat biblioteca)		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° . Cal instal·lar punts d'ancoratge (aprox uns 7).	
HG022	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Balconades biblioteca (cobertes vegetals)		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de desbrossament i plantació. Manteniment de la coberta vegetal. Accés al balcó per l'interior de la biblioteca, primer pis.	
HG023	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Sant Andreu	Bon Pastor. Camp del Ferro.		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de neteja i arranjament. Línia de vida instal·lada al 2020, no ha passat revisions.	
HG024	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Sant Andreu	Bon Pastor. Ferran Junoy		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de segadora i desbrossament. Inclinació del talús: 15°	
HG025	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Sant Andreu	Bon Pastor. Lateral Meridiana		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament puntualment. Es fa un cop l'any amb tall de carril Meridiana. Barana perimetral que serveix com a punts d'ancoratge.	
HG026	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Sant Andreu	Bon Pastor. Parc de la Maquinista		NO	NO		NO	NO	NO	Inclinació del talús: 5-25°	
HG027	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Sant Andreu	Bon Pastor. Pare Manyanet, 21		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de sega. Pendent inferior a 15°. Inclinació del talús: 12	
HG028	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Sant Andreu	Bon Pastor. Pont del drac		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. No hi ha barana ni arbres a dalt de tot com per lligar-se, es necessita algun punt d'ancoratge perquè hi ha un mur. Inclinació del talús: 15-25°	
HG029	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	C/ de la Puríssima amb C/Lisboa		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. Es podria fer ús de la barana com a punt d'ancoratge en cas necessari, però s'ha de reparar. Realitzar les tasques de forma perpendicular	
HG030	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	C/Agudes – Costabona (escales – zona arbustiva)		NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° . Punts d'ancoratge al llarg d'ela barana (cada 2 pals 1 argolla) i al cimnt. En alguns punts hi ha elements estructurals per ancorar-se (arbre i barana)	
HG031	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	C/Agudes – Costabona (escales)		NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° . Punts d'ancoratge al llarg de la barana (cada 2 pals 1 argolla).	
HG032	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	C/Agudes 10-12 Pujada de l'ascensor		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° No hi ha ancoratges. Cal instal·lar punts d'ancoratge. En alguns punts superior 45°. En alguns punts hi ha elements estructurals per ancorar-se (arbre).	
HG033	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	C/Albert Llanas i carretera del Carmel		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i arbres. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag.	
HG034	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	C/Alguer / Murtra		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Un talús que segueix el recorregut de les escales. No disposa de punts d'ancoratge ni línia de vida. Fan servir la barana com a punt d'ancoratge	
HG035	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Canyelles Prosperitat	C/Federico García Lorca (Ascensor. Escola de Disseny)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment, desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana com a punt d'ancoratge.	
HG036	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Canyelles Prosperitat	C/Federico García Lorca (Bar Los 5 Hermanos)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment, desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana com a punt d'ancoratge.	
HG037	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Canyelles Prosperitat	C/Federico García Lorca (Radio Club. Mitjanera)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment, desbrossament. Pendent variable inferior i superior a 30°. Es pot fer servir la barana com a punt d'ancoratge. Hi ha punts de la mitjanera on no cal lligar-se.	
HG038	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Canyelles Prosperitat	C/Federico García Lorca 35 – Ignasi Agustí (Biblioteca)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment, desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Es poden fer servir la barana i els arbres com a punt d'ancoratge.	
HG039	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	C/Feijoo / Murtra		NO	SI	5	No	SI	NO	Tasques de manteniment uns 4 cops l'any. Pendent variable superior a 30°. Són 4 talussos repartits al llarg del recorregut de l'escala mecànica. Cada talús té un punt d'ancoratge excepte el segon que en té dos (en total 5 punts). Recomanació: instal·lar 3 punts més per tenir dos punts d'ancoratge a cada talús.	
HG040	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	C/Gran Vista i Doctor Bové		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 45°. Hi ha possibilitat de lligar-se a la barana superior.	
HG041	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	C/Lisboa		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. Es podrien instal·lar punts d'ancoratge (3) a les columnes de l'edifici confrontant.	
HG042	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	C/Lorda		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desherbat, treure planta invasora, manteniment. Pendent variable superior a 30° i parts +45° . Es pot fer servir el pi com a punt d'ancoratge.	
HG043	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	C/Mª de Déu dels Àngels (101, 104)		NO	SI	4	NO	SI	NO	Tasques de desherbat, treure planta invasora, manteniment. Pendent variable superior a 30° i parts +45° . Es pot fer servir la barana com a punt d'ancoratge en el talús de la dreta. A la resta hi ha punts d'ancoratge (aprox 4 punts).	
HG044	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	C/Martí Codolar (Medi Ambient)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. Normalment es retallen les vores i sota les bigues és molt puntual (podrien servir de punts d'ancoratge).	

HG045	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d’Hebron	C/Martí Codolar (Piscina de la Clota)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. Prioritzar les tasques amb el tractor desbrossador i tasques en perpendicular al terreny amb rotació de personal.	
HG046	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Canyelles Prosperitat	C/Miguel Hernández con Federico García Lorca		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment, desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Es tracta d’una obra nova que ENCARA S’HA DE RECEPCIONAR .	
HG047	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	C/Mont-Ral (lateral Ronda de Dalt)		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. <u>Disposa de línia de vida</u> .	
HG048	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	C/Murtra i Santuari		SI	SI	3	NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 45°. Es disposa de punts d’ancoratge i d’una de línia de vida tapada per l’heura. Es pot fer servir també la barana per lligar-se.	
HG049	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d’Hebron	C/Pantà de Tremp 32-36		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. S’aconsella el treball en perpendicular al talús (ziga zaga) i rotació de tasques	
HG050	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	C/Tenerife / Plaça de les Pedreres de Can Baró		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i arbres. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag. Normalment són tractaments d’endoteràpia pels pins.	
HG051	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	C/Vall d’Ordesa (Institut)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es realitzen les tasques des del terra fins on s’arriba.	
HG052	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Carretera del Carmel /Pàrquing Ana Mª Matute		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana, arbre i zones on es pot limitar a fer les tasques fins on s’arribi des de baix. Sembla que hi ha com una línia de vida en un dels talussos però no sembla viable, tampoc es creu necessari instal·lar una en aquesta zona. Normalment aquesta zona la realitza l’empresa subcontractada (TEB VERD).	
HG053	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Carretera forestal – Passeig del Bosc		NO	SI	10	NO	SI	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30° i també superior a 45°. <u>Hi ha 8 punts d’ancoratge (més dos</u> que han desaparegut) al llarg del ciment del sòcol. No tots es troben en bones condicions. Hi ha actuacions que no fem nosaltres.	
HG054	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	Caseta Jardineros/es Mas Ravetllat		SI	NO		NO	SI	NO	La línia de vida es troba al sostre de la caseta per fer manteniment de la vegetació que hi pugui sortir i pel manteniment d’instal·lacions (hi ha plaques solars). S’ha entregat aquesta obra al 2023 (veure informe de Visita 20230303). Coberta.	
HG055	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Canyelles Prosperitat	Col·legi Tomàs Moro		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment, desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Es poden fer servir els arbres com a punt d’ancoratge. Són tasques molt puntuals.	
HG056	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Costat caseta		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. No caldrien punts d’ancoratge.	
HG057	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	De Ballot – Mina de la Ciutat (escales)		NO	SI	3	NO	SI	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. <u>Hi ha 3 punts d’ancoratge</u> al llarg de la paret esquerra. A la part dreta la inclinació no supera els 30° i hi ha un arbre en cas de necessitar un punt d’ancoratge.	
HG058	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Enfront caseta		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. No caldrien punts d’ancoratge.	
HG059	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Enfront jocs infantils caseta		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb zones inferiors i superiors a 30°. [1] La zona de cactus té una paret gairebé vertical. Aquí aconsellem no realitzar tasques. [2] A l’Altra zona no caldrien punts d’ancoratge.	
HG060	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Escales C/Travao		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. No caldria fer-ho ancorat, ja que està disposat en terrasses.	
HG061	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d’Hebron	Escales del Canadencs		NO	SI	6	NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Hi ha <u>uns 6 punts d’ancoratge</u> . També es pot fer servir la barana en alguns trams	
HG062	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d’Hebron	Freeda Kahlo		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de tala, poda i desherbat. Pendent variable superior a 30° i parts +45° . Talussos exteriors que acaben a la zona de trànsit i talussos interiors de la plaça. Es recomana plantar arbust que no calgui manteniment. Alguns arbres poden servir de punt d’ancoratge	
HG063	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Front jocs infantils		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Els arbres podrien servir com a punts d’ancoratge.	
HG064	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d’Hebron	Granja Vella – Cardenal Vidal i Barraquer		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. Us del tractor desbrossador i treball en perpendicular.	
HG065	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Heures Estació Renfe		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Un punt que fa cantonada amb caiguda superior a 3m (balconada). Hi ha elements estructurals per ancorar-se (arbre).	
HG066	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d’Hebron	Hotel Alimara -Freeda Kahlo (dreta i esquerra pont)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desherbat, treure planta invasora, manteniment. Pendent variable superior a 30° i parts +45°. Talussos exteriors que acaben a la zona de trànsit. Es recomana plantar arbust que no calgui manteniment. Alguns arbres poden servir de punt d’ancoratge. A la part dreta es proposa fer retall del vial prioritant la resta. A la part esquerra, a la part superior del talús disposa d’una vorera (possibilitat de línia de vida mòbil). Prioritzar el tractor per retallar sempre que sigui possible.	
HG067	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Can Dragó	Interiors Andreu Nin 67 – Psg. Valldaura		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Realitzar les tasques en perpendicular (ziga zaga) i rotació de personal. <u>Es recomana la instal·lació d’un parell de punts d’ancoratge al mur de la vorera superior</u> .	
HG068	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Guineueta	Jardí vertical (costat caseta)		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Es realitza mitjançant empresa subcontractada (BABILON). Instal·lació realitzada per PROVENRED a l’any 2021. No està revisada. Diu que es troba FORA DE SERVEI. Jardí vertical.	
HG069	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	Jardins Constància (Fabra i Puig / Marie Curie / Psg. Valldaura)		NO	SI	15	SI	SI	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. 15 punts d’ancoratge a la barana de Fabra i Puig. DETERMINAR SI AQUESTS VALEN. La part superior acaba en balconada, caiguda en altura i no té punts. La barana no es troba en òptimes condicions. <u>Proposta d’instal·lació de punts d’ancoratge</u> si és possible.	

HG070	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Jardins d'Hiroshima		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag. Hi ha una línia de vida feta malbé (està mig enterrada). Inclinació del talús: +30°.	
HG071	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	Jardins de Jaume Planas i Alemany		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Aquests jardins tenen parets verticals i talussos de difícil accés que acaben en balconada.	
HG072	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Jardins Frederica Montseny		NO	SI	3	NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Actualment està en obres. S'hi veuen 3 punts d'ancoratge. Inclinació del talús: +30°.	
HG073	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Jardins Rasos de Peguera (Parterres 1, 2, 3, 4)		NO	SI	48	NO	SI	NO	Tasques de desbrossament. Talussos d'inclinació variable de menys i de més 30°. Parterre 1: Aproximadament hi ha 4 o 5 punts d'ancoratge. Parterre 2: Aproximadament hi ha uns 16 punts d'ancoratge. Parterre 3: Aproximadament hi ha uns 13 punts d'ancoratge. Parterre 4: Aproximadament hi ha uns 14 punts d'ancoratge.	
HG074	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Jardins Santa Rosalia		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30° i parts +45°. Hi ha una part que acaba en balconada amb caiguda en altura [3]. En aquesta part es podria situar la línia de vida mòbil a la part superior (vorera) o sol·licitar la instal·lació d'una barana al final del talús o bé 2 o 3 punts d'ancoratge al mur superior. Possible instal·lació de 2 o 3 punts d'ancoratge al mur de la part superior en el talús de l'escala [1]. En cas necessari es pot fer servir la barana o el fanal com a punt d'ancoratge [2]. TOTAL PUNTS: APROX 6.	
HG075	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Jardins Tiberio d'Àvila (Vall d'Ordesa)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Els fanals podrien servir com a punt s'ancoratge.	
HG076	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Joan Cornudella		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. [1] Hi ha una zona de barana i balconada a la qual s'ha d'intentar no fer tasques (canvi de vegetació, cimentar...). [2] La zona del talús de la plaça té un parell d'arbres que es poden fer servir com a punts d'ancoratge, és important abalisar la zona durant les tasques. [3] El talús del costat no té punts disponibles, es recomana fer les tasques fins on arribin les eines per la part de dalt i la de baix, la resta no té accés.	
HG077	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Guineueta	Llac de la guineu		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment (desbrossar). Realitzar les tasques en perpendicular. Inclinació variable, una zona de +30°.	
HG078	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	Mariano Vidal		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 45°. Aquest jardí té una paret vertical on s'ha d'anar retallant l'heura. Es proposa col·locar una l'escala de mà a la zona de la jardineria.	
HG079	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Martí Codolar / Isadora Duncan (Mirador)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desherbat, treure planta invasora, manteniment. Pendent variable superior a 30° i parts +45°. Prioritzar el tractor per retallar sempre que sigui possible [1,2,3]. Alguns arbres poden servir de punt d'ancoratge [2]. A la zona del canyissar també es podria fer servir la barana [3]. [4] Fer tasques en zig zag horitzontal amb rotació de personal, no caldria lligar-se.	
HG080	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Mercat Ciutat Meridiana (Rasos de Peguera – Costabona)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Un punt superior a 45° que es recomana no treballar-hi. Hi ha elements estructurals per ancorar-se (arbre)	
HG081	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Mitjanera de C/Josep Sangenís i Plaça Teixonera		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. La mitjanera acaba en balconada, caiguda en altura. O bé es fa amb plataforma i tall de trànsit o amb tractor. El talús proper al metro Teixonera té una barana que es pot fer servir de punt d'ancoratge	
HG082	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Olof Palmer / Sant Iscle		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. [1] No caldria fer-ho ancorat, pendent inferior a 30°. [2] la part del mur acaba en balconada (caiguda en altura, caldria instal·lar punts d'ancoratge (aprox. 10).	
HG083	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Torre Baró	Parc Apol·lo		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament, plantació, manteniment. Pendants variables superior a 30°. Cal instal·lar aproximadament uns 3 punts d'ancoratge a la part superior del parc, on fa la corba de la carretera. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana i arbres).	
HG084	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Parc de la Trinitat- Talús Biodiversitat (davant dels Horts)		NO	NO		NO	NO	NO	Una part hi ha heura i només fan neteja, la resta fan tasques de desbrossament. Es pot fer servir els arbres com a punts d'ancoratge.Inclinació del talús: 5-25°	
HG085	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Parc Rodrigo Caro (2on parterre)		NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Hi ha un punt d'ancoratge al començament de la barana però no sembla que sigui funcional. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres i la mateixa barana).	
HG086	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Parc Rodrigo Caro (3er parterre)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable amb una zona superior a 30°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (arbres).	
HG087	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Parc Rodrigo Caro (4rt parterre)		NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Hi ha uns 4 punts d'ancoratge col·locats al llarg de la barana.	
HG088	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Parc Rodrigo Caro (5è parterre)		NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Hi ha uns 4 punts d'ancoratge col·locats al llarg de la barana.	
HG089	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Pare Mariana		NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desherbat, treure planta invasora, manteniment. Pendent variable superior a 30° i parts +45°. Instal·lar punts d'ancoratge a la paret (mur). Aproximadament caldrien uns 6 punts en els talussos 1, 2 i 3, i en el talús 4 uns 10 punts. En el 5 es pot fer servir l'escala de mà al llarg de l'heura.	
HG090	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Pàrquing autobusos Park Güell		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i un punt d'ancoratge mòbil a la part superior del pàrquing on hi ha espai per col·locar-lo. També es pot limitar a fer les tasques fins on s'arribi des de baix.	
HG091	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Passeig del Bosc (Camí superior del Pàrquing)		NO	SI	4	NO	SI	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Hi ha 4 punts d'ancoratge al llarg del ciment del sòcol.	
HG092	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Passeig Vall d'Hebron amb Ronda de Dalt		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. Els arbres es poden fer servir com a punts d'ancoratge	
HG093	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Can Dragó	Passeig Valldaura - Pont del Dragó		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. Realitzar les tasques en perpendicular (ziga zaga) i rotació de personal.	

HG094	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Pi i Molist 67 / C/Doctor Pi i Molins 65 (Pavelló Municipal). Jardí vertical.	SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Paret vertical amb línia de vida. Tasques subcontractades. Revisió al dia. Jardí vertical.	
HG095	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Pl. Castelao / Cartellà / Fabra i Puig	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. [1] No caldria fer-ho ancorat. [2] la part superior acaba en balconada (caiguda en altura), possible punt d'ancoratge: barana.	
HG096	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Pl. De la Primavera	NO	SI		NO	NO	SI	Tasques de desbrossament i segadora. Hi ha arbres que es poden utilitzar com punts d'ancoratge. En algun punt hi ha punts d'ancoratge, a part hi ha arbres i baranes. S'està considerant deixar aquest tram com aherbassat. Inclinació del talús: 10-20°	
HG097	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Pl. Turó Trinitat-Edifici Patronat	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de neteja, poda i desbrossament del talús. No hi ha punts per ancorar-se, necessita una línia de vida. Caiguda de desnivell de més de 2 metres.Inclinació del talús: 10-25°	
HG098	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Plaça Adolf Marsillach	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. [1] Punt d'ancoratge: barana, en cas necessari. [2] Fanal i barana com a punts d'ancoratge.	
HG099	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Plaça Adolf Marsillach amb Passeig Vall d'Hebron	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. [1] Punt d'ancoratge: barana, en cas necessari. [2] Fanal i barana com a punts d'ancoratge.	
HG100	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Plaça Boyeros	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desherbat de forma puntual. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana com a punt d'ancoratge en cas necessari.	
HG101	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Plaça de la Clota	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. Es podria fer un ús de l'arbre com a punt d'ancoratge en cas necessari	
HG102	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Plaça de la Modernitat	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i poda. Hi ha arbres que es poden utilitzar com punts d'ancoratge. Inclinació del talús: 15-20°	
HG103	Horta/Guinardó – Nou Barris	Parc de la Vall d'Hebron	Plaça Josep Pallach	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament, manteniment del reg, plantació. Pendent variable superior a 30° i parts +45°. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana).	
HG104	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	Plaça Karl Marx	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°.	
HG105	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	Plaça Karl Marx / Fabra i Puig	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°.	
HG106	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	Plaça Karl Marx / Passeig Verdum	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°.	
HG107	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Plaça Ramon Casellas / escales mecàniques C/Josep Millán González	NO	SI	5	NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i punts d'ancoratge. Hi ha visibles 1 punt d'ancoratge al mur i uns 4 punts sota la passarel·la. També es pot limitar a fer les tasques fins on s'arribi des de baix.	
HG108	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Plaça Roquetes (Costat Pàrquing)	NO	SI	7	NO	SI	NO	Tasques de desbrossament Pendent variable superior a 30°. Hi ha 7 punts d'ancoratge al llarg del ciment del sòcol.	
HG109	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Plaça Roquetes (Costat Pàrquing)	NO	SI	2	NO	SI	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Hi ha 1 punt d'ancoratge al llarg del ciment del sòcol. S'observa un altre punt (no estem segurs que sigui punt d'ancoratge).	
HG110	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Plaça Vall d'Hebron	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. Tasques en perpendicular (ziga zaga) i rotació.	
HG111	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	Placeta Lugo	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 45°. Aquest jardí te una paret vertical on s'ha d'anar retallant l'heura. Es proposa col·locar l'escala de mà entre el fitosporum i la paret de l'heura.	
HG112	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Can Dragó	Pont del Dragó – Avda. Meridiana	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. Realitzar les tasques en perpendicular (ziga zaga) i rotació de personal.	
HG113	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Pradera de dalt	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. No caldrien punts d'ancoratge.	
HG114	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Pradera del mig	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. No caldrien punts d'ancoratge.	
HG115	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Vall d'Hebron	Ronda de Dalt amb Coll i Alertorn (entrada Metro)	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable amb parts superiors a 30°. [1] Tractor desbrossador i perxa. [2] Barana possible punt d'ancoratge per a la zona de cactus.	
HG116	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Canyelles Prosperitat	Ronda Guineueta Vella (plaça parada bus)	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment, desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Es poden fer servir la barana i els arbres com a punt d'ancoratge.	
HG117	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de la Guineueta	Talús camp de futbol i pipican	NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de manteniment (desbrossar) un o dos a l'any. Es recomana la instal·lació d'una línia de vida al mur del camp de futbol de tal manera que es pugui accedir des de la part segura per lligar-se.	
HG118	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Talús Creu	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30° i zones superiors a 45°. La creu podria ser un punt d'ancoratge en cas necessari i de forma puntual però s'aconsella no realitzar tasques en els talussos que envolten la creu.	
HG119	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Talús sota la Pradera del mig	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. No caldrien punts d'ancoratge.	
HG120	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Terrassa biblioteca	SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de desbrossament i plantació. Manteniment de la coberta vegetal. Accés per la part del darrera de la biblioteca. Coberta.	
HG121	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Tram 10 Autopista (Parc de les Aigües)	NO	NO		SI	NO	NO	Talús amb inclinacions irregulars. La part de dalt és plana i superior a 3 metres però els arbres són molt estrets. Es pot posar punt d'ancoratge tipus E. En la part més estreta, els arbres son més estrets, es pot posar punts d'ancoratge a la paret que hi ha. Inclinació del talús: 10-30°	
HG122	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Ciutat Meridiana	Vallcivera (costat biblioteca)	NO	NO		SI	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent variable superior a 30°. Cal instal·lar punts d'ancoratge.	
HG123	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Via Barcino -C/Torné	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i segadora. Caiguda d'un metre en algun punt. Inclinació del talús: 5-25°	
HG124	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat Nova	Via Barcino-Col·legi Ramon Berenguer	NO	NO		NO	NO	NO	Fan tasques de desbrossament. Un costat hi ha arbres que es pot fer servir com a punt d'ancoratge, l'altre costat es pot fer servir un punt d'ancoratge tipus E. Inclinació del talús: 5-35°	
HG125	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Canyelles Prosperitat	Via Favència (costat CMC)	NO	SI	13	NO	SI	NO	Tasques de manteniment, desbrossament. Pendent variable superior a 30°. 13 punts d'ancoratge a la vorera.	
HG126	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Pla de Fornells	Vidal i Guasch (sortida metro Roquetes)	NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent inferior a 30°. No cal instal·lar punts d'ancoratge. Elements que permeten un ancoratge constructiu (barana).	

HG127	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Vista Park i carretera del Carmel		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i arbres. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag. Plataforma elevadora pel mur (tall de circulació en un sentit) o eines telescòpiques.	
HG128	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Carretera del Carmel /Pàrquing Ana Mª Matute		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana, arbre i zones on es pot limitar a fer les tasques fins on s'arribi des de baix. Sembla que hi ha com una línia de vida en un dels talussos però no sembla viable, tampoc es creu necessari instal·lar una en aquesta zona. Normalment aquesta zona la realitza l'empresa subcontractada (TEB VERD	
HG129	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Pàrquing autobusos Park Güell		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i un punt d'ancoratge mòbil a la part superior del pàrquing on hi ha	
HG130	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	C/Albert Llanas i carretera del Carmel		NO	NO		NO	NO	NO	es pot col·locar-lo. També es pot limitar a fer les tasques fins on s'arribi des de baix. Normalment aquesta zona la realitza l'empresa subcontractada (TEB VERD	
HG131	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Vista Park i carretera del Carmel		NO	NO		no	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i arbres. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag. Plataforma elevadora pel mur (tall de circulació en un sentit) o eines telescòpiques.	
HG132	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Plaça Ramon Casellas / escales mecàniques C/Josep Millán González		NO	SI	5	NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i punts d'ancoratge. Hi ha visibles 1 punt d'ancoratge al mur i uns 4 punts sota la passarel·la. També es pot limitar a fer les tasques fins on s'arribi des de baix.	
HG133	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	C/Tenerife / Plaça de les Pedreres de Can Baró		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es pot fer servir la barana i arbres. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag. Normalment són tractaments d'endoteràpia pels pins.	
HG134	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Parc de Pla i Armengol		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. A la part atalussada que dona a la Ronda Guinardó i carrer Cartagena existeixen dues línies de vida que marquen el límit de la zona a mantenir. A l'interior del parc la zona està naturalitzada i es fan poques intervencions. Es pot fer servir la barana i arbres. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag. Normalment són tractaments d'endoteràpia pels pins.	
HG135	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Ronda Guinardó		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Hi ha una zona a l'interior d'un pipican. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag.	
HG136	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Jardins Frederica Montseny		NO	SI	3	NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Actualment està en obres. S'hi veuen 3 punts d'ancoratge	
HG137	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	Jardins d'Hiroshima		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Fer tasques de forma perpendicular, en zig zag. Hi ha una línia de vida feta malbé (està mig enterrada). Inclinació del talús: +30°.	
HG138	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	C/Telègraf		NO	SI	2	NO	SI	NO	Tasques de manteniment. S'hi veuen 2 punts d'ancoratge (als primers talussos de C/Telègraf / Bruxelles i C/Telègraf / Sèrbia). En alguns talussos es disposa d'arbres o baranes per lligar-se. (Possible punt d'accés a l'interior del talús./Punt ancoratge començament c/Brusseles./Esquerra: Zona C/Sèrbia de difícil accés i assegurar-se correctament, per tant, NO S'HAN DE FER TASQUES EN AQUEST TALÚS. Dreta: Talús amb accés per escala)	
HG139	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Forestals Can Baró	Carretera del Carmel		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Cal instal·lar punts d'ancoratge al llarg del tram de la carretera, uns 150 m. En lloc puntuals es podria fer servir la barana com a punt d'ancoratge.	
HG140	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Forestals Can Baró	C/Turó de la Rovira		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Manteniment fins on es pot arribar amb les eines. Es podria col·locar una línia de vida temporal	
HG141	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Forestals Can Baró	C/Penyal		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Es tracta d'un talús estabilitzat. Només tasques fins on arriben amb les eines.	
HG142	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Forestals Can Baró	Bateries del Carmel		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30° en alguns punts. Manteniment de camins i talussos (foto 3) on es pot fer servir la barana de punt d'ancoratge.	
HG143	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Forestals Can Baró	C/Can Xiroi/Ctra. Carmel		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment molt puntuals. Pendent variable superior a 30°. Només tasques fins on arriben amb les eines. També possibilitat de lligar-se als arbres.	
HG144	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Forestals Can Baró	Viver Can Baró C/Francesc Alegre		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment puntuals (2 o 3 cops l'any). Pendent variable superior a 30°. Només tasques fins on arriben amb les eines. Foto 2: talús inferior a 30° (darrera els mòduls).	
HG145	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Zona de iuques (sobre pista de bàsquet)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Els arbres podrien servir com a punts d'ancoratge.	
HG146	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Zona de palmeres		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Els arbres podrien servir com a punts d'ancoratge.	
HG147	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc del Laberint d'Horta	Passeig dels Castanyers		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de sega. Perpendicular al talús. Preferiblement tractor segadora petita. Inclinació del talús: +30°	
HG148	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc del Laberint d'Horta	Zona de Picnic		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de sega. Perpendicular al talús. Inclinació del talús: +30°	
HG149	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc del Laberint d'Horta	Camí de la Cascada		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Fins on s'arriba amb les eines. També s'utilitzen escales de mà. Inclinació del talús: +30°.	
HG150	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc del Laberint d'Horta	Cascada		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Accés per la rocalla fins on es pot arribar. S'hauria d'estudiar si és preferible l'accés amb medis auxiliars (plataforma pop), mitjançant empresa externa de treballs verticals i/o també la possibilitat de formació específica al personal de Parcs i Jardins. Així mateix estudiar la viabilitat d'instal·lar punts d'ancoratge (Veure visites 25/10/2021, 02/02/2022 i 16/03/2022). Inclinació del talús: +30°.	
HG151	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc del Laberint d'Horta	Jardí Romàntic		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Fins on s'arriba amb les eines. També s'utilitzen escales de mà. Inclinació del talús: +30°.	
HG152	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc del Laberint d'Horta	Zona Velòdrom i Ronda de Dalt		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de sega. Perpendicular al talús. Preferiblement tractor segadora petita. Inclinació del talús: +30°.	

HG153	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Jardins de Can Soler		NO	SI	?	NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Fins on s'arriba amb les eines. El talús de la part superior, tant del camí com de la part final que acaba en balconada disposen de punts d'ancoratge. Els de tram final són de difícil accés. També hi ha un talús aterratat i talussos de gespa. Inclinació del talús: +30°. Talús aterratat, possibilitat de lligar-se a la barana.	
HG154	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Jardins Idumea		NO	SI	?	NO	SI	NO	Tasques de desbrossament i neteja. La periodicitat de la tasca es alta. L'accés a les zones de treball es farà amb escala en algun cas i a peu pla en altres. Els punts d'ancoratge instal•lats han de ser revisats. S'estudia la manera de lligar-se sense aquests punts, mentrestant: es disposa d'una barana sòlida al punt més alt on el personal s'hi pot ancorar. Inclinació del talús: +30°	
HG155	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	C/Tir		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i sega. Es pot anar fent de forma perpendicular. Es recomana l'accés al talús amb banquetta o escala de mà. Inclinació del talús: +30°	
HG156	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Jardins Violant de Var		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Hi ha zones on no es poden realitzar les tasques per risc de caiguda en altura (talús entre edificis, part superior muret on es treu heura invasora). Hi ha zones on seria recomanable l'ús de plataforma. En algun talús es poden lligar a barana. Inclinació del talús: +30°. En aquests talussos (fotos 1, 2, 3, 4 i 5) no es disposa de punts d'ancoratge ni zones on poder assegurar-se i existeix el perill de caiguda en altura. NO ES PODEN REALITZAR TASQUES EN AQUESTS TALUSSOS. Tall d'heura fins on arribem amb les eines. hi ha parets amb enjardinament verticals on s'hauria d'accedir mitjançant plataforma, així com una zona on és possible lligar-se a la barana de més a munt.	
HG157	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Jardins Manuel J. Arnalot		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i sega. Es pot anar fent de forma perpendicular. Es recomana l'accés al talús amb banquetta o escala de mà. Inclinació del talús: +30°. Inclinació del talús: ≤30°	
HG158	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Plaça Meguidó		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i sega. Es pot anar fent de forma perpendicular. Inclinació del talús: ≤30°.	
HG159	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	C/Vayreda (Petit Gaudi)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment i plantació cactus molt esporàdic. Inclinació del talús: ≤30°.	
HG160	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	C/Sorolla		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Hi ha arbres per ancorar-se. Seria recomanable instal•lar una barana al final del talús.	
HG161	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	C/Clara Ayats		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Es poden fer servir els arbres com a punt d'ancoratge. Inclinació del talús: ≤30°	
HG162	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	C/Benlliure		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Es poden fer servir els arbres com a punt d'ancoratge. Inclinació del talús: ≤30°.	
HG163	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	C/Puig i Cadafalch		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i sega. Es pot anar fent de forma perpendicular. Inclinació del talús: ≤30°	
HG164	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Jardins de Montbau		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament i sega. Es pot anar fent de forma perpendicular. Inclinació del talús: ≤30°	
HG165	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Interiors Harmonia		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Fins on arribem amb les eines. Inclinació del talús: ≤30°	
HG166	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Passeig Vall d'Hebron – Nus Montbau		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Fins on arribem amb les eines, aproximadament 2m des de baix o bé seguint el recorregut de l'escala. Inclinació del talús: +30° Inclinations variables.	
HG167	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Montbau Sant Genís	Església de Sant Genís		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament perímetre i escala (2 metres) i de vegades treure algun chupon. El mur es troba en mal estat i no es troben elements per ancorar-se amb facilitat. Es recomana la REPARACIÓ DEL MUR i la INSTAL•LACIÓ de punts d'ancoratge. Inclinació del talús: +30°	
HG168	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	Jardins Constància (Fabra i Puig / Marie Curie / Psg. Valldaura)		NO	SI	15	SI	SI	SI	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. 15 punts d'ancoratge a la barana de Fabra i Puig. DETERMINAR SI AQUESTS VALEN. La part superior acaba en balconada, caiguda en altura i no té punts. La barana no es troba en òptimes condicions. <u>Proposta d'instal•lació de punts d'ancoratge</u> si és possible.	
HG169	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	C/Mont-Ral (lateral Ronda de Dalt)		SI	NO		NO	SI	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable superior a 30°. Disposa de línia de vida.	
HG170	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	Plaça Karl Marx		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°.	
HG171	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	Plaça Karl Marx / Fabra i Puig		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°.Respecte les zones de talussos pavimentades de tot el Parc, exceptuant aquelles en les que es pot treballar des del sòl o amb elements auxiliars, s'hauria de mirar la possibilitat d'instal•lar punts d'ancoratge al llarg del talús. Si no existeix la possibilitat de poder lligar-se, s'han de trobar mètodes de desherbat definitius per tal de no accedir a les zones amb perill de caiguda.	
HG172	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc Central de Nou Barris	Parc Central Nou Barris		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de manteniment. Pendent variable inferior a 30°. Respecte les zones de talussos pavimentades de tot el Parc, exceptuant aquelles en les que es pot treballar des del sòl o amb elements auxiliars, s'hauria de mirar la possibilitat d'instal•lar punts d'ancoratge al llarg del talús. Si no existeix la possibilitat de poder lligar-se, s'han de trobar mètodes de desherbat definitius per tal de no accedir a les zones amb perill de caiguda.	

HG173	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Guinardó	Mercat Provisional d'Horta		SI	NO		NO	SI	NO	Certificació inicial: Accés Vertical 03/11/2023. Línia de vida horitzontal de 60m. REF: LVH001. Coberta.	REF: LVH001
LC001	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Ascensor de Vallcarca		NO	NO		SI	NO	NO	Neteja, desbrossament i poda d'arbustatge un cop l'any. Hi ha zones de diverses inclinacions. Hi ha zones on es poden lligar a baranes, arbres i d'altres on cal instal·lar línies de vida o punts d'ancoratge.	
	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Roserar de Pedralbes	Av d'Esplugues, González Tablas-Oliva		NO	NO		NO	NO	NO	Escatar herbes amb periodicitat alta a les zones inferiors. Ho fan contractes externes, els CET. ancoratge mòbil	
LC003	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Piràmide Vil·la Amèlia	Av Foix-Eduardo Conde		NO	NO		NO	NO	NO	Sega cada 15 dies i neteja ocasional.	
LC004	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Piràmide Vil·la Amèlia	Avda. J. Foix-Pl. de Josep Puig i Esteve		NO	NO		NO	NO	NO	Sega cada 20-25 dies i neteja ocasional. Utilitzen grampons	
LC005	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Roserar de Pedralbes	Avinguda Diagonal –Parc Cervantes		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament 2 cops anys. Barana o arbre.	
LC006	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Baixada de la Glòria-Coll del Portell		SI	NO		NO	SI	NO	Desbrossament 1 cops l'any	
LC007	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	C/ Dels Bohemis (escales)-Del Codonyer		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i neteja, 3 cops l'any. Risc de caiguda a diferents nivells. Punts d'ancoratge arbres i baranes mitjançant cintes d'ancoratge. <u>Recomanable instal·lació punts d'ancoratge.</u> Cal arnés. Alguns arbres estan fluixos.	
	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc de l'Oreneta	C/ Esports, 1 Front escola Tàber)		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja cada 2 anys. Només treballen en la part més plana <20. Cal lligar-se amb arnés en la part més inclinada muntant una línia de vida entre dos arbres.	
LC009	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	C/ Reis Catòlics (Centre Cívic Vallvidrera)		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i neteja 2 cops l'any. Hi ha punts on es pot arribar als 30, no hi treballen, només fan la part plana. Risc de caiguda a diferents altures. Només treballen a la part plana.	
LC010	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	C/ Vallcarca_ polisportiu		NO	NO		SI	NO	NO	Neteja i poda d'arbustatge un cop l'any.	
	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	Camí del Camasec-Camí del pantà		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i neteja 1 cop l'any. Hi ha punts on pot oscil·lar entre 30-45 ° .No es viable treballar-hi. Risc diferents altures. Només es faran les zones inferiors a 2 m. Només fan el camí, no passen dels pins del camí	
LC012	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Carrer Mercader		NO	NO		NO	NO	NO	Herbassar 1 cop l'any	
LC013	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creu de Pedralbes	Castellet-Montevidéo		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja	
LC014	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Cònsol Casals i Genové		NO	NO		NO	NO	NO		
LC015	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Ctra de Sant Cugat		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament un cop l'any. Es poden lligar a arbres i faroles.	
LC016	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	Ctra. Barcelona a Sant Cugat (Les Planes-l'Elèctric)		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i neteja 2-3 cops l'any. Risc de caiguda perimetral Hi ha 2 zones una a <30 i una entre 30-45 i la zona de les Canyes >45 (desbrossament i poda d'arbustos 3 cops any). Punts d'ancoratge arbres i baranes mitjançant cintes d'ancoratge. <u>Recomanable instal·lació punts d'ancoratge.</u> A les canyes es podria disminuir la pendent de treball aixecant una paret mural en la part inferior al llarg del camí. La zona de les Canyes no es fa	
	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	Ctra. Sant Cugat (part posterior del CAP)		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i plantar arbustos i neteja 2 cops l'any. Hi ha desnivell de més de 2m. Cal treballar amb Arnés. <u>Recomanable instal·lació punts d'ancoratge.</u>	
LC018	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Escales de Mediona		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i neteja un cop l'any. Es poden lligar en un lloc a un poste de la llum, hi ha zones on no hi ha res per lligar-se. <u>Cal instal·lar.</u>	
LC019	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Gólgota (escales mecàniques)		NO	NO		NO	NO	NO	Neteja i desherbat un cop l'any. La gran majoria són heures que es fa amb una tallavores	
LC020	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Herbassar d'Olot		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i retall 1 cop l'any. No hi ha res. <u>Instal·lar punt d'ancoratge.</u> Caiguda 20 m	
LC021	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Josefa Rosich		NO	NO		NO	NO	NO	Sega i desbrossament i neteja. Si es sega de costat amb la màquina, no és necessària cap instal·lació. Es poden lligar a banc i farola.	
LC022	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	Major de Rectoret-Albercoquer		NO	NO		NO	NO	NO	Sega i neteja 3 cops l'any. S'utilitza tractor petit per la zona de dalt.???? Hi ha punts on pot oscil·lar entre 30-45 °. Risc de caiguda a diferents altures. Només es faran les zones inferiors a 2 m.	
LC023	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Mare de Déu dels Àngels (Teixonera)		NO	SI	1	NO	SI	NO	Desbrossament i neteja 1 cop l'any. Punt d'ancoratge en mal estat, no hi ha línia de vida. En algunes zones podem trobar arbres que es poden fer servir com a punts d'ancoratge. <u>Cal arreglar i certificar els punts d'ancoratge.</u>	
	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Mare de Déu dels Àngels, 31-45		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament un cop l'any. Es pot fer amb un tallavores o s'ha de valorar utilitzar el tractor desbrossador. Han fet un mur nou.	
LC025	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Mirador de la baixada de la Glòria		SI	NO		NO	SI	NO	Desbrossament 2 cops l'any. Hi ha un tros pla que acaba en una rocalla de molta altura.	
LC026	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Mur Casa Trias-Ctra. Carmel-Violai		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i retall d'arbustos 2 cops a l'any. Possibilitat de caiguda perimetral 2-3 m. Treballen amb cintes d'ancoratge en la base dels arbres. <u>Recomanació: Instal·lació de punts d'ancoratge on no hi hagi arbres</u>	
	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Mur de Sant Josep de la Muntanya (llàgrimes)		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament 1 cop/any. Talús amb caiguda de 20 m. <u>Cal línia de vida</u>	
LC028	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Mur del CotoLengo-Jocs Infantils		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i retall d'arbustos 1 cop a l'any. Inclinació variable, ocasional = 30. Hi ha una part de rocalla que cal fer amb plataforma elevadora.Part de dalt cal lligar-se als arbres.	
	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc de l'Oreneta	Parc de l'Oreneta (Mirador-Concessió)		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja cada c cop que hi ha brutícia o herba molt seca ja que hi ha zona pícnic. Cal lligar-se amb arnés i <u>cal muntar línia de vida o punts d'ancoratge.</u>	
LC030	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Parc de la Creueta del Coll		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i neteja 1 cop l'any. Hi ha molts arbres repartits amb els que es poden lligar. Ho fa una empresa externa.	
LC031	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Parc de la Creueta del Coll (entrada Castellterçol)		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i neteja 1 cop l'any. Hi ha molts arbres repartits amb els que es poden lligar. Ho fa una empresa externa.	

LC032	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Pàrquing autobusos		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i retall d'arbustos 2 cops a l'any. Possibilitat caiguda amb rodament 10 m. Treballen amb cintes d'ancoratge en la base dels arbres.Recomanació: Instal·lació de punts d'ancoratge on no hi hagi arbres.	
LC033	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Parterre Guinardó Forestals (al costat del Parc del Guinardó)-Virulai		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i retall d'arbustos 1 cop l'any. Possibilitat de caiguda per rodament.	
LC034	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	Pl. del Teix (escales)-Pje. del Gatell		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i neteja 2-3 cops l'any. Hi ha punts on pot oscil·lar entre 30-45 o No és viable treballar-hi. Només es faran les zones inferiors a 2 m. Cal arnés. Risc diferents altures. <u>Recomanable instal·lació punts d'ancoratge</u> . Valorar punt d'ancoratge mòbil. No està al pla de manteniment, llavors no cal instal·lar res.	
LC035	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Pl. Moragas-Camí Pressió-Coll del Portell		NO	NO		NO	NO	NO	<u>Desbrossament</u> i retall 2 cops/any Possibilitat de caiguda. Treballen amb cintes d'ancoratge en la base dels arbres.	
LC036	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Pl. Moragas-Lateral dret pujada Creus		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i retall d'arbustos 1 cops a l'any. Possibilitat de caiguda >2 m. Treballen amb cintes d'ancoratge en la base dels arbres. Recomanació: <u>Instal·lació de punts d'ancoratge on no hi hagi arbres</u>	
LC037	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Creueta del Coll	Pont de Vallcarca		NO	SI	?	NO	SI	NO	Arranjament i neteja. Hi ha algun punt d'ancoratge rovellat. Hi ha <u>punts d'ancoratge rovellats</u> i molt tapats amb plantes.	
LC038	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc de l'Oreneta	Rda de Dalt-Pomaret-Iradier ROCALLA		NO	SI	?	SI	SI	NO	Males herbes al parterre del costat, rocalla neteja i treure males herbes molt esporàdic. Cal lligar-se amb arnés al parterre als arbres, a la rocalla als punts d'ancoratge. <u>Punts d'ancoratge arrancats. Cal arreglar.</u>	
LC039	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc de l'Oreneta	Riera Pomaret		NO	NO		NO	NO	NO	Praderia natural, desbrossament esporàdic i neteja cada 2 anys només a les zones planes i al camí de la zona de baix. Cal lligar-se amb arnés i ancorar-se als arbres a les zones inclinades però no hi treballen.	
LC040	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Sant Josep de la muntanya-Camí de la Pressió		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i retall d'arbustos 2 cops a l'any. Treballen amb cintes d'ancoratge en la base dels arbres. Recomanació: <u>Instal·lació de punts d'ancoratge on no hi hagi arbres</u>	
LC041	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	Solé i Pla-Pollancre (dreta del CAP)		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i neteja, 3 cops l'any. Punts d'ancoratge arbres i baranes mitjançant cintes d'ancoratge. Molt petit	
LC042	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Taquilla de Sant Josep		NO	NO		SI	NO	NO	Escatar i retallar 2 cops l'any. Hi ha barana, <u>instal·lar punts d'ancoratge</u>	
LC043	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc de l'Oreneta	Torrent de Can Caralleu-Del Saüc		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja a les zones baixes. Cal lligar-se amb arnés a les parts més inclinades. Es recomana la instal·lació de punts d'ancoratge <u>al mur de formigó</u> en cas de treballar a les parts inclinades.	
LC044	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Roserar de Pedralbes	Torrent de les Roses, àrea Sant Pere Màrtir		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament cada 2 anys. Ancoratge. NO ÉS NOSTRE, PERTANY A COLLSEROLA.	
LC045	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Vallvidrera	Vimitera-Mas Gimbau		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament i neteja 2 cops l'any. Hi ha punts on pot es pot estar a >45 ° No es viable treballar-hi. Només es faran les zones inferiors a 2 m. Es recomana disminuir la pendent de treball i anivellar el terreny, aixecant un mur a la part inferior al llarg de tot el camí. No està dins del pla de manteniment.	
LC046	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Parc Güell	Zona Picnic-Casa Trías		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament i retall d'arbustos 2 cops a l'any. Possibilitat de caiguda. Treballen amb cintes d'ancoratge en la base dels arbres. Recomanació: <u>Instal·lació de punts d'ancoratge al mur</u> , on no hi hagi arbres	
LC047	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Monterols	C/ Berlinés		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. Risc de caiguda a diferent nivell. Cal arnés	
LC048	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Monterols	Jardins Can Castelló		SI	NO		NO	NO	SI	Desbrossament esporàdic i neteja. Arnés. Risc de caiguda a diferent nivell. La tasca es fa amb plataforma elevadora des del carrer	
LC049	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Turó Park	Jardins Joan Vinyoli/Ps San Joan Bosco		NO	NO		SI	NO	SI	Sega 1 cop per setmana. Arnés. Cal la instal·lació de línia de vida.	
LC050	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Turó Park	Reina Victòria		NO	NO		NO	NO	NO	Poda d'arbusatgce i neteja d'herbes <20	
LC051	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Turó Park	Via Augusta_Ensenyament		NO	SI		NO	NO	NO	Poda i neteja 2 cop l'any. Arnés. Caiguda a diferent nivell.<20	
LC052	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Turó Park	Via Augusta_Vico		NO	NO		NO	NO	NO	Poda 2 cops any. Arnés. Caiguda a diferent nivell. Hi ha baranes en mal estat on no es pot lligar. Hi ha una mena de punt d'ancoratge que s'ha d'inutilitzar.<20	
LC053	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Tamarita	Jardins Mercè Rodoreda Placeta de baix		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques esporàdiques de desbrossament, poda i plantació. <u>Cada quan? Dos cops/any?</u> Arnés. Hi ha zones més inclinades que d'altres. Hi ha zones on acaba amb risc de caiguda a diferent nivell. A la part tancada només es pot treballar a la part de baix.	
LC054	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Tamarita	Jardins Mercè Rodoreda. Jocs infantils		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques esporàdiques de desbrossament, poda i plantació. <u>Cada quan? Dos cops/any?</u> Arnés . Hi ha zones més inclinades que d'altres. Hi ha zones on acaba amb risc de caiguda a diferent nivell.	
LC055	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Tamarita	Jardins Mercè Rodoreda. Pipi-Can		NO	NO		NO	NO	NO	Praderia Natural. Hi ha una part molt vertical on no es pot treballar. Desbrossament esporàdic i neteja <u>Cada quan? Dos cops/any?</u> Arnés	
LC056	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Tamarita	Jardins Mercè Rodoreda. Mirador c/ de la Costa		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques esporàdiques de desbrossament, poda i plantació. <u>Cada quan? Dos cops/any?</u> Arnés. Hi ha zones més inclinades que d'altres. Hi ha zones on No es pot treballar	
LC057	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Tamarita	Jardins Mercè Rodoreda. Placeta c/ de la Costa		NO	SI	?	SI	SI	NO	Tasques esporàdiques de desbrossament, poda i plantació. <u>Cada quan? Dos cops/any?</u> Arnés. Hi ha zones més inclinades que d'altres. Hi ha zones on No es pot treballar. Falten punts d'ancoratge.	
LC058	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	Putxet. Talús entrada		NO	NO		NO	NO	NO	Caiguda a diferent nivell, últim tram cal treballar amb arnés. Desbrossament, poda i plantació, neteja.	
LC059	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	Putxet. Talús Plumbago entrada mà dreta		NO	NO		NO	NO	NO	Caiguda a diferent nivell, cal treballar amb arnés. Desbrossament, poda i plantació, neteja.	
LC060	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	Talús fitolaca		NO	NO		NO	NO	NO	Cal treballar amb arnés. Desbrossament, poda i plantació, neteja.	

LC061	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	Putxet. Talús sobre parc infantil		NO	NO		NO	NO	NO	Caiguda a diferent nivell, cal treballar amb arnés. Desbrossament, poda i plantació, neteja.	
LC062	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	Putxet. Talús sobre contenidor / caseta conservador		NO	SI		NO	NO	NO	El talús acaba amb caiguda a diferent nivell però aquesta s'evita ja que hi ha una barana. Cal assegurar que la barana està en bones condicions. Desbrossament, poda i plantació, neteja.	
LC063	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	Putxet. Talús entrada c/ Marmellà		NO	NO		SI	NO	NO	Cal treballar amb arnés. Desbrossament, poda i plantació, neteja. Arnés. Cal instal·lar línia de vida a l'últim tram.	
LC064	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	Putxet. Talús entrada escola bressol		NO	NO		SI	NO	NO	Parterre amb caiguda a diferent nivell . Desbrossament, poda i plantació. Arnés. La barana es belluga, cal arreglar la barana per poder-se lligar	
LC065	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	C/ Claudi Sabadell-República Argentina		NO	SI	?	SI	SI	NO	Neteja, poda, escatar 1 cop/mes estiu i 1 cop/2 mesos hivern. Arnés. Es poden lligar a la barana un tros. Falten punts d'ancoratge posar els que falten i certificar els que hi ha.	
LC066	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Putxet	C/Roma-Roca i Battle		NO	NO		NO	NO	NO	Neteja, poda, escatar 1 cop/mes estiu i 1 cop/2 mesos hivern. Arnés.	
LC067	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Rda. de Dalt-Bellesguard		NO	SI		NO	NO	NO	Segat esporàdic i neteja. Cada quan??? Acaba en un carrer d'entrada a la ronda, cal lligar-se. Punts d'ancoratge al terra rovellats, cal canviar segons fotos antigues. No els hem trobat.	
LC068	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Font del Racó:Pl. Dr. Andreu-Avda. Tibidabo		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic. Parc amb molt deteriorament, baranes podrides hi ha zones molt inclinades i perilloses. NO es pot treballar fins que no arreglin el parc.	
LC069	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Parc Teodor Roviralta. Entrada avinguda Tibidabo		NO	SI		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. cada quan? Estaques metàl·liques amb anella d'un metre que no es poden fer servir. No tenen cimentització.	
LC070	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Parc Teodor Roviralta. Entrada superior banc		NO	SI		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. Estaques metàl·liques amb anella d'un metre que no es poden fer servir. Es recomana instal·lar de nous.	
LC071	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Parc Teodor Roviralta. Continuació Entrada superior banc		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. cada quan? Forta inclinació. Tanques metàl·liques.	
LC072	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Parc Teodor Roviralta. Tanca contigua edifici piscina		NO	SI		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. cada quan? Forta inclinació. Estaques metàl·liques d'un metre amb anella sense cimentació. No es poden utilitzar.	
LC073	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Parc Teodor Roviralta. Mur edifici pisos		NO	SI		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. cada quan? Forta inclinació. Estaques metàl·liques d'un metre amb anella sense cimentació. No es poden utilitzar.	
LC074	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Parc Teodor Roviralta. Camí costat pisos		NO	SI		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. cada quan? Forta inclinació, acaba amb caiguda a diferent nivell.Cal lligar-se. Estaques metàl·liques d'un metre amb anella sense cimentació. No es poden utilitzar.	
LC075	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Parc Teodor Roviralta. Per sota costat pisos		NO	SI		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. cada quan? Forta inclinació. Estaques metàl·liques d'un metre amb anella sense cimentació. No es poden utilitzar.	
LC076	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Font del Racó	Rda. de Dalt-Manel Ramon-Carles Riba		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. cada quan? Forta inclinació. Tanques metàl·liques.	
LC077	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Ferran Casablanca	Jardins de les Torres		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament, sega i neteja cada 2 setmanes estiu, 1 cop al mes a l'hivern. Part de baix segadora part de dalt desbrossadora	
LC078	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Ferran Casablanca	Via Augusta-Escoles Pies		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament, sega i neteja cada 2 setmanes estiu, 1 cop al mes a l'hivern. <20	
LC079	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Ferran Casablanca	Pl. Orient-C/ Dels Vergós-Via Augusta		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja Desbrossament i neteja cada 2 setmanes estiu, 1 cop al mes a l'hivern. Risc de caure a calçada. <20	
LC080	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Ferran Casablanca	Vila Florida		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. Cal treballar amb arnés ja que hi ha caiguda considerable a diferent nivell. Cal arreglar les línies de vida.	
LC081	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Diagonal 3ª	Manuel Azaña y General Batet		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. cada 4 anys. Forta inclinació. >30 >45	
LC082	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Diagonal 3ª	Av Joan XXII-Cementiri de les Corts		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja. 1 cop/l'any. Forta inclinació. Es recomana instal·lació punts d'ancoratge al mur de formigó. Grampons	
LC083	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Gràcia-Lesseps	Pompeu i Fabra, 2		NO	NO		NO	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja, 2-3 cops/any	
LC084	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Gràcia-Lesseps	Jardins Méndez Pelayo, C/ Maignon s/n		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja, poda, ...Caiguda a diferent nivell de més de 2 m. Cal instal·lar línia de vida o barana.	
LC085	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia	Gràcia-Lesseps	Jardins Méndez Pelayo, Travessera de Dalt		NO	NO		SI	NO	NO	Desbrossament esporàdic i neteja, poda, ...Caiguda a diferent nivell de més de 2 m. Cal instal·lar línia de vida o barana.	
VV001	Viver Tres Pins	Viver Tres Pins	Bassa Viver 3Pins		SI	NO		NO	NO	SI	Tasques de neteja i reparació. No volem certificar la línia de vida, caldria instal·lar una barana.	
VV002	Viver Tres Pins	Viver Tres Pins	Talús sota l'edifici del Viver		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossar Pendent variable superior a 15°. La part que està just a sota l'edifici principal, té una inclinació superior a 45° però a mesura que t'acostes al Funicular, la pendent es redueix. No hi ha ancoratges, però sí que trobem arbres. Des de la part inferior es pot fer amb tractor desbrossador o plataforma elevadora.	
VV003	Viver Tres Pins	Viver Tres Pins	Talussos a la zona dels desnivells del viver		SI	NO		NO	NO	SI	Observacions: Tasques de desbrossament i neteja. Pendent variable inferior a 30°. No hi ha ancoratges. Fan servir el tractor desbrossador. Cal treure aquesta línia de vida.	
VV004	Viver Tres Pins	Viver Tres Pins	Tanca Zona Alta (Jardins de Petra Kelly)		NO	NO		NO	NO	NO	Tasques de desbrossament. Pendent inferior a 25°, amb caiguda posterior en alguns trams de 2 metres. Té barana, la qual ens permet fer ancoratge constructiu.	
HG174	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Laberint d'Horta	Edifici Formació		SI			NO	SI	NO	Manteniment de la terrassa de l'Aula 3, planta 1.	

HG175	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Laberint d'Horta	Palau del Marquès d'Alfarràs		SI			NO	SI	NO	Teulada de la torrassa. 11/07/2024.	NS ABS07439 NS ABS07743 NS ABS07376 NS ABS07378 NS ABS07379
HG176	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Turó de la Peira	Escales del Matagalls		NO	SI	10	SI	SI	NO	04/04/2025. Estudiar afegir UN punt més d'ancoratge a la part superior del primer tram des de Fabra i Puig.	REF 4717/1-10
CV041	Ciutat Vella-Sant Martí		HIVERNACLE CIUTADELLA Passeig de Picasso, 7		SI			NO	SI	NO	15/9/2023	LV-2407/23
LC086	Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi-Gràcia		CENTRO GERIÁTRICO C. Vall-Par, 33, Gracia		NO	SI	39	NO	SI	NO	20/6/2024	REF 3744/1-39
HG177	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Vall d'Hebron	C/Pare Mariana		SI					SI	31/10/2025	
HG178	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Sant Andreu	C/Josep Soldevila 33 (enfront)		NO	SI		NO	SI	NO	Obra del 2023. Hi ha punts d'ancoratge vandalitzats <u>que s'han de reparar.</u> Fallprotec LDV057	
HG179	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu		C/Doctor Bové (entre Plaça de la Mulassa i Doctor Bové)		NO	SI	2	NO	SI	NO		
HG180	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Trinitat	Pont de Sarajevo		SI				SI		16/03/2026 de moment ho porta Babilon.	
HG181	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Parc de les Aigües	El jardinet de Montserrat		NO	NO		SI	SI	NO	VS 20260320_02	
HG182	Horta/Guinardó – Nou Barris – Sant Andreu	Vall d'Hebron (TEBVERD)	Talús Coll i Alentorn - Vall d'Hebron		NO	NO		SI	SI	NO	VS 20260309	