



Exp. 23/0061: CONTRACTE DEL LLOGUER I INSTAL·LACIÓ D'UNA INFRAESTRUCTURA ASSOCIADA AL SERVEI DE PASTURATGE PER A L'OMBREIG I PROTECCIÓ DEL RAMAT

**Import
Pressupost** 17.157,80 € IVA
inclòs

**Tipificació
contracte** Mixt subministrament i servei



| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Objecte del contracte | 3 |
| 1.1 | Subministrament, transport, muntatge i desmuntatge d'un cobert temporal pel ramat 3 | |
| 2 | Característiques generals | 4 |
| 2.1 | Ubicació..... | 4 |
| 2.2 | Abast | 4 |
| 2.3 | Característiques del subministrament i servei | 4 |
| 3 | Durada del contracte | 5 |
| 4 | Import i pressupost de licitació..... | 5 |
| 5 | Normativa | 6 |
| 5.1 | Normatives d'aplicació | 6 |
| 5.2 | Mesures a tenir en compte per la conservació de la flora i la fauna | 6 |
| 6 | Coordinació entre l'adjudicatari i la Direcció Tècnica | 6 |
| 7 | Obligacions de l'adjudicatari | 6 |
| 8 | Condicions econòmiques..... | 7 |
| 8.1 | Abonament i certificació..... | 7 |
| 8.2 | Incompliment | 8 |

Annex 1. Ubicació del cobert pel ramat



1 Objecte del contracte

El present contracte té per objecte el lloguer i la instal·lació d'una infraestructura associada al servei del pasturatge per a l'ombreig i protecció del ramat.

El present Plec de Clàusules Tècniques (d'ara endavant PCT) descriu les prescripcions tècniques que han de regir i regular la prestació d'aquest servei per part de l'Adjudicatari del contracte, sota la Direcció de Serveis Tècnics i Planificació (DSTP).

L'Ajuntament de Barcelona porta desenvolupant accions de prevenció d'incendis amb tasques de neteja mecànica anual a les franges forestals de les zones frontereres amb el sòl urbà i a l'entorn de les edificacions dins del parc de Collserola.

L'any 2022 s'ha dut a terme la "prova pilot per a la implantació i el seguiment de la neteja de franges forestals mitjançant pasturatge amb ramats com a mesura de protecció d'incendis en zones forestals del municipi de Barcelona". Ha consistit en el pasturatge de les finques municipals de la zona del vessant barceloní sud-est de la serra de Collserola, amb un ramat mixt (cabrum i oví) transhumant, com a complement del desbrossament de les franges forestals.

La prova pilot respon a la posada en pràctica del Pla de Pasturatge, redactat al 2021. La valoració de la prova pilot d'enguany planteja poder aplicar el sistema del pasturatge transhumant com un sistema complementari a les accions de prevenció d'incendis que l'Ajuntament amb mitjans mecànics ja porta desenvolupant anualment.

Per tant, a banda de la contractació del servei de pasturatge i l'assistència tècnica que segueixi l'acció dels diferents sistemes de desbrossament i control de la vegetació en les franges de protecció, es requereix de manera temporal d'una infraestructura associada al servei del pasturatge, com és la instal·lació d'una coberta per a la protecció del ramat.

Concretament es requereix de la instal·lació d'un cobert temporal per a l'aixopluc de les cabres i/o ovelles, amb dos objectius:

- 1/ Evitar que el sòl quedi molt moll, motiu pel que els animals del ramat podrien agafar "mal de peus" i emmalaltir.
- 2/ Resguardar del sol i les altes temperatures, sobretot durant els dies de més insolació.

Es requereix de la instal·lació i lloguer del cobert temporal per tres mesos i finalment el desmuntatge i retirada de la mateixa.

1.1 Subministrament, transport, muntatge i desmuntatge d'un cobert temporal pel ramat

Els conceptes inclosos en aquest servei són els següents:

1.1.1 Lloguer de les instal·lacions d'un cobert temporal

1.1.2 Transport de tots els materials necessaris per la infraestructura, muntatge i desmuntatge de la mateixa



2 Característiques generals

2.1 Ubicació

La instal·lació de la coberta es farà allà on estan ubicades la resta d'instal·lacions per la pernocta del ramat: zona del corral, punt d'abastament d'aigua i caseta/magatzem (plànol Annex 1) .

2.2 Abast

L'objectiu es disposar del cobert temporal per a l'aixopluc i ombra del ramat al corral durant el període d'exercici de la pastura.

L'abast del PCT estableix les característiques de les instal·lacions requerides, que hauran de ser subministrades en lloc i termini especificats al plec.

La durada del lloguer serà de 3 mesos, a comptar a partir de la data de l'adjudicació del contracte i de l'entrada del ramat (previsiblement entre març i juny).

2.3 Característiques del subministrament i servei

Els conceptes inclosos en aquest servei són el lloguer d'un cobert temporal, i el transport, muntatge i desmuntatge del mateix.

1. Es requereix del lloguer d'un cobert per a l'ombra del ramat, amb les característiques següents:
 - a) Ha de disposar d'una coberta per a l'ombra i aixopluc del ramat d'una superfície mínima de 150 m² i amb una alçada mínima de 2'50 i màxima de 5m en el punt més alt de la coberta, que ha d'acollir un ramat mixt d'ovelles de 250-300 caps.
 - b) El lloguer inclou la part proporcional del transport, grues i maquinàries d'elevació necessàries per portar a terme la instal·lació.
 - c) L'estructura serà fàcilment desmuntable i disposarà dels elements necessaris per suportar les càrregues de vent sense necessitat de realitzar obres de fonamentació, ni actuacions que comportin l'alteració de les característiques actuals del terreny, més enllà del clavament de piques.
 - d) La coberta haurà de ser tèxtil, amb un teixit preferiblement impermeable i amb tractament anti-UVA, i haurà de presentar una resistència adequada a la tracció i al foc d'acord amb la normativa tècnica d'aplicació.
 - e) El cobert haurà de complir l'homologació ISO9001/2000 (que confirmi que la fabricació s'ha fet conforme aquesta norma), la UNE-EN 13782 (normativa europea de resistència en estructures temporals, carpes i sistemes de seguretat) i la UNE-23727 (normativa europea de resistència al foc).
2. Aquest lloguer inclou el transport dels materials subministrats fins al lloc requerit, les tasques d'instal·lació, muntatge i desmuntatge:
 - a) Caldrà facilitar la planificació de tasques requerides per al muntatge i desmuntatge de la instal·lació, coordinada amb les dates d'inici i finalització del servei de pastura.



- b) La durada del servei serà de màxim 3 mesos.
3. L'Institut Municipal de Parcs i Jardins no es farà responsable dels danys o desperfectes conseqüència d'un deficient muntatge o càlcul de construcció. L'adjudicatari haurà de disposar d'un servei d'arranjament en cas que es donin aquests danys o desperfectes i actuar en un termini no superior a 8h des de l'avís i les corresponents assegurances.

3 Durada del contracte

La durada del contracte serà 1 any prorrogable per 1 any adicional.

Durant el temps de vigència d'aquest contracte, el contractista resta obligat a instal·lar el cobert temporal (previsiblement durant els mesos de març a juny), en coincidència amb la data d'entrada del ramat.

El contracte s'iniciarà l'endemà de la recepció de la notificació de l'adjudicació del contracte i la instal·lació i desmuntatge del cobert s'haurà de fer en un màxim de 5 dies laborables des de la comunicació de la Direcció Tècnica.

La Direcció Tècnica es reserva el dret de finalitzar el servei abans de la durada inicialment prevista, per motius justificats i previ pagament dels honoraris corresponents a la part del servei efectivament prestada.

A la clàusula corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establirà un termini per poder complir amb tots els requisits del PCT en quant a personal tècnic, material, eines i organització necessària per començar el servei a ple rendiment, a partir de la data de signatura.

La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de contractació. La o les pròrrogues seran per períodes mensuals o anuals. Atinent la previsió de l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si l'avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.

4 Import i pressupost de licitació

"L'Import Base de Sortida" de licitació del present Plec és de 17.157,80 € IVA inclòs.

1/ Subministrament, transport, instal·lació del cobert i lloguer de tres mesos (inclòs els contrapesos, si cal)= 12.000 euros

2/ Desmuntatge i transport= 2.180 euros

TOTAL= 14.180 euros + 21 % IVA= 17.157,80 euros



5 Normativa

5.1 Normatives d'aplicació

Els conceptes expressats en l'objecte del PCT han de complir les disposicions legals, les normatives i els consells sobre sostenibilitat, protecció i respecte medi ambiental vigents en el moment present.

En general, són d'aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que, amb caràcter superior al PCT, estableixi la legislació vigent en el moment present i aquelles que en el futur puguin establir-se, i que afectin la naturalesa del PCT en funció del lloc del territori on s'hagi de desenvolupar el projecte.

En particular, el cobert temporal haurà de complir l'homologació ISO9001/2000 (que confirmi que la fabricació s'ha fet conforme aquesta norma), la UNE-EN 13782 (normativa europea de resistència en estructures temporals, carpes i sistemes de seguretat) i la UNE-23727 (normativa europea de resistència al foc).

5.2 Mesures a tenir en compte per la conservació de la flora i la fauna

Totes les actuacions que es duiguin a terme tindran present la conservació de la biodiversitat present amb especial consideració a la condició d'espai natural protegit on s'instal·la el cobert.

La presència de fauna silvestre protegida està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i per l'article 334 del Codi Penal.

Aquesta normativa indica que causar mort, danys o molèsties a aquestes espècies de fauna silvestre protegida, i també, la destrucció dels seus llocs de cria o refugi pot ser constitutiu de delictes penal o sanció administrativa.

6 Coordinació entre l'adjudicatari i la Direcció Tècnica

La interlocució per a l'aplicació i el seguiment d'aquest contracte es durà a terme a través de la DSTP o persona/es en qui delegui.

L'Adjudicatari designarà al "Tècnic/a Responsable del Servei" com la persona encarregada de la interlocució, prèviament a la signatura del contracte i delegarà en el mateix tota l'autoritat i recursos necessaris per desenvolupar la prestació del servei. La DSTP no admetrà cap tipus d'intermediari o personal de nivell superior en la prestació del servei.

7 Obligacions de l'adjudicatari

L'adjudicatari es compromet a portar a terme la prestació del servei objecte del contracte amb la deguda diligència, organitzarà el servei amb estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels terminis assenyalats, assumint les obligacions següents:

- 1) L'adjudicatari està obligat a disposar d'una organització tècnica i de gestió dels mitjans humans i recursos materials adequada per portar a terme el servei objecte del contracte.



- 2) El responsable designat per l'empresa per al muntatge del tendal o carpa haurà d'estar en tot moment en la zona de la instal·lació mentre aquesta es realitzi.
- 3) Organitzar i gestionar per sí mateix i amb la màxima qualitat possible el servei objecte del contracte, incorporant les indicacions, directrius i procediments facilitats per la DSTP.
- 4) Designar un interlocutor a través del qual es canalitzaran totes les relacions derivades d'aquest contracte, així com les revisions periòdiques de l'execució del servei.
- 5) Facilitar el seguiment de la correcta gestió del servei a la DSTP, presentant tota aquella documentació que es determini amb la periodicitat que s'assenyali.
- 6) Complir la normativa vigent i els requisits generals mediambientals i de sostenibilitat.
- 7) Complir les obligacions en matèria de seguretat i salut i vetllar pel compliment per part dels treballadors.
- 8) L'adjudicatari és responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels treballs convinguts i, en conseqüència, no li serviran d'excusa les faltes comeses pels seus subministradors.
- 9) L'Adjudicatari està obligat a notificar a la Direcció Tècnica immediatament a partir de la seva detecció, els danys produïts per actes vandàlics, obres, treballs o altres incidències que afectin a les instal·lacions, presentant un informe detallat de la relació de danys amb el màxim d'informació possible. Correspon a la DSTP valorar la causa del dany, decidir a càrrec de qui van els costos de substitució i arbitrar les mesures convenients per a la seva correcció. En cas de denúncia a Comissaria o Jutjat, es facilitarà a la DSTP una còpia d'aquesta adjunta a l'informe. La realització dels treballs compensatoris del dany es faran en un màxim de 12 dies.

8 Condicions econòmiques

8.1 Abonament i certificació

L'abonament de les tasques realitzades per l'adjudicatari es farà mensualment mitjançant el procediment de certificació de factures conformades per la DSTP, per imports que es detrauran de l'Import Base Adjudicat.

En cas de detectar-se anomalies executives durant el procés de certificació/validació de factures es realitzarà una relació de les actuacions defectuosament realitzades o pendents de realització per l'empresa adjudicatària, que serà formalment requerida a efectes de subsanació.

L'esmena de referència haurà de tenir lloc dins del termini específicament establert a tal efecte pel responsable del contracte al requeriment remès al contractista i en tot cas abans de validar-se la factura corresponent a la mensualitat següent a aquella al llarg de la qual s'hagi detectat la necessitat de realitzar la subsanació, excepte si les circumstàncies concurrents aconsellessin l'establiment d'un termini diferent.



Les partides corresponents a actuacions defectuosament executades o no executades s'hauran d'excloure de la factura on s'hagin incorporat primerament, factura aquesta que s'haurà de rectificar.



8.2 Incompliment

Per incompliments o faltes considerades per la DSTP, siguin detectats en els terminis d'execució, qualitat de la instal·lació/materials o durant les revisions del control es sancionarà a l'adjudicatari d'acord amb l'establert a la clàusula 26 del plec de clàusules administratives particulars.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica,

Parcs i Jardins  Signat digitalment
per Izaskun Marti
Carral - DNI 
Data: 2022.12.19
14:27:08 +01'00'