



Projecte executiu de maquinària i  
infraestructura escènica de la Sala 2 de la  
Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Barcelona

Annex 6 Planificació Temporal

## CONTINGUT

<b>1. Antecedents .....</b>	<b>3</b>
1.1. Objecte del contracte .....	3
<b>2. Planificació temporal .....</b>	<b>3</b>
2.1. Tràmits de licitació .....	4
2.2. Concurs .....	4
2.3. Enginyeria i fabricació .....	4
2.4. Adequacions i estructures.....	4
2.5. Maquinària, Infraestructures .....	5
2.6. Formació .....	5

## 1. Antecedents

### 1.1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és equipar la Sala 2 de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona amb un sistema de maquinària escènica fixa i una infraestructura elèctrica i de senyal que permetin realitzar els muntatges i desmuntatges amb el mínim de temps i recursos, amb la flexibilitat que requereix la polivalència de la sala i amb la màxima seguretat per al personal tècnic i públic assistent, tant durant els muntatges tècnics com durant els espectacles o esdeveniments.

## 2. Planificació temporal

Per a la contractació i l'execució del conjunt dels treballs descrits en el Projecte Executiu fins a la seva completa funcionalitat, es contempla un període de 8 mesos, dels quals 4 corresponen a la tramitació de la licitació i la contractació, i 4 es corresponen a l'execució dels treballs, segons la següent taula de planificació temporal:

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
<i>Exercici 2026</i>	<i>Gen</i>	<i>Febr</i>	<i>Març</i>	<i>Abr</i>	<i>Maig</i>	<i>Juny</i>	<i>Jul</i>	<i>Ag</i>	<i>Set</i>
Tràmits Licitació									
Concurs									
Contractació				◆					
Enginyeria i Fabricació									
Adequacions									
Estructures									
Maquinària									
Infraest. Elèctriques									
Infraest. Senyal									
Posada en marxa									
Acta d'entrega									◆
Formació									

La taula contempla els terminis de cada fase en mesos relatius (del mes 1 al mes 8), així com també els terminis dins de l'exercici 2026 de que es la finalitzi el procés de contractació a final d'abril. En cas que aquesta fita es produeixi més tard, els períodes relatius corresponents a l'execució dels treballs (de 4 mesos en total) es poden perllongar degut a la necessitat de coordinar els treballs amb la programació de la Fàbrica.

A continuació detallem les fases contemplades en la planificació:

## 2.1. Tràmits de licitació

Inclou tots els tràmits administratius (aprovació de projecte, aprovació de despesa, elaboració de Plecs de licitació, publicació del concurs...) finalitzant amb la publicació del concurs.

Estimació temporal: 2 mesos

## 2.2. Concurs

Inclou el termini de presentació d'ofertes, la valoració tècnico-econòmica d'aquestes, el període obligatori després de la proposta d'adjudicació, finalitzant amb la contractació i signatura de l'acta de replanteig.

Estimació temporal: 2 mesos

És Fita per a l'inici de: Enginyeria i fabricació, el mes 5

## 2.3. Enginyeria i fabricació

Inclou els treballs d'elaboració i aprovació per part de la Direcció Facultativa de la planimetria d'execució, fabricació d'equips i aprovisionament de materials.

Estimació temporal: 3 mesos

És Fita per a l'inici de d'instal·lació de: Maquinària, Infraestructures el mes 8

## 2.4. Adequacions i estructures

En cas que sigui viable la coordinació amb la programació de la Fàbrica, es preveu iniciar els treballs d'adequació de la cabina de control i el muntatge de les estructures secundàries durant el mes 7.

Estimació temporal: 3 mesos

En paral·lel a: Enginyeria i fabricació

## 2.5. Maquinària, Infraestructures

Es preveu executar tots els treballs d'instal·lació i posada en marxa dels equips i les infraestructures, durant el mes 8, amb l'espai en parada tècnica i sense interrupcions dels treballs.

Dins de la planificació per terminis dins de l'exercici 2025, el mes 8 coincideix amb el període de tancament per vacances de la Fàbrica: En cas que els fites anteriors tinguin retards, aquesta fase es pot perllongar degut a la necessitat de coordinar els treballs amb la programació de la Fàbrica.

Estimació temporal: 1 mes

És Fita per a la signatura de l'acta d'entrega i la impartició de la formació al personal de la Fàbrica

## 2.6. Formació

Una vegada entregada i en completa funcionalitat, l'empresa contractista impartirà un curs de formació en l'ús del nou equipament al personal que la Fàbrica indiqui, segons les condicions tècniques del projecte i de l'oferta tècnica del contractista.



Aquest document és confidencial i propietat intel·lectual propietat de "Imesde, Integració, Distribució i enginyeria Escènica S.L." amb NIF B65435695, d'ara endavant 'Imesde'.

Imesde, no autoritza la transmissió, exhibició o comunicació de la totalitat ni de cap fragment, d'aquest document o altres comunicacions escrites creades o enviades per Imesde, més enllà de 'L'entitat adjudicadora' que garantirà la confidencialitat de la documentació esmentada. De manera enunciativa i no limitativa: